

Roboty drogowe

Zakończono roboty związane z przebudową przepustu na rowie RBf przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 15 – trwa proces odbiorowy. Zlecono aktualizację kosztorysu na przebudowę przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27 i w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową tego przepustu.

Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót na przebudowę przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27. Założono termin składania ofert do dnia 25.09.2018 roku a realizację zadania do dnia 20.12.2018 roku. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie (o 150.000,00 zł.) przewyższa kosztorys inwestorski oraz pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Kolejne postępowania planowane jest na początku 2019 roku.

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 14.02.2019 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. Najkorzystniejszą ofertę na dzień otwarcia złożyła firma MOSTY BIELSKO BIAŁA i opiewa ona na kwotę 271.817,65 zł. brutto. Po pozytywnym sprawdzeniu oferty podpisana zostanie umowa i przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W dniu 08.03.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą MOSTY BIELSKO BIAŁA oraz podpisano umowę której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. W dniu 13.03.2019 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji formalnej związanej z realizacją zadania oraz rozpoczął roboty przygotowawcze w terenie – pomiary, wstępne roboty rozbiórkowe.

Roboty związane z przebudową przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27 zmierzają do końca. Wykonano roboty rozbiórkowe, zabudowano nowy przepust wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, wykonano płytę żelbetową wzmacniającą i łączącą poszczególne elementy przepustu. Zakończenie robót planowane jest początkiem maja.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27. Odbiór robót odbył się w dniu 13.05.2019 roku. Ostatecznie koszt robót zamknął się kwotą 283.493,40 zł.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Zawarto umowę dot. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brylantowej w Suszcu. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2019 roku.

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania.

W dniu 19.04.2019 roku zakończyły się prace projektowe i zostało złożone w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie zgłoszenie robót budowlanych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia oraz zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków planowane jest przystąpienie do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Przystąpiono do wyboru wykonawcy przebudowy ul. Brylantowej w Suszcu. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 14.06.2019 roku. Założono termin realizacji zadania do dnia 18.10.2019 roku.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową ul. Brylantowej w Suszcu. Roboty wykona Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Rzymek z Orzesza za kwotę 167.219,21 zł. W dniu 08.07.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Założono termin realizacji do dnia 18.10.2019 roku. Przekazanie terenu wykonawcy nastąpiło w dniu 15.07.2019 roku. W międzyczasie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonało roboty wodociągowo-kanalizacyjne w obrębie przebudowywanej drogi.

Wykonano podbudowę oraz w dniu 19.09.2019 roku ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Trwają prace wykończeniowe i przygotowanie do odbioru robót.

Zakończono i odebrano w dniu 18.10.2019 roku roboty związane z przebudową ul. Brylantowej w Suszcu. łączny koszt przebudowy drogi zamknął się kwotą 169.516,13 zł.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Cichej – Etap II na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 3 o długości około 50 mb. Zakłada się termin realizacji do 31.05.2019 roku.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową ul. Cichej – Etap II na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 3 o długości około 50 mb. Zakłada się termin realizacji do 31.05.2019 roku. Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę 87.980,78 zł. Wejście w teren przewidywane w okresie wiosennym.

W dniu 13.03.2019 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano kanalizację deszczową, korytowanie, stabilizację gruntu oraz rozpoczęto wykonywanie podbudowy drogi.

Zakończono i odebrano w dniu 10.04.2019 roku roboty budowlane związane z przebudową drogi. łączny koszt przebudowy drogi zamknął się kwotą 91.828,54 zł.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Zakończyły się prace projektowe i uzyskano zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Nowej w Suszcu.

Wznowiono granice działki drogowej stanowiącej ul. Sołecką w Kobielicach. Po zakończeniu prac geodezyjnych, które pokazały możliwości dot. zakresu przebudowy drogi przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin wykonania prac projektowych do 30 listopada br.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 20.07.2018 roku podpisano umowę. Termin wykonania prac projektowych założono do 30 listopada br.

Trwają prace projektowe.

Zakończyły się prace projektowe.

W trakcie przygotowania aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla przebudowy sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. Po zaktualizowaniu dokumentacji oraz zabezpieczeniu środków planowane jest przystąpienie do wyboru wykonawcy robót budowlanych w w/w zakresie.

Zaktualizowano dokumentację kosztorysową dla przebudowy sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawców robót.

Przeprowadzono I postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na przebudowę sieci energetycznej, która znacznie przewyższyła zakładany koszt realizacji, a w postępowaniu dot. przebudowy sieci gazowej i teletechnicznej nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym zakończono postępowanie bez wyłonienia wykonawców. W przygotowaniu II postępowanie.

W przygotowaniu II postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły.

Przeprowadzono drugie i trzecie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. W drugim postępowaniu wpłynęła jedynie oferta na przebudowę przyłączy

gazowych, która opiewała na około 300% kosztorysu inwestorskiego. W trzecim postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.

Trwa przygotowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie budowy kolejnych lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy 49 lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Założono termin realizacji dokumentacji projektowej do dnia 01.07.2019 roku. Realizacja robót budowlanych możliwa będzie dopiero po uzyskaniu dofinansowania na ten cel.

Zakończyły się prace projektowe. W dalszym ciągu trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania.

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z dostawą i montażem w/w lamp.

Podjęto trzecią próbę wyłonienia wykonawcy robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Jesionowej i Ks. Popiełuszki w Radostowicach. W poprzednich dwóch postępowaniach złożone oferty znacznie przekraczały szacunkowy koszt inwestycji oraz pulę środków zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przystąpiono do kolejnej próby wyłonienia wykonawcy robót.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które znacznie (o 70.000,00 zł.) przewyższyły kosztorys inwestorski oraz pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Kolejne postępowania planowane jest na początku 2019 roku.

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – piąta próba wyłonienia wykonawcy. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 08.02.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIEGO z Wisły Małej i opiewa ona na kwotę 193.233,00zł. brutto. Podpisanie umowy przewidziano na dzień 27.02.2019 roku po czym przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W dniu 27.02.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą DIEGO z Wisły Małej oraz podpisano umowę której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. W dniu 04.03.2019 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Planowane rozpoczęcie robót początkiem maja.

Trwają roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic Jesionowej i Ks. Popiełuszki w Radostowicach. Wykonano korytowanie, warstwę odsączającą, warstwy podbudowy oraz przystąpiono do zabudowy krawężników.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic Jesionowej i Ks. Popiełuszki w Radostowicach. Ostatecznie koszt robót zamknął się kwotą 190.889,38 zł.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Zakończono prace projektowe związane z przebudową parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu. Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy rozpoczęte zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakłada się termin realizacji do końca maja 2019 roku.

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 14.02.2019 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. Najkorzystniejszą ofertę na dzień otwarcia złożyła firma KAZBUD z Warszowic i opiewa ona na kwotę 152.901,85 zł. brutto. Po pozytywnym sprawdzeniu oferty podpisana zostanie umowa i przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W wyniku weryfikacji złożonych ofert oraz w oparciu o wyjaśnienie przekazane przez firmę KAZBUD z Warszawy dot. zaoferowanej ceny (firma nie potwierdziła gotowości wykonania zadania za oferowaną cenę) zdecydowano o odrzuceniu oferty tej firmy i wybrano do realizacji Firmę Handlowo-Usługową DROMET II z Jastrzębia-Zdroju za kwotę 193.715,87 zł. brutto. W dniu 14.03.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego a w dniu 20.03.2019 roku nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy.

Roboty związane z przebudową parkingu zmierzają do końca. Wstępnie zaplanowano odbiór robót w dniu 24.04.2019 roku.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu. Odbiór robót odbył się w dniu 24.04.2019 roku. Ostatecznie koszt robót zamknął się kwotą 193.715,87 zł.

Wykonano projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie parkingu. W najbliższym czasie zostaną wyznaczone miejsca postojowe oraz wprowadzone zostaną oznakowanie pionowe porządkujące ruch w obrębie parkingu.

W celu uporządkowania ruchu w obrębie parkingu wprowadzono organizację ruchu – zabudowano oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Zakończono prace projektowe związane z budową drogi łączącej ul. Napieralskiego z ul. Pogodną w Rudziczce. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zlecono prace geodezyjne związane z realizacją zadania oraz wyłoniono kierownika budowy. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wytyczono drogę w terenie oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 21.11.2019 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji do dnia 20.12.2019 roku a ich koszt wyniesie 25.559,44 zł. brutto.

W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z remontem częściowym dróg gminnych.

Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z remontem częściowym dróg gminnych. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 27.02.2019 roku. W ramach remontu częściowego wzorem ubiegłego roku przewidziano m.in. kontynuację remontu wielkopowierzchniowego ul. Szkolnej w Suszcu.

Wyłoniono wykonawcę remontu częściowego dróg gminnych. Roboty w tym zakresie wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za łączną kwotę 423.288,39 zł. brutto. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 19.03.2019 roku. Termin realizacji robót przewidziano od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2019 roku.

Trwają prace związane z remontem częściowym dróg gminnych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy wyznaczono i przekazano wykonawcy zakres robót remontowych.

Wykonano I etap remontu nawierzchni w sołectwach Suszec, Rudziczka, Kryry i Mizerów oraz wyznaczono i przekazano wykonawcy zakres robót remontowych w sołectwach Kobielice i Radostowice. Początkiem czerwca kosztem około 52.000,00 zł. wykonano wielkopowierzchniowy remont nawierzchni końcowego odcinka ul. Szkolnej w Suszcu o długości 167 mb.

Wykonano wykopy kontrolne w obrębie gazociągu przeznaczonego do przebudowy. Po kontroli zagłębienia oraz stanu gazociągu uzyskano zgodę Polskiej Spółki Gazownictwa na zaniechanie przebudowy przedmiotowego gazociągu do czasu kompleksowej przebudowy drogi. W związku z powyższym początkiem września kosztem około 72.000,00 zł. wykonano wielkopowierzchniowy remont nawierzchni odcinka ul. Szkolnej w Suszcu o długości 120 mb w rejonie szkoły.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną o długości około 465 mb”. Prace projektowe wykona firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 4.428,00 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 30.07.2019 roku.

Trwają prace projektowe.

Zakończyły się prace projektowe. Projekt został złożony w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych.

Uzyskano zgłoszenie robót.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór o długości około 705 mb”. Prace projektowe wykona firma Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska ze Świnnej za kwotę 5.500,00zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku a termin realizacji przewidziano do dnia 30.07.2019 roku.

Trwają prace projektowe.

Zakończono prace projektowe i uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. W trakcie postępowanie mające na celu uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudzicze o długości około 160mb”. Prace projektowe wykona Spółka ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel z Rybnika za kwotę 4.551,00 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 30.08.2019 roku.

Trwają prace projektowe.

Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty wykona firma MARBUD z Orzesza a ich koszt zgodnie z ofertą wyniesie 76.157,89 zł. brutto. Założono termin realizacji do dnia 06.12.2019 roku. Przystąpiono do wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego i po jego wyborze zawarta zostanie umowa z wykonawcą.

W dniu 27.09.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy wykonawcy i zgłoszono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie rozpoczęcie robót.

Zakończono roboty budowlane i trwa przygotowanie do odbioru robót oraz rozliczenia robót.

Zakończono i odebrano w dniu 28.11.2019 roku roboty związane z budową drogi. Ostateczny koszt robót wyniósł 76.157,89 zł. brutto. Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego przebudowy fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 36 o długości około 180 mb w ramach modernizacji dróg transportu rolnego.

W dniu 25.02.2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Województwa Śląskiego. W dniu 21.03.2019 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kwalifikację terenową zadania. W następnej kolejności w oparciu o złożony wniosek oraz przeprowadzoną kwalifikację terenową przeprowadzona zostanie ocena formalna i punktowa wniosku. Z ocen wszystkich złożonych wniosków sporządzona zostanie lista rankingowa zadań przeznaczonych do dofinansowania oraz zostanie ogłoszona lista zadań, które to dofinansowanie dostaną. Równocześnie trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych przebudowy drogi – pozyskano mapy oraz wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z drogą o wydanie warunków przebudowy.

Pozyskano warunki przebudowy drogi i trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Prace w tym zakresie wykona firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 5.781,00 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 29.04.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 19.07.2019 roku.

Zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Prace projektowe zostały zakończone i dokumentacja projektowa została złożona w Wydziale Architektury wraz ze zgłoszeniem robót.

Zgłoszenie robót zostało zweryfikowane pozytywnie. W dniu 12.08.2019 roku podpisano umowę dot. dofinansowania przebudowy drogi ze środków Województwa Śląskiego. Zgodnie z umową w dniu 13.08.2019 roku przekazano do Urzędu Marszałkowskiego do zatwierdzenia dokumentację projektową zadania. Obecnie przygotowywane jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty wykonuje firma DROGRÓD z Ćwiklic a ich koszt zgodnie z ofertą wyniesie 106.248,77 zł. brutto. Założono termin realizacji do dnia 08.11.2019 roku. Wykonana została podbudowa oraz w dniu 17.09.2019 roku nawierzchnia z betonu asfaltowego. Obecnie trwają roboty wykończeniowe oraz przygotowanie do odbioru robót.

W dniu 24.09.2019 roku zakończono i odebrano roboty budowlane których wartość ostatecznie zamknęła się kwotą 106.242,22 zł. brutto. Trwa przygotowanie do odbioru przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji dofinansowującej zadanie.

W dniu 30.10.2019 roku odbył się odbiór zadania przeprowadzony przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji dofinansowującej zadanie. W następstwie odbioru w dniu 19.11.2019 roku wystąpiono z wnioskiem o przekazanie dofinansowania w kwocie 43.750,00 zł.

Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

W związku z oszczędnościami jakie powstały w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową fragmentu ul. Dolnej w Suszcu na odcinku od ronda u zbiegu ul. Szkolnej i Dolnej do posesji nr 34 o długości około 250 mb w oparciu o posiadaną dokumentację projektową. Zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej na całym odcinku, budowę chodnika na odcinku od końca istniejącego chodnika w rejonie posesji nr 22 do skrzyżowania z ul. Ks. Kulika o długości około 60 mb oraz wykonanie poboczy z kruszywa. W najbliższym czasie zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla tego zadania.

Zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 27.09.2019 roku. W dniu 11.03.2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul Dolnej. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2019 roku.

Roboty związane z przebudową ul. Dolnej wykona firma EUROVIA POLSKA za kwotę 204.133,54 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 16.04.2019 roku. Zgodnie z wstępnymi deklaracjami firma zamierza przystąpić do robót niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji robót tj. początkiem maja.

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową fragmentu ul. Dolnej w Suszcu. Wykonano roboty ziemne oraz przystąpiono do robót brukarskich.

Zakończono i odebrano roboty związane z przebudową ul. Dolnej w Suszcu na odcinku od ronda u zbiegu ul. Szkolnej i Dolnej do posesji nr 34 o długości około 250 mb. łączny koszt robót zamknął się kwotą 215.728,11 zł. brutto. Zlecono odtworzenie oznakowania poziomego przebudowanego odcinka drogi – ze względów technologicznych (reakcja chemiczna związków zawartych w masie asfaltowej ze składnikami farb) możliwe wykonanie dopiero po około miesiącu od wykonania nawierzchni.

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia – zarurowanie odcinka rowu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu oraz konstrukcji drogi.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac projektowych. W dniu 09.05.2019 roku zamieszczono zaproszenie do składania ofert. Wstępnie zakłada się zakończenie prac projektowych do dnia 20.12.2019 roku.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Prace te wykona Firma „ABS-Ochrona Środowiska” z Katowic za kwotę 12.054,00 zł. brutto. Stosowną umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.06.2019 roku. Na spotkaniu w dniu 09.07 wstępnie wspólnie z wykonawcą przyjęto sposób realizacji zadania.

Trwają prace projektowe.

Ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od wykonawcy, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 31.03.2020 roku.

Podpisano umowę której przedmiotem jest „Wykaszenie i utrzymanie poboczy gminnych dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec w 2019 roku” na kwotę 123.230,46 zł. W okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 18.10.2019 roku przewidziano cztery koszenia poboczy dróg oraz pięć koszeń miejsc reprezentacyjnych.

Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy rowu odwadniającego pomiędzy ul. Wyzwolenia i Potoczek w Mizerowie o długości około 50m. Najniższą ofertę opiewającą na kwotę 12.054,00 zł. brutto złożyła Firma „ABS-Ochrona Środowiska” z Katowic. Trwa przygotowywanie umowy.

Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Na spotkaniu w dniu 09.07 wstępnie wspólnie z wykonawcą przyjęto sposób realizacji zadania.

Trwają prace projektowe.

Ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od wykonawcy, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 28.02.2020 roku.

Po uregulowaniu stanu własnościowego działek pod projektowaną drogę przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych dla budowy odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przekroczyła zarezerwowane w budżecie na ten cel środki w związku z czym postępowanie zostało zamknięte bez wyboru wykonawcy. Wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie z wnioskiem o wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym ul. Dworcowej a kolidujących z planowaną budową drogi.

Obecnie przygotowywane jest II postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 09.09.2019 roku zawarto umowę. Prace projektowe wykona firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 8.610,00 zł. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 13.12.2019 roku.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie o wydanie map zasadniczych na potrzeby projektu przebudowy odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Po uzyskaniu map planowane jest wystąpienie do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz przystąpienie do wyboru wykonawcy prac projektowych.

Po pozyskaniu map wystąpiła konieczność pozyskania terenu pod drogę. Dopiero po pozyskaniu terenu możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Trwa procedura mająca na celu pozyskanie terenu pod drogę. W międzyczasie wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi o wydanie warunków technicznych. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do czasu przebudowy drogi w ramach remontu cząstkowego wykonano remont nawierzchni polegający na uzupełnieniu ubytków kruszywem.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie o wydanie map zasadniczych na potrzeby projektu budowy odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Po uzyskaniu map planowane jest wystąpienie do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz przystąpienie do wyboru wykonawcy prac projektowych.

Po pozyskaniu map wystąpiła konieczność pozyskania terenu pod drogę. Właściciel działki sąsiadującej z drogą rozpoczął procedurę podziałową. Dopiero po pozyskaniu terenu możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie o wydanie map zasadniczych na potrzeby projektu przebudowy odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach. Po uzyskaniu map planowane jest wystąpienie do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz przystąpienie do wyboru wykonawcy prac projektowych.

Pozyskano mapy oraz wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi o uzgodnienie zamierzenia.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 11.09.2019 roku podpisano umowę. Prace projektowe wykona firma OLBARK ze Stanowic ze kwotą 4.305,00 zł. brutto. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 20.12.2019 roku.

Zakończyły się prace projektowe oraz uzyskano zgłoszenie robót. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane wykona firma MARBUD z Orzesza a ich koszt zgodnie z ofertą wyniesie 50.731,25 zł. brutto. Założono termin realizacji do dnia 06.12.2019 roku.

Zakończono i odebrano w dniu 06.12.2019 roku roboty związane z przebudową drogi. Ostateczny koszt robót wyniósł 50.379,80 zł. brutto. Trwa przygotowanie rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy ścieżki pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 29.07.2019 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 13.12.2019 roku.

Złożono wniosek w Wydziale Architektury o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – budowy odcinka bocznego ul. Bartniczej w Radostowicach.

Trwa weryfikacja wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka bocznego ul. Bartniczej w Radostowicach. Decyzja jest na dzień dzisiejszy nieprawomocna.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej uprawomocniła się w związku z czym w planie budżetu na 2020 rok przewidziano środki na realizację zadania. W przygotowaniu dokumentacja kosztorysowa przebudowy odcinka ul. Bartniczej od skrzyżowania z ul. Dębową do lasu oraz dokumentacja do postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla obu w/w fragmentów ul. Bartniczej.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2020 roku.

W dniu 25.11.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach.

Trwają prace projektowe przebudowy fragmentu ul. Topolowej w Kobielicach od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do posesji nr 35 o długości około 242mb. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 13.12.2019 roku.

Trwa przygotowanie dokumentacji dla zadania mającego na celu wymianę istniejącego tradycyjnego oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Suszec na oświetlenie efektywne energetycznie. Wytypowano oraz zinwentaryzowano około 150 opraw oświetleniowych, które zostaną zastąpione oprawami ze źródłem światła w technologii LED.

Inwestycje kubaturowe

Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicze

W referacie GPN przygotowana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP terenu położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudzicze oznaczonego symbolem P4U. Przy aktualnym zapisie planu nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej ilości miejsc parkingowych bez zmiany zagospodarowania terenu. Dopiero po zmianie MPZP można będzie przystąpić do projektowania rozbudowy szkoły.

Trwa procedura zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która umożliwi planowaną rozbudowę ZSP w Rudzicze.

Trwa finalizowanie procedury związanej ze zmianami MPZP.

Zakończono procedurę zmiany MPZP. Powstała koncepcja rozbudowy ZSP w Rudzicze, trwa przygotowanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej.

Trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawił koncepcję rozbudowy, Trwają konsultacje.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawił kolejne koncepcje rozbudowy do konsultacji oraz rozpoczął prace towarzyszące, m.inn. pozyskał mapy do celów projektowych. **Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawił skorygowaną koncepcję, wykonaną na pozyskanej mapie do celów projektowych. W dniu 12.12.2019r zorganizowano spotkanie w temacie konsultacji koncepcji.**

Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu

W Starostwie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, czekamy na decyzję.

Dokumentacja projektowa została zatwierdzona Decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 19.07.2018r.

Wystąpiono o zwiększenie środków na realizację w/w zadania.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Trwa postępowanie przetargowe.

Przeprowadzono I postępowanie przetargowe, w którym nie otrzymano ofert.

Przeprowadzono II postępowanie przetargowe. Otrzymano 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.

Z uwagi na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy na realizację zadania konieczne jest zwiększenie środków. W toku postępowania wybrano firmę MARGO Spółka Cywilna z Pawłowic, nastąpiło przekazanie terenu budowy.

Zgodnie z ustaleniami, mając na uwadze sprawne prowadzenie robót, zmniejszenie uciążliwości dla użytkowników Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej oraz ich bezpieczeństwo, roboty budowlane zostaną rozpoczęte i prowadzone z dużą intensywnością w okresie wakacyjnym.

Rozpoczęto roboty związane z budową budynku zaplecza.

Trwają roboty budowlane.

Trwają roboty budowlane.

Trwa finalizowanie budowy budynku zaplecza.

Wykonawca planuje zgłoszenie zakończenia robót pod koniec drugiej dekady grudnia.

Budowa garażu przy budynku remizy OSP Kryry

Ponieważ oferty wykonawców w procedurze: Regulaminu Udzielania Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, są znacznie wyższe od środków przeznaczonych na tą inwestycję, przeprowadzony zostanie pełny przetarg.

Przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem Wykonawcy. W toku postępowania wybrano firmę MARGO Spółka Cywilna z Pawłowic, która złożyła ofertę opiewającą na łączną sumę 219.888,37zł. W dniu 14.09.2018r nastąpiło przekazanie terenu budowy.

Trwają roboty budowlane, aktualnie odbywa się wznoszenie ścian parteru. Poprawnie przebiegają bieżące kontrole budowy oraz wymiana korespondencji związanej z zatwierdzaniem materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Trwają roboty budowlane, ukończono stan surowy zamknięty.

Trwa przygotowanie do wznowienia robót budowlanych po okresie niskich temperatur.

Wykonano posadzkę betonową, trwają roboty związane z zakończeniem pełnego zakresu zadania.

Wykonano pełen zakres robót związanych z budową garażu przy budynku OSP Kryry. Trwają formalności związane z zakończeniem budowy.

Zakończono formalności związane z zakończeniem budowy garażu przy budynku OSP Kryry.

Wykonano nowe przyłącze wodociągowe.

Trwa rozliczenie inwestycji.

Nadbudowa z przebudową budynku Remizo-świetlicy w Rudziczce

Wykonana dokumentacja, w Starostwie złożony wniosek o pozwolenie na budowę: Przebudowa i nadbudowa budynku remizo – świetlicy w Rudziczce.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie wydało Decyzję na budowę.

Wykonano przygotowania związane ze zwiększeniem światła przejazdu bramy garażowej w celu umożliwienia wjazdu nowemu wozowi bojowemu. Prace zostały wykonane przez członków OSP Rudziczka.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Przygotowano dokumentację techniczną do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Postępowanie zostanie rozpoczęte po zwiększeniu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Suszec.

Trwają dodatkowe ustalenia związane z rozpoczęciem postępowania przetargowego.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy.

Wyłoniono wykonawcę robót, jest nim przedsiębiorstwo „SKID Sp. z o. o.” z Pawłowic.

Przekazano teren budowy, trwają przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych.

Przedstawiono zarys harmonogramu prowadzenia robót.

Przewidywany termin wejścia na plac budowy – początek listopada 2019r.

Trwają roboty budowlane, wykonano część robót murarskich i żelbetowych, trwa przygotowywanie konstrukcji dachu. **Wykonawca kończy wykonanie robót związanych z przekryciem dachu, trwają roboty murarskie i rozbiórkowe. W trakcie przygotowanie pierwszego rozliczenia częściowego.**

Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

W przygotowaniu zlecenie na prace projektowe przebudowy sieci gazowej i sieci wodociągowej kolidującej z planowaną rozbudową.

Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej i gazowej.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną rozbudową.

Wyłoniono wykonawcę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej.

Podpisano umowę na wykonanie przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej.

Wykonano przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej.

Otrzymano kompletną dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy fragmentu sieci wodociągowej i gazowej wraz z dopełnionymi formalnościami. Trwają przygotowania do zaproszenia wykonawców przebudowy w/w sieci.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy fragmentu sieci wodociągowej i gazowej. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót.

Rozpoczęto prace związane z przebudową w/w sieci.

Trwa przygotowanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie opracowania projektowego rozbudowy budynku remizy OSP.

Zakończono prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej i gazowej.

Zakończono zakres inwestycji przewidywany na 2019r.

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.

Rozpoczęto postępowanie służące do wyłonienia wykonawcy na prace projektowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Projekt PSZOK będzie przygotowywała firma „HEKO Sp. z o. o.” z Poznania za kwotę 56.334,00zł brutto

Na pierwszym spotkaniu z Projektantem zostały przekazane sugestie i uwagi dotyczące sporządzanej koncepcji. Trwają prace projektowe.

Wykonawca przedstawił koncepcję budowy PSZOK. Trwają prace projektowe.

Trwa finalizowanie prac projektowych, prowadzone są ostateczne uzgodnienia.

Otrzymano dokumentację techniczną budowy PSZOK. Została ona złożona do Starostwa Powiatowego w Pszczynie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie trwa finalizowanie przygotowywania Pozwolenia na budowę.

Trwa oczekiwanie na ostateczne pozwolenie na budowę.

Trwają przygotowania dokumentacji przetargowej.

Uzyskano ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy PSZOK w Suszcu.

Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Zostało zakończone postępowanie „Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej dla budowy przedszkola 8 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Suszcu”. Trwają ustalenia służące do sporządzenia koncepcji projektu. Koszt projektu to 62 000 zł brutto.

Trwają prace projektowe związane z koncepcją budowy.

W przygotowaniu opinia urbanistyczna dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Otrzymano opinię urbanistyczną, trwa przygotowanie ostatecznej koncepcji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola.

Uzgodniono ostateczną wersję koncepcji. Trwa finalizowanie prac projektowych.

Złożono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie komplet dokumentów z wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę.

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie trwa procedura związana z przygotowaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego przedszkola.

Trwają formalności związane z wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budowa boiska sportowego w Mizerowie

Trwa rozpoznanie do wykonania prac makroniwelacyjnych pod boisko.

Przeprowadzono konsultacje w temacie ukształtowania płyty.

Jest planowane spotkanie w temacie budowy boiska w pierwszej połowie marca.

Trwa przygotowanie koncepcji z zarysem zagospodarowania dla terenu przeznaczonego pod boisko wraz z terenem przyległym. Trwa rozpoznanie w temacie wykonawstwa makroniwelacji terenu.

Wykonano koncepcję makroniwelacji. Trwa rozpoznanie możliwości wykonawstwa.

Trwa przygotowanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie makroniwelacji.

Zamieszczono zaproszenie do składania ofert na Biuletynie Informacji Publicznej. Na zgłoszenie odpowiedziało 4 Oferentów. Zamknięto postępowanie bez wyłonienia wykonawcy. Zlecono opracowanie jednoznacznych wytycznych geodezyjnych. Po ich wykonaniu zostanie powtórzone postępowanie na wybór wykonawcy. Konieczne zwiększenie środków w budżecie.

Przedstawiono propozycję ukształtowania terenu wraz z obliczeniami geodezyjnymi.

Trwa przygotowanie wznowienia postępowania na wyłonienie wykonawcy.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z makroniwelacją terenu. Roboty wykona firma PPUH „TREX HAL” Sp. z o.o. z Rybnik za kwotę 49.797.54 zł. Założono termin realizacji do dnia 15.10.2019 roku.

Trwają prace związane z makroniwelacją terenu.

Zakończono podstawowy zakres robót związanych z makroniwelacją terenu.

Zlecono wykonanie zjazdu z drogi od strony ul. Potoczek.

Wykonano zjazd z drogi – ul. Potoczek.

Zakończono zakres inwestycji przewidywany na 2019r.

Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu

Trwa poszukiwanie wykonawcy prac projektowych.

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.

Zabudowa zadaszania nad schodami w Przedszkolu publicznym w Radostowicach

Trwa poszukiwanie wykonawcy prac projektowych.

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.

Złożono zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie nie zgłosiło sprzeciwu do wykonania wskazanego zakresu robót.

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy.

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizo-światlicy w Kryrach

W trakcie wycinka istniejącego drzewostanu.

Wykonano wycinkę drzewostanu.

Trwają przygotowania do koncepcji układu nowych nasadzeń i zmian w zagospodarowaniu.

Wysłano zaproszenia do składania ofert na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizo – światlicy w Kryrach. W odpowiedzi otrzymano jedną ofertę. Jej wartość mieści się w założonym budżecie. Trwa przygotowanie zlecenia na wykonanie wskazanego zakresu.

Trwają prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu.

Trwają dalsze prace związane z zadaniem.

Zakończono prace związane z uporządkowaniem terenu, wykonano nasadzenia zastępcze.

Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy przedszkolu w Rudziczce

Przeprowadzono konsultacje związane z doбором urządzeń. Powstaje koncepcja zagospodarowania.

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, która została zaakceptowana przez Użytkownika.

Trwają przygotowania do wykonania dokumentacji technicznej.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Wykonano zmianę koncepcji zagospodarowania terenu związaną z możliwością pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.

Zamówiono mapy do celów projektowych, po ich otrzymaniu będą prowadzone prace projektowe.

Otrzymano mapy do celów projektowych, trwają prace projektowe.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z rozbudową i doposażeniem placu zabaw. Roboty wykona firma EURODROGA Sp. z o. o. z Rybnik za kwotę 115.374,00 zł. Założono termin realizacji do dnia 20.09.2019 roku.

Zakończono prace związane z rozbudową i doposażeniem placu zabaw.

Zakończono podstawowy zakres uporządkowania i zagospodarowania terenu.

Wykonano nawierzchnię bezpieczną.

Instalacja monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej i Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Trwa przygotowanie zlecenia na wykonanie instalacji monitoringu.

Trwają dodatkowe konsultacje związane ze zleceniem wykonania instalacji monitoringu.

Po dodatkowych konsultacjach temat zasadności instalacji monitoringu będzie poruszony na radzie sołectkiej.

Zrezygnowano z wykonania instalacji monitoringu.

Oświetlenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Trwają konsultacje dotyczące lokalizacji punktów oświetleniowych i zakresu prac projektowych.

Ustalono w terenie lokalizację i przebieg linii kablowych, trwa przygotowanie koncepcji.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Przygotowano zlecenie prac projektowych.

Trwają prace projektowe.

Zakończono prace projektowe, dokumentacja jest przygotowana do złożenia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Zamówiono konieczne elementy do realizacji części zakresu.

Wykonano dostawę niezbędnych elementów oświetlenia.

Otrzymano Decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonano roboty związane z montażem zakupionych elementów oświetlenia.

Trwają formalności związane z zakończeniem budowy oświetlenia.

Zakup, dostawa i montaż układów klimatyzacji do Sali remizo – świetlicy w Mizerowie.

Trwają konsultacje dotyczące zmian w rozdzielni elektrycznej, które mają na celu umożliwienie wpięcia instalacji klimatyzacji.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy instalacji klimatyzacji.

Trwa przygotowanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej pod kątem możliwości zasilania układu klimatyzacji. Wykonano konieczną inwentaryzację instalacji elektrycznej. Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy klimatyzacji na Sali Remizo – Świetlicy w Mizerowie.

Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy instalacji klimatyzacji i zamieszczono na Biuletynie Informacji Publicznej. Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziało 10 oferentów.

Po weryfikacji przedstawionych ofert wyłoniono Wykonawcę, z którym została podpisana umowa na wykonanie zadania. Ustalono termin montażu na początek lipca.

Wykonano montaż klimatyzacji, jej regulację i uruchomienie.

Bezusterkowy odbiór odbył się 18.07.2019r.

Zakup 2 wiat przystankowych na ul. Piaskową w Suszcu.

Ustalono wstępną lokalizację obu wiat przystankowych. Trwa przygotowanie koncepcji ukształtowania terenu oraz usytuowania obiektów. Po wykonaniu koncepcji Gmina Suszec wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg o zgodę na lokalizację wiat przystankowych.

Wykonano pomiary w terenie, wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg o zgodę na lokalizację wiat i utwardzenie terenu. Trwają wstępne konsultacje związane z wykonaniem utwardzenia i dostawą oraz montażem wiat.

Uzyskano zgodę Powiatowego Zarządu Dróg na lokalizację wiat i utwardzenie terenu, zamówiono wiaty, przygotowano zlecenie wykonania utwardzenia terenu.

Wykonano utwardzenie terenu w zakresie planowanych wiat. Wykonano montaż wiat przystankowych.

Zakup i montaż piłkochwyłów w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Kobielice

Ustalono przebieg piłkochwyłu.

Wystąpiono o wycenę piłkochwyłu o wymiarach 15x4m.

Zlecono wykonanie piłkochwyłu.

Trwa finalizowanie przygotowania piłkochwyłów do montażu.

Zakres zadania polegającego na dostawie i montażu kompletnego piłkochwyłu został zrealizowany w pełnym zakresie.

Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Pozyskano ofertę przedsiębiorstwa wykonującego usługi związane z ocynkowaniem i malowaniem elementów metalowych.

Zlecono wykonanie renowacji ogrodzenia.

Trwa finalizowanie renowacji zleconego fragmentu ogrodzenia.

Zakończono renowację zleconego fragmentu ogrodzenia.

Zlecono dalsze wykonanie renowacji ogrodzenia.

Trwa finalizowanie renowacji zleconego fragmentu ogrodzenia.

Zakończono renowację zleconego fragmentu ogrodzenia.

Ogrodzenie wiaty na boisku sportowym w Radostowicach

Wykonano dostawę i montaż ogrodzenia wiaty w Radostowicach.

Zakup garażu wraz z montażem i ułożeniem kostki w Radostowicach

Pozyskano mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie, trwają prace projektowe.

Zakończono prace projektowe, uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

Trwają przygotowania do montażu kostki i wykonania fundamentów pod garaż.

Wykonano utwardzenie terenu oraz przygotowano stopy fundamentowe pod montaż garażu.

Zamówiono garaż wraz z montażem.

Wykonano pełny zakres dostawy wraz z montażem garażu.

Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu

Wykonano ekspertyzę stanu technicznego przekrycia Hali Sportowej w Suszcu.

Projektowanie i termomodernizacja budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach

Zlecono wykonanie projektu ogrzewania gazowego i aktualizacji audytu energetycznego dla budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach.

Trwa finalizowanie prac projektowych.

Zakończono prace projektowe, odebrano dokumentację.

Trwa przygotowanie dokumentów w celu złożenia do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Otrzymało ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę dla w/w zakresu.

Trwa przygotowanie postępowania na wykonanie instalacji oraz montaż kotła dla części OSP.

Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.

Zlecono wykonanie projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznych dla budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia.

Zakończono prace projektowe, odebrano dokumentację.

Trwa przygotowanie dokumentów w celu złożenia do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Złożono dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Pszczynie celem otrzymania Decyzji o pozwoleniu na budowę. **Trwają formalności związane z przygotowaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.**

Zagospodarowanie terenu Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Wykonano dokumentację projektową posadowienia zegara słonecznego i otrzymano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

Wykonano posadowienie w formie bloku fundamentowego, trwa przygotowanie części nadziemnej zegara.

Zakończono pełny zakres prac związanych z w/w zadaniem.

Doposażenie kuchni remizo – świetlicy w Mizerowie

Na podstawie zapisów Regulaminu o zamówieniach poniżej 30.000 euro wyłoniono dostawcę wyposażenia. Przygotowano zlecenie, dostawa zostaje do zrealizowania w terminie do 16.12.2019r.

Trwa przygotowywanie dostawy.

WÓJT
Marian Pawlas



