

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

W dniu 27.11.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Odkonano przekazanie terenu w trakcie którego wykonawca omówił ramowy plan realizacji zadania. Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji pod formalnym oraz akceptacja wniosków materiałowych. Wykonawca opracował i przedstawił do zatwierdzenia projekty czasowej organizacji ruchu i uzyskał dla nich niezbędne zatwierdzenia. Roboty w terenie jak pozwolą na to warunki rozpoczną się w dniu 26.02. Zabudowano fundamenty lamp a obecnie trwają prace montażowe. Roboty zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Roboty zakończono i odebrano. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Zbożowej w Kobielicach. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie wystosował postanowienie o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku. W związku z powyższym wniosek został uzupełniony.

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Wyłoniono wykonawcę robót na 2024 rok i w dniu 12.12.2023r. podpisano z nim umowę. Zlecono i wykonano pierwsze zakresy robót. Trwają roboty remontowe w zakresie dróg tłuczniowych a w przygotowaniu zakres remontów dróg bitumicznych. Trwają remonty dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej. W przygotowaniu zakresy do remontów wielkopowierzchniowych dróg asfaltowych. Wykonano remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ul. Wiejskiej w Kobielicach. Przekazano wykonawcy kolejne zakresy remontów wielkopowierzchniowych. Wykonano remonty wielkopowierzchniowe nawierzchni ul. Fr. Klimy w Kryrach, ul. Nadrzecznej w Mizerowie, ul. Woszczyckiej w Rudziczce. Trwa remont poboczy ul. Skotnicza w Kryrach. Przebudowano przepust pod ul. Leśną co warunkowało remont wielkopowierzchniowy na tej drodze. W przygotowaniu kolejne remonty wielkopowierzchniowe. Zakończono remont poboczy ul. Skotnicza w Kryrach, wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Bukowej i Modrzewiowej w Suszcu. W przygotowaniu kolejne remonty wielkopowierzchniowe. **Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Leśnej w Kobielicach oraz ul. Dębowej w Radostowicach. Wykonano przeprofilowanie nawierzchni tłuczniowej ul. Spornej w Radostowicach oraz ul. Widokowej w Rudziczce. Przekazano wykonawcy zakres robót dla remontu bieżącego.**

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja wniosku przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Uzyskano nieprawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura weryfikacji i uzupełnień złożonych ofert. Wszystkie złożone oferty przekroczyły pulę środków założoną na ten cel w budżecie Gminy w związku z czym aby możliwe było podpisanie umowy i realizacja robót konieczne jest zwiększenie planu budżetowego w tym zakresie. **Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 04.11.2024 roku podpisano umowy. Przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca wykonał podstawowy zakres robót. Trwają roboty wykończeniowe.**

4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja wniosku przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Uzyskano nieprawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania. Z uwagi na fakt, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o uzgodnienie przebudowy sieci gazowej w tym w obrębie objętym inwestycją do wyboru wykonawcy robót drogowych Gmina przystąpi po ostatecznym uzgodnieniu zakresu przebudowy tej sieci. Trwa procedura uzgodnień związanych z przebudową gazociągu.

5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudzicze

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych. Ze względu na fakt, że objęty inwestycją odcinek został utwardzony kruszywem po robotach kanalizacyjnych oraz mając na uwadze fakt, że przyległe do drogi tereny stanowią rejon o rozwijającej się zabudowie na chwilę obecną realizację inwestycji odsunięto w czasie.

6. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych. Mając na uwadze fakt, że wcześniejsze próby wyłonienia wykonawcy prac projektowych zakończyły się niepowodzeniem w przygotowaniu wnioski do gestorów sieci w celu uzyskania uzgodnień branżowych. Po uzyskaniu uzgodnień przeprowadzona zostanie ich analiza i określony zostanie zakres robót, a następnie na tej podstawie zostaną wyłonieni wykonawcy prac projektowych dla obu zakresów. Rozesłano wnioski do gestorów sieci w celu uzyskania uzgodnień branżowych dla przebudowy drogi. Spływają uzgodnienia branżowe. Po ich skompletowaniu przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 04.11.2024 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.05.2025 roku.**

7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

Zakończono prace projektowe i złożono zgłoszenie robót. Trwa weryfikacja zgłoszenia przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Trwa przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania. Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przewiduje przebudowę sieci wodociągowej m.in. w obrębie połączenia głównego odcinka ul. Prostej z odcinkiem bocznym objętym inwestycją – wykonanie połączenia węzłowego w obrębie skrzyżowania do wyboru wykonawcy robót drogowych Gmina przystąpi po ostatecznym uzgodnieniu zakresu przebudowy tej sieci. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przebudowało wodociąg w związku z czym wystosowano zaproszenie do złożenia ofert na roboty budowlane związane z przebudową drogi. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty na realizację robót. Obie oferty znacznie przekroczyły pulę środków zabezpieczoną na ten cel w budżecie w związku z czym zakończono postępowanie bez wyłonienia wykonawcy. Ze względu zbliżający się okres zimowy kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone na początku 2025 roku.

8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Po przeprowadzony w 2023 roku trzech nieudanych próbach wyłonienia wykonawcy prac projektowych zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla odwodnienia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Ks. Żydka. Pozyskano mapy do celów projektowych dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową oraz dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. Dla powyższych zakresów wystąpiono do gestorów sieci w celu uzyskania uzgodnień branżowych. Po uzyskaniu uzgodnień przeprowadzona zostanie ich analiza i określony zostanie zakres robót, a następnie na tej podstawie zostaną wyłonieni wykonawcy prac projektowych dla obu zakresów. Spływają uzgodnienia branżowe. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zakresu obejmującego przebudowę fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. **Trwa projektowanie.**

9. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Ze względu na konieczność uporządkowania spraw własnościowych – w obrębie pasa drogowego występują kolejowe tereny zamknięte, nie ma możliwości wykonania w chwili obecnej chodnika na całej długości od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową. W związku z powyższym w najbliższym czasie wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do rejonu przedszkola. W związku z pojawieniem się możliwości przejęcia działki kolejowej blokującej możliwość opracowania dokumentacji projektowej prowadzone są rozmowy z PKP w tym przygotowujący jest protokół uzgodnień regulujący

warunki nieodpłatnego przekazania przedmiotowej działki. Przejęcie działki umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej dla całego odcinka ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną co pozwoli zoptymalizować koszty prac projektowych. Trwają negocjacje zapisów protokołu uzgodnień. Uzgodniono treść protokołu. W przygotowaniu procedura przekazania Gminie działki. Równocześnie przygotowывается jest zlecenie na opracowanie mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Sfinalizowano sprawy związane z pozyskaniem działki od spółki PKP. Trwa przygotowanie postępowania dot. wyboru wykonawcy prac projektowych. **Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych.**

10. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla budowy fragmentu ul. Garbarskiej w Suszcu. Pozyskano mapę do celów projektowych – w przygotowaniu wnioski do gestorów sieci w celu uzyskania uzgodnień branżowych. Po uzyskaniu uzgodnień przeprowadzona zostanie ich analiza i określony zostanie zakres robót, a następnie na tej podstawie zostaną wyłonieni wykonawcy prac projektowych dla obu zakresów. Rozesłano wnioski do gestorów sieci w celu uzyskania uzgodnień branżowych dla budowy fragmentu ul. Garbarskiej w Suszcu. Po uzyskaniu uzgodnień przeprowadzona zostanie ich analiza i określony zostanie zakres robót, a następnie na tej podstawie zostaną wyłonieni wykonawcy prac projektowych dla obu zakresów. Spłynęła część uzgodnień branżowych. Spółka Gaz System uzależniła wydanie uzgodnienia od przeprowadzenia robót odkrywkowych mających na celu określenie stanu gaziociągu przesyłowego w miejscu kolizji z projektowaną drogą w związku z czym wystąpiła o zgodę na wejście w teren działki drogowej w celu wykonania prac. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla rozbudowy ul. Garbarskiej w Suszcu, z którym w dniu 04.11.2024 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2025 roku.**

Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

W przygotowaniu postępowania na dostawę wyposażenia. Przebudowano fragment ogrodzenia. Odbyły się odbiory służb. Zlecono roboty wynikające z zaleceń PSP. W przygotowaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie. Przygotowano postępowanie na dostawę wyposażenia. Trwa weryfikacja ofert na dostawę wyposażenia – meble i sprzęt IT. Wyłoniono dostawców wyposażenia – meble i sprzętu IT oraz podpisano z nimi umowy. Zlecono dostawę i montaż rolet wewnętrznych do dobudowanej części budynku. Trwa realizacja dostaw wyposażenia. Na ukończeniu dostawy wyposażenia. Złożono wnioski o pozwolenie na użytkowanie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dobudowanej części budynku szkoły po czym częściowo rozliczono i przekazano obiekt szkole, która od dnia 01.09 mogła w nim rozpocząć zajęcia. Nadal trwają zakupy wyposażenia. **Zlecono ostatnie dostawy i roboty. W przygotowaniu rozliczenie i zakończenie inwestycji.**

2. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Trwa przygotowanie do naboru na wykonawcę dodatkowego zjazdu z drogi – ul. Szkolnej. Rozpoczęto rozpoznanie możliwości odprowadzenia nadmiaru wód opadowych do rowu melioracyjnego. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na realizację dodatkowego zjazdu. Pozyskano ofertę na przygotowanie dokumentacji dla odprowadzenia nadmiaru wód opadowych. Trwa przygotowanie umowy. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Trwa przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót). Po wykonaniu analizy rachunków za energię elektryczną wystąpiono z zapytaniem o doposażenie instalacji elektrycznej budynku w układ do kompensacji mocy biernej. Zlecono zabudowę kompensatorów mocy biernej. Złożono wnioski o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przedszkola. Trwa rozeznanie rynku w zakresie dostawy piaskownicy. Wykonano roboty budowlane związane z budową drugiego zjazdu oraz zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu przewidującego jego wykorzystanie. Trwają prace projektowe w zakresie odwodnienia. Trwają prace projektowe w zakresie piaskownicy. Wykonano montaż kompensatorów mocy biernej. Wykonano zmianę sposobu

otwierania głównych drzwi wejściowych do budynku. Trwa oczekiwanie na decyzję wodnoprawną. Trwa rozpoznanie możliwości wykonania klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni. **Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcem i przesłano korespondencję do Wód Polskich. Trwa finalizowanie przygotowania zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie komunikacji na placu przedszkolnym w rejonie wejścia głównego i parkingu.**

3. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Przygotowano wizualizację zagospodarowania przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Trwa realizacja nowej części. Trwają bieżące uzgodnienia z Jednostką Projektową i Wykonawcą. Trwają prace projektowe i ustalenia z PGK w sprawie przebudowy wodociągu w rejonie SP w Kobielicach. Odebrano uzgodnioną z PGK dokumentację projektową przebudowy wodociągu. W trakcie przygotowywania zgłoszenie robót do Starostwa. Wycięto tuje wzdłuż ul. Jana Pawła II i wzdłuż zlikwidowanego ogrodzenia. Ustalono nową lokalizację urządzeń placu zabaw z „Radosnej Szkoły”. Zlikwidowano ogrodzenie pomiędzy terenem szkolnym a terenem CIL. W przygotowaniu zlecenie na zabudowę placu zabaw. Zabrano urządzenia zabawowe z firmy Muller do odnowy. W rozbudowanym budynku trwają prace instalacyjne. Wykonano plac zabaw w nowej lokalizacji przy budynku szkoły podstawowej, wykonano nawierzchnię bezpieczną. Trwają prace wykończeniowe w nowym budynku przedszkolnym oraz są przygotowywane dokumenty do odbioru końcowego. **Wykonawca złożył zgłoszenie zakończenia robót. Trwają czynności odbiorowe.**

5. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji pod kątem materiałowym i geodezyjnym. Trwa akceptacja wniosków materiałowych. Planowane rozpoczęcie robót – początek marca 2024 r. Rozpoczęto roboty, trwa makroniwelacja i analiza parametrów gruntu. Po wykonaniu analizy gruntu konieczna stała się zmiana technologii wykonania głównej płyty boiska sportowego. Wykonawca przygotowuje wycenę niezbędnych do wykonania robót. Uzgodniono zmianę zakresu budowy przyłącza wodociągowego – skrócenie przyłącza o około 70 m – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie. Trwają bieżące konsultacje w/w zakresów. Zaakceptowano zmianę technologii robót. Trwają roboty. Wykonano drenaż, zabudowano kontenerowe zaplecze boiska. Trwa przygotowanie do wykonania płyty boiska sportowego. Zainstalowano warstwę odsączającą i ułożono warstwę wegetacyjną na płycie głównej. **Trwa przygotowanie do wykonywania terenów utwardzonych.**

6. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Rozpoczęto procedurę wyłonienia projektanta. Wyłoniono projektanta, podpisano umowę, trwa przygotowanie koncepcji pod zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu. Trwa przygotowanie dokumentacji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania. Uzyskano pozwolenie na budowę. **W przygotowaniu procedura wyboru wykonawcy robót.**

7. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Trwają konsultacje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z Przedstawicielami ZSP w Kryrach, KS Czapla i zainteresowanymi przedstawicielami Rady Gminy i Sołectwa. Trwają uzgodnienia. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Wystąpiono zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy robót. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła pulę środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel w związku z czym zamknięto postępowanie bez wyboru wykonawcy po czym niezwłocznie rozpoczęto kolejne postępowanie. Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano mu teren budowy. Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze i ziemne. Ogrodzono plac budowy. Rozpoczęto ściąganie warstwy humusu. **Wykonano korytowanie, przygotowano materiał dla drenażu.**

8. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

Trwają prace. Wykonano pełen zakres zadania. Zakupiono sprzęt oświetleniowo-nagłośniający, leżaki oraz krzesła ogrodowe.

9. Projektowanie i rozbudowa ZSP w Mizerowie

Trwają konsultacje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mizerowie.

10. Doposażenie pomieszczenia w budynku remizo-świetlicy w Mizerowie

Zamówiono meble kuchenne, dla potrzeb KGW. **Trwają roboty budowlane.**

11. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

Trwają prace projektowe. Wykonano koncepcję, która jest na etapie uzgodnień z PKP oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów części podziemnej oraz posadzek. Ogłoszone jest postępowanie przetargowe na powyższy zakres. **Trwa weryfikacja złożonych ofert po czym nastąpi podpisanie umowy. Założono termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

12. Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Rozpoczęto analizę dokumentacji projektowej. Trwają konsultacje zakresu robót. Konieczne opracowanie dodatkowego zakresu rurociągu. Trwa przygotowanie do zaprojektowania dodatkowej linii zasilającej hydrant przy Sali gimnastycznej. Wyłoniony został wykonawca robót i trwają roboty (przebudowa istniejącego węzła wodociągowego z wyodrębnieniem dwóch niezależnych instalacji wodociągowych tj. bytowej i przeciwpożarowej, doprowadzenia, wskazanych w dokumentacji, ścian do klasy odporności ogniowej REI60, wydzielenia lokali drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 wraz z dostosowaniem otworów w ścianach do montażu drzwi o wymiarze w świetle przejścia min. 90x200cm oraz wykonania podestów pod oknami w oddziale przedszkolnym). Mimo ubiegającego czasu Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w zakresie ogólnobudowlanym. Na terenie budowy została złożona część materiałów dla robót zewnętrznych. Trwa monitowanie w zakresie rozpoczęcia robót. **Wykonano część robót budowlanych, w tym doprowadzenie do odporności ogniowej ścian wraz z robotami malarskimi. Przeprowadzono konsultacje z pracownią projektową. Trwają przygotowania do dalszego zakresu robót.**

13. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mizerowie

Zostanie wykonane wraz z budową ogrodzenia w trakcie trwania inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”.

14. Zakup klimatyzacji do remizo-świetlicy w Rudziczce

Trwa analiza wycen. Wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę i przekazano teren budowy. Wykonano pełen zakres zadania.

15. Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Kobielicach

Trwa analiza możliwości wykonania inwestycji w wyznaczonym miejscu. Trwają konsultacje. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Rady Sołectkiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia montażu małej architektury (piaskownicy) w miejscu publicznym, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Dokonano zgłoszenia montażu małej architektury (piaskownicy) w miejscu publicznym, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Z uwagi na nowe mapy do celów projektowych, trwa ponowna procedura zgłoszeniowa w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. **Zamówiona została piaskownica.**

16. Wymiana urządzeń oraz doposażenie urządzeń dla dzieci na Placu Zabaw "Kangurek"

Trwa rozeznawanie rynku. Wykonano rozeznanie rynku i przedstawiono propozycję. Trwają konsultacje. Zlecono dostawę i montaż urządzeń. Wstępnie założono termin realizacji do końca kwietnia br. Zamontowano urządzenia i uporządkowano teren wokół urządzeń.

17. Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół

Trwa rozeznawanie rynku. Zakupiono betonowy grill.

18. Doposażenie remizy i terenu wokół budynku (w Rudziczce)

Zakupiono głośniki estradowe. Zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne. Zakupiono witryny chłodnicze. **Zakupiono odkurzacz przemysłowy.**

19. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej

Wykonano i zamontowano ogrodzenie.

20. Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku w remizo-świetlicy w Kryrach, ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo-świetlicy

Wykonano prace remontowe m.in. w zakresie prac glazurniczych, instalacji elektrycznej. **W dalszym ciągu trwają prace remontowe.**

21. Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia.

22. Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa weryfikacja ofert przetargowych. Przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 08.05.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. inwestycji. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 4.348.765,22 zł. W dniu 15.05.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwają przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji budowy sieci. Dnia 9 sierpnia 2023 r. rozpoczęto realizację budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od studni S11 w kierunku studni S24. Obecnie trwają roboty w rejonie studni S19. Trwają roboty budowlane. Kontynuowana jest realizacja robót na kolejnych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia. Zakupiono działkę przeznaczoną pod budowę przepompowni ścieków P4. Rozpoczęto budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ulicy Nierad w Kryrach. Trwają roboty budowlane w rejonie drogi gminnej ul. Nierad oraz przy ul. Wyzwolenia. W dniu 13.12.2023r. nastąpił częściowy odbiór wykonanych robót. W związku z koniecznością dokonania zmiany pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zlecono opracowanie map do celów projektowych. Trwają roboty budowlane w rejonie ul. Pocztowej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w celu dokonania zmiany pozwolenia na budowę dla realizowanej inwestycji. Kontynuowane są roboty budowlane odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nierad, rozpoczęto przygotowania w celu wykonania dwóch przewiertów pod drogą powiatową ul. Wyzwolenia. Trwają roboty budowlane w ul. Nierad oraz przy ul. Wyzwolenia, realizowane są przewierty sterowane pod ul. Wyzwolenia. Trwają roboty budowlane. W toku są prace projektowe zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej, kontynuowana jest realizacja budowy kolejnych odcinków sieci. Złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na potrzeby projektu zamiennego. Uzyskano decyzję środowiskową.

W przygotowaniu wniosków o zmianę pozwolenia na budowę. **Dokonano częściowego odbioru wykonanych robót. Trwa kompletowanie projektu zamiennego celem złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

W przygotowaniu postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Suszcu oraz budową fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Wyznaczono termin składania ofert do dnia 29.03.2024r. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Trwa analiza złożonych ofert pod względem formalno-prawnym. Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz przystąpiono do wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Założono termin podpisania umów na dzień 22.05.2024r. oraz termin realizacji inwestycji na 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 23.05.2024 roku podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, a następnie w dniu 30.05.2024 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Trwają roboty budowlane. Wykonano drogę technologiczną, rozpoczęto roboty konstrukcyjne w zakresie rozbudowy oczyszczalni w tym rozpoczęto wykonywanie osadnika wtórnego. Przystąpiono do robót mających na celu obniżenie zwierciadła wody gruntowej. Trwają roboty konstrukcyjne w zakresie rozbudowy oczyszczalni oraz roboty związane z budową rurociągu tłoczego w rejonie ul. Piaskowej. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z budową zjazdu do przepompowni ścieków w rejonie ul. Piaskowej. Wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na wejście w teren działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. **Trwają roboty.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Zlecono wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie którego rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakresem zamówienia objęto odcinek od końca kanalizacji w Kryrach do osiedla przy ul. Lipki w Mizerowie. Przeprowadzono dwa postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. W obu przypadkach procedurę zakończono bez wyboru wykonawcy ze względu na przekroczenie puli środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie. W związku z powyższym zdecydowano o zmianie założeń realizacyjnych oraz przystąpiono do przygotowania kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Zmieniono założenia oraz przygotowano materiały do trzeciego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. **Trwa weryfikacja złożonych ofert po czym nastąpi podpisanie umowy. Założono termin realizacji 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace nad koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Radostowice, w tym kompletowanie danych niezbędnych do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego potrzebnego do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy projektu.


WÓJT
Marian Pawlas

