

## Realizacja robót w okresie międzysesyjnym

14.05.2019 roku

### Roboty drogowe

Zakończono roboty związane z przebudową przepustu na rowie RBF przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 15 – trwa proces odbiorowy. Zlecono aktualizację kosztorysu na przebudowę przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27 i w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową tego przepustu.

Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót na przebudowę przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27. Założono termin składania ofert do dnia 25.09.2018 roku a realizację zadania do dnia 20.12.2018 roku. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie (o 150.000,00 zł.) przewyższa kosztorys inwestorski oraz pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Kolejne postępowania planowane jest na początku 2019 roku.

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 14.02.2019 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. Najkorzystniejszą ofertę na dzień otwarcia złożyła firma MOSTY BIELSKO BIAŁA i opiewa ona na kwotę 271.817,65 zł. brutto. Po pozytywnym sprawdzeniu oferty podpisana zostanie umowa i przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W dniu 08.03.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą MOSTY BIELSKO BIAŁA oraz podpisano umowę której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. W dniu 13.03.2019 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji formalnej związanej z realizacją zadania oraz rozpoczął roboty przygotowawcze w terenie – pomiary, wstępne roboty rozbiórkowe.

Roboty związane z przebudową przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27 zmierzają do końca. Wykonano roboty rozbiórkowe, zabudowano nowy przepust wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, wykonano płytę żelbetonową wzmacniającą i łączącą poszczególne elementy przepustu. Zakończenie robót planowane jest początkiem maja.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową przepustu przy ul. Wiejskiej w Kobielicach w rejonie posesji nr 27. Odbiór robót odbył się w dniu 13.05.2019 roku. Ostatecznie koszt robót zamknął się kwotą 283.493,40 zł.

---

Zawarto umowę dot. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brylantowej w Suszcu. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2019 roku.

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania.

W dniu 19.04.2019 roku zakończyły się prace projektowe i zostało złożone w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie zgłoszenie robót budowlanych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia oraz zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków planowane jest przystąpienie do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

---

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Cichej – Etap II na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 3 o długości około 50 mb. Zakłada się termin realizacji do 31.05.2019 roku.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową ul. Cichej – Etap II na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 3 o długości około 50 mb. Zakłada się termin realizacji do 31.05.2019 roku. Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę 87.980,78 zł. Wejście w teren przewidywane w okresie wiosennym.

W dniu 13.03.2019 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano kanalizację deszczową, korytowanie, stabilizację gruntu oraz rozpoczęto wykonywanie podbudowy drogi.

Zakończono i odebrano w dniu 10.04.2019 roku roboty budowlane związane z przebudową drogi. Łączny koszt przebudowy drogi zamknął się kwotą 91.828,54 zł.

---

Zakończyły się prace projektowe i uzyskano zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Nowej w Suszcu.

---

Wznowiono granice działki drogowej stanowiącej ul. Sołecką w Kobielicach. Po zakończeniu prac geodezyjnych, które pokazały możliwości dot. zakresu przebudowy drogi przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin wykonania prac projektowych do 30 listopada br.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 20.07.2018 roku podpisano umowę. Termin wykonania prac projektowych założono do 30 listopada br.

Trwają prace projektowe.

**Zakończyły się prace projektowe.**

---

W trakcie przygotowania aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla przebudowy sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. Po zaktualizowaniu dokumentacji oraz zabezpieczeniu środków planowane jest przystąpienie do wyboru wykonawcy robót budowlanych w w/w zakresie.

Zaktualizowano dokumentację kosztorysową dla przebudowy sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawców robót.

Przeprowadzono I postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na przebudowę sieci energetycznej, która znacznie przewyższyła zakładany koszt realizacji, a w postępowaniu dot. przebudowy sieci gazowej i teletechnicznej nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym zakończono postępowanie bez wyłonienia wykonawców. W przygotowaniu II postępowanie.

**W przygotowaniu II postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową sieci energetycznej, przyłączy gazowych i sieci teletechnicznej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu w rejonie szkoły.**

---

Trwa przygotowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie budowy kolejnych lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec.

**Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy 49 lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Założono termin realizacji dokumentacji projektowej do dnia 01.07.2019 roku. Realizacja robót budowlanych możliwa będzie dopiero po uzyskaniu dofinansowania na ten cel.**

---

Podjęto trzecią próbę wyłonienia wykonawcy robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Jesionowej i Ks. Popiełuszki w Radostowicach. W poprzednich dwóch postępowaniach złożone oferty znacznie przekraczały szacunkowy koszt inwestycji oraz pulę środków zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przystąpiono do kolejnej próby wyłonienia wykonawcy robót. Przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które znacznie (o 70.000,00 zł.) przewyższyły kosztorys inwestorski oraz pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Kolejne postępowania planowane jest na początku 2019 roku.

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – piąta próba wyłonienia wykonawcy. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 08.02.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIEGO z Wistły Małej i opiewa ona na kwotę 193.233,00zł. brutto. Podpisanie umowy przewidziano na dzień 27.02.2019 roku po czym przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W dniu 27.02.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą DIEGO z Wistły Małej oraz podpisano umowę której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. W dniu 04.03.2019 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Planowane rozpoczęcie robót początkiem maja.

---

Zakończono prace projektowe związane z przebudową parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu. Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy rozpoczęte zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakłada się termin realizacji do końca maja 2019 roku.

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 29.09.2019 roku.

Otwarcie ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w dniu 14.02.2019 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. Najkorzystniejszą ofertę na dzień otwarcia złożyła firma KAZBUD z Warszowic i opiewa ona na kwotę 152.901,85 zł. brutto. Po pozytywnym sprawdzeniu oferty podpisana zostanie umowa i przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

W wyniku weryfikacji złożonych ofert oraz w oparciu o wyjaśnienie przekazane przez firmę KAZBUD z Warszowic dot. zaoferowanej ceny (firma nie potwierdziła gotowości wykonania zadania za oferowaną cenę) zdecydowano o odrzuceniu oferty tej firmy i wybrano do realizacji Firmę Handlowo-Usługową DROMET II z Jastrzębia-Zdroju za kwotę 193.715,87 zł. brutto. W dniu 14.03.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego a w dniu 20.03.2019 roku nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy.

Roboty związane z przebudową parkingu zmierają do końca. Wstępnie zaplanowano odbiór robót w dniu 24.04.2019 roku.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu. Odbiór robót odbył się w dniu 24.04.2019 roku. Ostatecznie koszt robót zamknął się kwotą 193.715,87 zł.

---

Zakończono prace projektowe związane z budową drogi łączącej ul. Napieralskiego z ul. Pogodną w Rudziczce. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

---

W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych.

Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 27.02.2019 roku. W ramach remontu cząstkowego wzorem ubiegłego roku przewidziano m.in. kontynuację remontu wielkopowierzchniowego ul. Szkolnej w Suszcu.

Wyłoniono wykonawcę remontu cząstkowego dróg gminnych. Roboty w tym zakresie wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za łączną kwotę 423.288,39 zł. brutto. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 19.03.2019 roku. Termin realizacji robót przewidziano od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2019 roku.

Trwają prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy wyznaczono i przekazano wykonawcy zakres robót remontowych.

---

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną o długości około 465 mb”. Prace projektowe wykona firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 4.428,00

zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 30.07.2019 roku.

**Trwają prace projektowe.**

---

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór o długości około 705 mb”. Prace projektowe wykona firma Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska ze Świnnej za kwotę 5.500,00zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku a termin realizacji przewidziano do dnia 30.07.2019 roku.

**Trwają prace projektowe.**

---

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych dla zadania „budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudziczce o długości około 160mb”. Prace projektowe wykona Spółka ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel z Rybnika za kwotę 4.551,00 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 11.02.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 30.08.2019 roku.

**Trwają prace projektowe.**

---

Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego przebudowy fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 36 o długości około 180 mb w ramach modernizacji dróg transportu rolnego.

W dniu 25.02.2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Województwa Śląskiego. W dniu 21.03.2019 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kwalifikację terenową zadania. W następnej kolejności w oparciu o złożony wniosek oraz przeprowadzoną kwalifikację terenową przeprowadzona zostanie ocena formalna i punktowa wniosku. Z ocen wszystkich złożonych wniosków sporządzona zostanie lista rankingowa zadań przeznaczonych do dofinansowania oraz zostanie ogłoszona lista zadań, które to dofinansowanie dostaną. Równocześnie trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych przebudowy drogi – pozyskano mapy oraz wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z drogą o wydanie warunków przebudowy.

Pozyskano warunki przebudowy drogi i trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych.

**Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Prace w tym zakresie wykona firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 5.781,00 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu 29.04.2019 roku, a termin realizacji przewidziano do dnia 19.07.2019 roku.**

---

W związku z oszczędnościami jakie powstały w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową fragmentu ul. Dolnej w Suszcu na odcinku od ronda u zbiegu ul. Szkolnej i Dolnej do posesji nr 34 o długości około 250 mb w oparciu o posiadaną dokumentację projektową. Zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej na całym odcinku, budowę chodnika na odcinku od końca istniejącego chodnika w rejonie posesji nr 22 do skrzyżowania z ul. Ks. Kulika o długości około 60 mb oraz wykonanie poboczy z kruszywa. W najbliższym czasie zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla tego zadania.

Zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Założono termin realizacji do dnia 27.09.2019 roku. W dniu 11.03.2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul Dolnej. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2019 roku.

Roboty związane z przebudową ul. Dolnej wykona firma EUROVIA POLSKA za kwotę 204.133,54 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 16.04.2019 roku. Zgodnie z wstępnymi deklaracjami firma zamierza

przystąpić do robót niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji robót tj. początkiem maja.

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową fragmentu ul. Dolnej w Suszcu. Wykonano roboty ziemne oraz przystąpiono do robót brukarskich.

---

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia – zarurowanie odcinka rowu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu oraz konstrukcji drogi.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac projektowych. W dniu 09.05.2019 roku zamieszczono zaproszenie do składania ofert. Wstępnie zakłada się zakończenie prac projektowych do dnia 20.12.2019 roku

---

Podpisano umowę której przedmiotem jest „Wykasanie i utrzymanie poboczy gminnych dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec w 2019 roku” na kwotę 123.230,46 zł. W okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 18.10.2019 roku przewidziano cztery koszenia poboczy dróg oraz pięć koszeń miejsc reprezentacyjnych.

---

### **Inwestycje kubaturowe**

Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

W referacie GPN przygotowana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP terenu położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce oznaczonego symbolem P4U. Przy aktualnym zapisie planu nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej ilości miejsc parkingowych bez zmiany zagospodarowania terenu. Dopiero po zmianie MPZP można będzie przystąpić do projektowania rozbudowy szkoły.

Trwa procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która umożliwi planowaną rozbudowę ZSP w Rudziczce.

Trwa finalizowanie procedury związanej ze zmianami MPZP.

---

Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu

W Starostwie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, czekamy na decyzję.

Dokumentacja projektowa została zatwierdzona Decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 19.07.2018r.

Wystąpiono o zwiększenie środków na realizację w/w zadania.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Trwa postępowanie przetargowe.

Przeprowadzono I postępowanie przetargowe, w którym nie otrzymano ofert.

Przeprowadzono II postępowanie przetargowe. Otrzymano 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.

Z uwagi na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy na realizację zadania konieczne jest zwiększenie środków. **W toku postępowania wybrano firmę MARGO Spółka Cywilna z Pawłowic, nastąpiło przekazanie terenu budowy.**

---

Budowa garażu przy budynku remizy OSP Kryry

Ponieważ oferty wykonawców w procedurze: Regulaminu Udzielania Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, są znacznie wyższe od środków przeznaczonych na tą inwestycję, przeprowadzony zostanie pełny przetarg.

Przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem Wykonawcy. W toku postępowania wybrano firmę MARGO Spółka Cywilna z Pawłowic, która złożyła ofertę opiewającą na łączną sumę 219.888,37zł. W dniu 14.09.2018r nastąpiło przekazanie terenu budowy.

Trwają roboty budowlane, aktualnie odbywa się wznoszenie ścian parteru. Poprawnie przebiegają bieżące kontrole budowy oraz wymiana korespondencji związanej z zatwierdzaniem materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Trwają roboty budowlane, ukończono stan surowy zamknięty.

Trwa przygotowanie do wznowienia robót budowlanych po okresie niskich temperatur.

Wykonano posadzkę betonową, trwają roboty związane z zakończeniem pełnego zakresu zadania.

Wykonano pełen zakres robót związanych z budową garażu przy budynku OSP Kryry. Trwają formalności związane z zakończeniem budowy.

---

Nadbudowa z przebudową budynku Remizo-świetlicy w Rudziczce

Wykonana dokumentacja, w Starostwie złożony wniosek o pozwolenie na budowę: Przebudowa i nadbudowa budynku remizo – świetlicy w Rudziczce.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie wydało Decyzję na budowę.

Wykonano przygotowania związane ze zwiększeniem światła przejazdu bramy garażowej w celu umożliwienia wjazdu nowemu wozowi bojowemu. Prace zostały wykonane przez członków OSP Rudziczka.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Przygotowano dokumentację techniczną do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Postępowanie zostanie rozpoczęte po zwiększeniu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Suszec.

Trwają dodatkowe ustalenia związane z rozpoczęciem postępowania przetargowego.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

**Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy.**

---

Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

W przygotowaniu zlecenie na prace projektowe przebudowy sieci gazowej i sieci wodociągowej kolidującej z planowaną rozbudową.

Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej i gazowej.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną rozbudową.

Wyłoniono wykonawcę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej.

Podpisano umowę na wykonanie przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej.

---

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.

Rozpoczęto postępowanie służące do wyłonienia wykonawcy na prace projektowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Projekt PSZOK będzie przygotowywała firma „HEKO Sp. z o. o.” z Poznania za kwotę 56.334,00zł brutto

Na pierwszym spotkaniu z Projektantem zostały przekazane sugestie i uwagi dotyczące sporządzanej koncepcji. Trwają prace projektowe.

Wykonawca przedstawił koncepcję budowy PSZOK. Trwają prace projektowe.

**Trwają prace projektowe, prowadzone są bieżące uzgodnienia.**

---

Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Zostało zakończone postępowanie „Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej dla budowy przedszkola 8 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Suszcu”. Trwają ustalenia służące do sporządzenia koncepcji projektu. Koszt projektu to 62 000 zł brutto.

Trwają prace projektowe związane z koncepcją budowy.

W przygotowaniu opinia urbanistyczna dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Otrzymano opinię urbanistyczną, trwa przygotowanie ostatecznej koncepcji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola.

**Uzgodniono ostateczną wersję koncepcji.**

---

**Budowa boiska sportowego w Mizerowie**

Trwa rozpoznanie do wykonania prac makroniwelacyjnych pod boisko.

Przeprowadzono konsultacje w temacie ukształtowania płyty.

Jest planowane spotkanie w temacie budowy boiska w pierwszej połowie marca.

Trwa przygotowanie koncepcji z zarysem zagospodarowania dla terenu przeznaczonego pod boisko wraz z terenem przyległym. Trwa rozpoznanie w temacie wykonawstwa makroniwelacji terenu.

Wykonano koncepcję makroniwelacji. Trwa rozpoznanie możliwości wykonawstwa.

**Trwa przygotowanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie makroniwelacji.**

---

**Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu**

Trwa poszukiwanie wykonawcy prac projektowych.

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.

---

**Zabudowa zadaszania nad schodami w Przedszkolu publicznym w Radostowicach**

Trwa poszukiwanie wykonawcy prac projektowych.

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.

---

**Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kryrach**

W trakcie wycinka istniejącego drzewostanu.

Wykonano wycinkę drzewostanu.

Trwają przygotowania do koncepcji układu nowych nasadzeń i zmian w zagospodarowaniu.

---

**Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy przedszkolu w Rudzicze**

Przeprowadzono konsultacje związane z doбором urządzeń. Powstaje koncepcja zagospodarowania.

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, która została zaakceptowana przez Użytkownika.

Trwają przygotowania do wykonania dokumentacji technicznej.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Wykonano zmianę koncepcji zagospodarowania terenu związaną z możliwością pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.

**Zamówiono mapy do celów projektowych, po ich otrzymaniu będą prowadzone prace projektowe.**

---

**Instalacja monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej i Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach**

Trwa przygotowanie zlecenia na wykonanie instalacji monitoringu.

Trwają dodatkowe konsultacje związane ze zleceniem wykonania instalacji monitoringu.

Po dodatkowych konsultacjach temat zasadności instalacji monitoringu będzie poruszony na radzie sołectkiej.

**Zrezygnowano z wykonania instalacji monitoringu.**

---

**Oświetlenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach**

Trwają konsultacje dotyczące lokalizacji punktów oświetleniowych i zakresu prac projektowych.

Ustalono w terenie lokalizację i przebieg linii kablowych, trwa przygotowanie koncepcji.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Przygotowano zlecenie prac projektowych.

**Trwają prace projektowe.**

---

**Zakup, dostawa i montaż układów klimatyzacji do Sali remizo – świetlicy w Mizerowie.**

Trwają konsultacje dotyczące zmian w rozdzielni elektrycznej, które mają na celu umożliwienie wpięcia instalacji klimatyzacji.

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy instalacji klimatyzacji. Trwa przygotowanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej pod kątem możliwości zasilania układu klimatyzacji. **Wykonano konieczną inwentaryzację instalacji elektrycznej. Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy klimatyzacji na Sali Remizo – Świetlicy w Mizerowie.**

---

Zakup 2 wiat przystankowych na ul. Piaskową w Suszcu.

Ustalono wstępną lokalizację obu wiat przystankowych. Trwa przygotowanie koncepcji ukształtowania terenu oraz usytuowania obiektów. Po wykonaniu koncepcji Gmina Suszec wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg o zgodę na lokalizację wiat przystankowych.

Wykonano pomiary w terenie, wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg o zgodę na lokalizację wiat i utwardzenie terenu. Trwają wstępne konsultacje związane z wykonaniem utwardzenia i dostawą oraz montażem wiat.

**Uzyskano zgodę Powiatowego Zarządu Dróg na lokalizację wiat i utwardzenie terenu, zamówiono wiaty, przygotowano zlecenie wykonania utwardzenia terenu.**

---

Zakup i montaż piłkochwyków w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Kobielice

Ustalono przebieg piłkochwytu.

Wystąpiono o wycenę piłkochwytu o wymiarach 15x4m.

Zlecono wykonanie piłkochwytu.

**Trwa finalizowanie przygotowania piłkochwyków do montażu.**

---

Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Pozyskano ofertę przedsiębiorstwa wykonującego usługi związane z ocynkowaniem i malowaniem elementów metalowych.

Zlecono wykonanie renowacji ogrodzenia.

**Trwa finalizowanie renowacji zleconego fragmentu ogrodzenia.**

---

**WÓJT**  
  
Marian Pawlas