

Realizacja robót
Stan na dzień 23.10.2020 roku

Inwestycje i roboty drogowe

1. Przebudowa ul. Cichej w Suszcu

Przebudowano drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana do posesji nr 3 o długości około 130mb. Pozostał do przebudowy odcinek od posesji nr 3 do końca działki drogowej o długości około 50mb.

2. Przebudowa ul. Nowej w Suszcu

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.

W najbliższym czasie zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. W międzyczasie trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę 121.573,20 zł. brutto. Założono termin realizacji robót do dnia 18.12.2020 roku.

3. Przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach

Wznowiono granice działki drogowej stanowiącej ul. Sołecką w Kobielicach oraz opracowano dokumentację projektową.

4. Przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu

Przebudowano drogę na odcinku od ul. Polnej do posesji nr 173 o łącznej długości około 580mb. Podjęto kilka prób wyłonienia wykonawców na realizację kolejnych etapów przebudowy drogi (przebudowy kolejnych odcinków drogi, przebudowy mediów) jednak ze względu na znaczne przewyższenie możliwości finansowych budżetu lub brak ofert próby te zakończono bez wyłonienia wykonawców. Ze względu na wysokie koszty bieżącego utrzymania drogi zdecydowano do czasu kompleksowej przebudowy wykonać wielkopowierzchniowy remont nawierzchni na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul. Polną oraz od posesji nr 173 do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie.

Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla realizacji III etapu przebudowy ul. Szkolnej, który obejmie budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kopcową o długości około 170mb. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót w tym zakresie. Przedmiotowy odcinek kanalizacji deszczowej poza wpięciem do istniejącej studni w rejonie skrzyżowania z ul. Polną przebiega poza jezdnią w śladzie istniejącego rowu przydrożnego w związku z czym wykonana nakładka asfaltowa nie zostanie na tym etapie uszkodzona.

Zadanie gotowe do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Trwa weryfikacja kosztorysu i przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego dla budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kopcową.

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Wstępnie założono termin realizacji robót do dnia 18.12.2020 roku.

5. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę dofinansowania do budowy 49 lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z dostawą i montażem w/w lamp.

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Najniższa oferta została odrzucona i obecnie trwa sprawdzanie drugiej oferty.

Wpłynęło odwołanie w procedurze przetargowej. W związku z powyższym trwa przygotowanie do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

6. Remont cząstkowy dróg gminnych

Przyjęto założenia i przystąpiono do przygotowania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych. Roboty wykona firma DROGRÓD z Ćwiklic za łączną cenę 337.784,45 zł. brutto.

Trwają roboty związane z remontem cząstkowym. W związku z ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji wyznaczono jedynie częściowo zakres remontu cząstkowego – najpilniejsze remonty w sołectwach Suszec, Rudziczka, Kryry i Mizerów i przekazano wykonawcy. Zakończono roboty związane z remontem wielkopowierzchniowym ul. Grobla w Mizerowie, wykonano remont ul. Nadrzecznej w Mizerowie, ul. Nierad w Kryrach i ul. Wielodroga w Suszcu.

Trwają roboty zgodnie z wyznaczonym zakresem.

7. Przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Mały Dwór w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną o długości około 465 mb.

Przyjęto założenia i przystąpiono do przygotowania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawców robót związanych z przebudową drogi. Wstępnie założono termin realizacji do dnia 31.07.2020 roku.

Otwarto oferty w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Mały Dwór. Obecnie trwa sprawdzanie złożonych. Najniższą ofertę w postępowaniu złożyła firma MARBUD z Orzesza i opiewa ona na kwotę brutto 105.555,23 zł.

Ze względu na nie uzupełnienie złożonych ofert trzy najtańsze oferty w postępowaniu zostały odrzucone. Ostatecznie w dniu 04.03.2020 roku została zawarta umowa z firmą DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic. Roboty zakończyły się i zostały odebrane w dniu 01.04.2020 roku. Ostatecznie koszt robót wyniósł 132.344,02 zł.

8. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Nadrzecznej w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór o długości około 705 mb.

Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

9. Przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Trwają prace projektowe przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia – zarurowanie odcinka rowu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu oraz konstrukcji drogi. Prace te wykonuje Firma „ABS-Ochrona Środowiska” z Katowic za kwotę 12.054,00 zł. brutto.

Ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od wykonawcy, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 31.03.2020 roku.

W związku z trwającą w dalszym ciągu procedurą dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2020 roku.

Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Założono termin realizacji do dnia 11.12.2020 roku. Roboty wykona PLATER Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek z Łąki. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 74.525,95 zł. brutto. Przekazano plac budowy wykonawcy, który prowadzi obecnie sprawy formalne wymagane do wejścia w teren – organizacja ruchu, nadzory branżowe, itd. Po ich zakończeniu możliwe będzie wejście w teren.

Zakończono prace związane z przebudową ul. Łącznej. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 roku.

10. Przebudowa rowu odwadniającego pomiędzy ul. Wyzwolenia i Potoczek w Mizerowie

Trwają prace projektowe przebudowy rowu odwadniającego pomiędzy ul. Wyzwolenia i Potoczek w Mizerowie o długości około 50m. Prace te wykonuje Firma „ABS-Ochrona Środowiska” z Katowic za kwotę 12.054,00 zł. brutto.

Ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezależne od wykonawcy, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 28.02.2020 roku.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne jednak ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych uzgodnień po wydaniu warunków przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w dniu 05.02.2020 roku. konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2020 roku.

Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie wodnoprawne i zgłoszenie robót. Obecnie trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Założono termin realizacji do dnia 30.10.2020 roku. Roboty wykona konsorcjum firm Firma Handlowo Usługowa Kozera Michał Kozera z Imielina oraz Mieczysław Kozioł Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych z Łączan. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 71.226,70 zł. brutto.

Trwają roboty budowlane związane z przebudową rowu.

11. Budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach

Wykonano dokumentację projektową budowy odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi. Równocześnie prowadzone są działania mające na celu uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą.

Uzyskano pozwolenie na budowę. W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą.

Starostwo wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Po uzyskaniu w/w zgody możliwe będzie przystąpienie do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Uzyskano wszelkie wymagane decyzje. Obecnie trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót.

Wykonano wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą. W związku z kolizją projektowanej drogi z projektowaną siecią wodociągową budowa drogi będzie możliwa dopiero po wybudowaniu sieci wodociągowej, którą wstępnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planuje w pierwszym półroczu 2021 roku..

12. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

Pozyskano podkłady mapowe. Po pozyskaniu map wystąpiła konieczność pozyskania terenu pod drogę. Trwa procedura mająca na celu pozyskanie terenu pod drogę. W międzyczasie wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi o wydanie warunków technicznych. Zlecono wydzielenie terenu pod drogę.

Trwa procedura podziałowa. W następnej kolejności konieczny będzie wykup działki po czym możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Trwa przygotowanie wykupu powstałej po podziale działki z przeznaczeniem pod drogę. Opracowano operat szacunkowy.

Trwa procedura wykupu działki i przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Pozyskano zgodę właściciela jednej z działek zajętych pod drogę na wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością.

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

13. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Pozyskano podkłady mapowe. Po pozyskaniu map wystąpiła konieczność pozyskania terenu pod drogę.

Trwa procedura podziałowa. Po pozyskaniu terenu możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Pozyskano teren pod drogę. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

Pozyskano mapę do celów projektowych i opracowano koncepcję budowy drogi, którą wraz z wnioskami o uzgodnienia branżowe rozesłano do gestorów sieci kolidujących z projektowaną drogą. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 30.10.2020 roku. Prace projektowe wykona firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 4.920,00 zł. brutto.

Trwają prace projektowe.

14. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ścieżki pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ścieżki pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”. Projektem objęto przebudowę nawierzchni grobli pomiędzy stawami na odcinku od parkingu do połączenia z drogą powiatową w rejonie plaży o łącznej długości około 325 mb.

Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

15. Przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – budowy odcinka bocznego ul. Bartniczej w Radostowicach.

W dniu 14.01.2020 roku wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na realizację robót związanych z budową odcinka bocznego ul. Bartniczej w Radostowicach. Założono termin realizacji robót do dnia 26.06.2020 roku.

Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót związanych z budową odcinka bocznego ul. Bartniczej, z którymi w dniu 29.01.2020 roku. podpisano stosowne umowy. łączny koszt robót wraz z nadzorem inwestorskich wyniesie 34.779,86 zł. brutto.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi. Roboty zostały odebrane w dniu 06.04.2020 roku a ich ostateczny koszt wyniósł 32.849,54 zł.

W związku z realizacją zadania w ramach specustawy drogowej (z uwagi na nieuporządkowane sprawy spadkowe) trwają czynności związane z zabezpieczeniem odszkodowania za zajęty pod drogę grunt.

16. Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach

Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2020 roku. Prace projektowe wykonuje firma KINGSWAY Kinga Mlaś z Turzy Śląskiej za kwotę 9.594,00 zł.

Konieczne stało się zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w zakresie przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o przygotowanie projektu porozumienia. Po pozyskaniu projektu porozumienia konieczne będzie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Radę Gminy w drodze uchwały. Dopiero po zawarciu porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyda warunki przebudowy.

Podjęta została uchwała Rady Gminy Suszec w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim. Trwa korespondencja w sprawie zawarcia przedmiotowego porozumienia. Ze względu na konieczność zawarcia porozumienia termin realizacji prac projektowych został wydłużony do dnia 30.09.2020 roku.

W dalszym ciągu trwa korespondencja z Województwem Śląskim w sprawie zawarcia porozumienia. Pierwotne zapisy zaproponowane przez Województwo były nie do przyjęcia. Część zapisów udało się wyeliminować lub zmienić w związku z czym sprawa porozumienia zmierza do końca. Po zawarciu porozumienia możliwe będzie kontynuowanie prac projektowych. Termin zakończenia tych prac ze względu na konieczność zawarcia porozumienia (okoliczność niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy) zostanie wydłużony.

17. Przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

Zakończyły się prace projektowe przebudowy fragmentu ul. Topolowej w Kobielicach od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do posesji nr 35 o długości około 242mb.

Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zgłoszenia przebudowy drogi. Równocześnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z drogą.

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z drogą – procedura znacznie się wydłużyła w związku z tym, że na drzewach znajdowały się budki lęgowe (postępowanie musiało zostać zawieszona) a następnie przez ograniczenia w funkcjonowaniu organów administracji. Otrzymała się wizja w terenie pracowników Starostwa prowadzących sprawę pozwolenia na wycinkę drzew.

18. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec

Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę dofinansowania dla zadania mającego na celu wymianę istniejącego tradycyjnego oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Suszec na oświetlenie efektywne energetycznie. Wytypowano oraz zinwentaryzowano około 150 opraw oświetleniowych, które zostaną zastąpione oprawami ze źródłem światła w technologii LED.

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z dostawą i montażem w/w lamp.

W dniu 16.04.2020 roku otwarto oferty w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie Gminy Suszec”. Najtańszą ofertę złożyła firma OBI COMPLEX z Żor i opiewa ona na kwotę 171.996,19 zł. brutto. Założono termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 roku.

W związku z wpływem odwołania od rozstrzygnięcia trwa przygotowanie do postępowania odwoławczego przed KIO. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania dalsza procedura zostaje wstrzymana.

Po korzystnym rozstrzygnięciu przed KIO procedura weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert pod kątem zgodności z założeniami przetargowymi została wznowiona.

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwają prace montażowe a ich zakończenie przewidziano do dnia 30.09.2020r.

Ze względu na długotrwałe formalności związane z uzyskaniem zgody na wejście w teren działek kolejowych przy ul. Stacyjnej w Suszcu, koniecznej do wymiany opraw oświetleniowych będących własnością Gminy Suszec wydłużono termin realizacji robót do dnia 14.11.2020 roku.

19. Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Pozyskano mapę na podstawie której wystosowane zostaną wnioski do gestorów sieci kolidujących z drogą o wydanie warunków przebudowy. Ze względu na fakt, iż droga przebiega po działce o nieuregulowanych sprawach spadkowych w przygotowaniu kolejne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

Pozyskano uzgodnienia branżowe. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

20. Przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce

Z uwagi na fakt, iż istniejąca działka drogowa jest zbyt wąska a część drogi przebiega po terenach prywatnych trwają formalności mające na celu pozyskanie gruntu pod drogę. Pozyskano mapę na podstawie której wystosowane zostaną wnioski do gestorów sieci kolidujących z drogą o wydanie warunków przebudowy. Po pozyskaniu gruntu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwa procedura związana z pozyskaniem gruntu pod drogę. Rozesłano wnioski o uzgodnienie branżowe przebudowy drogi.

Ze względu na problemy z pozyskaniem gruntu pod drogę oraz biorąc pod uwagę fakt, iż szerokość obecnego pasa drogowego nie daje możliwości uzyskania zgłoszenia robót na chwilę obecną niemożliwe jest uruchomienie procesu projektowego.

21. Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi

Zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej. W najbliższym czasie zlecona zostanie aktualizacja czasowej i docelowej organizacji ruchu po czym uruchomiona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót związanych z budową zjazdu i drogi.

Zlecono aktualizację czasowej i docelowej organizacji ruchu po czym uruchomiona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót związanych z budową zjazdu i drogi.

Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Założono termin realizacji do grudnia br.

Pierwsze postępowanie dot. wyboru wykonawcy robót zakończyło się niepowodzeniem. Wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na realizację zadania. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy.

Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę 157 563,00 zł. brutto. Założono termin realizacji robót do dnia 18.12.2020 roku. Obecnie wykonawca finalizuje sprawy formalne związane z realizacją zadania.

22. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Rudziczce

Zlecono aktualizację użytków gruntowych działek zajętych pod drogę. Po zmianie użytków zleczone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

Po analizie parametrów istniejącego pasa drogowego oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy stwierdzono że nie jest możliwe uzyskanie zgłoszenia dla przebudowy drogi. Obecny pas drogowy jest zbyt wąski aby można było zaprojektować w wykonać przebudowę drogi.

23. Budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z budową drogi o wydanie warunków technicznych.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy fragmentu ul. Wiosennej. Prace projektowe wykona firma OLBARK mgr inż. Arkadiusz Olborski ze Stanowic za kwotę 6.150,00 zł. Termin realizacji prac projektowych założono do dnia 30.09.2020 roku.

Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie i trwa jego weryfikacja. W międzyczasie trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

24. Przebudowa rowu odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce

Trwa finalizacja spraw związanych z pozyskaniem gruntu zajętego rowem. Podpisano akty notarialne i zlecono wypłatę należności za działki pod rowem. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych przebudowy rowu.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 18.12.2020 roku. Prace projektowe wykona Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski ze Świnnej. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 13.530,00 zł. brutto.

25. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

26. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

27. Projektowanie i budowa fragmentu odcinaka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

Zaakceptowano ostateczną wersję koncepcji. Trwa przygotowywanie dokumentacji.

Wykonano badania geotechniczne, trwają prace projektowe.

Skorygowano koncepcję w związku z wynikami badań geotechnicznych, trwają prace projektowe.

Trwa finalizowanie prac projektowych. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Uzupełniono zawartość formalną zgodnie z wezwaniem. Trwa procedura wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Starostwo Powiatowe w Pszczynie wydało Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej. Pracownia projektowa jest w trakcie uzupełniania dokumentacji. **Trwa procedura wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji do złożenia w biurze Zamówień Publicznych.**

2. Nadbudowa z przebudową budynku Remizo-światlicy w Rudziczce

Trwają roboty ogólnobudowlane oraz wykonanie izolacji termicznej.

Wykonano montaż nowej bramy garażowej, trwa kontynuacja prac związanych z izolacją termiczną oraz prac wewnętrznych.

Trwa finalizacja robót związanych z pełnym zakresem zadania. Trwa przygotowanie do zakończenia pełnego zakresu robót. W dniu 15.06.2020r. Wykonawca zgłosił zgłoszenie do odbioru pełnego zakresu robót. Zakończono pełen zakres robót związanych z w/w zadaniem.

3. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Trwają konsultacje związane z zakresem opracowania dokumentacji projektowej.

Trwa przygotowanie opisu do zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu.

Zamieszczono zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na stronie BIP Suszec. Trwa nabór na wykonawcę projektu. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację istniejącego obiektu. Trwają prace projektowe. Skonsultowano przedłożoną koncepcję rzutu i zagospodarowania terenu. **Trwają prace projektowe. Trwa finalizowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę.**

4. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.

Trwa procedura przetargowa.

Złożono 3 oferty, trwa sprawdzanie złożonych dokumentów.

Informacja o otwarciu została zamieszczona na stronie BIP Suszec (bip.suszec.iap.pl)

Z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej do realizacji zadania unieważniono postępowanie.

Wszczęto II postępowanie przetargowe.

Złożono 7 ofert.

Informacja o otwarciu została zamieszczona na stronie BIP Suszec (bip.suszec.iap.pl)

Najtańsza oferta nie spełniła wymagań zamawiającego, pozostałe przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Trwa przygotowanie do wszczęcia III postępowania przetargowego.

Zawieszono przygotowywanie III postępowania przetargowego.

Trwa oczekiwanie na informację o przyznaniu dofinansowania. Przewidywany termin pozyskania informacji – koniec czerwca 2020r. **Nie pozyskano informacji na temat potencjalnego dofinansowania, trwa oczekiwanie na przekazanie w/w informacji.**

5. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Trwają formalności związane z wydaniem Decyzji o pozwolenie na budowę.

Złożono uzupełnienie dokumentacji technicznej, trwają procedury związane z wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Trwa weryfikacja dokumentacji technicznej w celu przygotowania postępowania przetargowego.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie postępowania przetargowego. Trwa oczekiwanie na ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Trwa przygotowywanie do złożenia kompletu dokumentacji w celu rozpoczęcia postępowania przetargowego. **Trwa procedura przetargowa. Złożono 15 ofert, przedział kwotowy do 8.205.360,32 zł do 13.196.290,15 zł brutto, trwa weryfikacja złożonych ofert.**

6. Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej.

7. Zabudowa zadaszenia nad schodami w Przedszkolu publicznym w Radostowicach

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy.

Wyłoniono wykonawcę w/w robót i podpisano umowę. W dniu 20.02.2020r. wykonawca wykonał próbny montaż prefabrykowanej, surowej konstrukcji. Termin umowy zakończenia robót związanych z dostawą i montażem zadaszenia to 30.04.2020r.

Zakończono pełen zakres zlecenia.

8. Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Wystąpiono o złożenie oferty na wykonanie renowacji fragmentu ogrodzenia CIL w Kobielicach.

Zaakceptowano wycenę w/w zakresu robót, została podpisana umowa. Trwają prace związane z wykonaniem zadania.

Zakończono pełen zakres zlecenia.

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach

Trwa przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o środki zewnętrzne na kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Trwa przygotowanie dokumentacji. Gmina Suszec wystąpi o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynku. **Przygotowano postępowanie i wyłoniono wykonawcę budowy c.o. w części budynku użytkowanej przez OSP. Trwają roboty związane z wykonaniem przebudowy instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.**

10. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.

Trwają formalności związane z przygotowaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy i przebudowy instalacji wewnętrznej gazu. **Trwa weryfikacja zakresu i możliwości realizacji kontynuacji założonego zadania. Wyznaczono zakres robót koniecznych do wykonania. Przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Wyłoniono wykonawcę. Trwają prace zgodnie z podpisaną umową.**

11. Budowa sceny stałej przy Centrum Integracji w Kryrach

Trwają uzgodnienia koncepcji kształtu sceny stałej.

Uzgodniono koncepcję, pozyskano wstępne wyceny. Pozyskano mapy ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej. Trwa oczekiwanie na nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Wykonano nabór i wybrano wykonawcę. **Trwa oczekiwanie na montaż.**

Podpisano zlecenie wykonania fundamentów dla w/w sceny. Trwają prace fundamentowe.

12. Utwardzenie terenu w parku na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu

Wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie i wykonano pełen zakres zadania.

13. Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dolnej w Suszcu, w rejonie placu zabaw „Kangurek”

Wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie i wykonano pełen zakres utwardzenia terenu.

Zlecono dostawę i montaż wiaty przystankowej. Wykonano pełen zakres zadania.

14. Remont kuchni w budynku remizo – świetlicy w Rudziczce

Trwają zakupy związane z w/w zadaniem.

Trwa wykonywanie zadania.

15. Zakup huśtawki dla placówki przedszkola

Uzyskano wycenę ofertową. Przygotowano zlecenie dla Wykonawcy.

Wykonano pełen zakres zadania.

16. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec

Została wykonana dokumentacja techniczna. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Trwa uzupełnianie dokumentacji.

17. Dopuszczenie placu zabaw przy Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach (boisko sportowe)

Przedstawiono koncepcję do konsultacji. Pozyskano wycenę urządzeń. Trwają konsultacje koncepcji. Trwa zmiana koncepcji. Uzgodniono nową koncepcję, zamówiono mapy do celów projektowych. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej. **Trwa przygotowanie do złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Uzyskano w Starostwie powiatowym w Pszczynie zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Zlecono dostawę i montaż urządzeń.**

18. Rozbudowa i doposażenie Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach zestawami sprawnościowymi

Przedstawiono koncepcję do konsultacji. Pozyskano wycenę urządzeń. Trwają konsultacje koncepcji.

Trwa zmiana koncepcji. **Uzgodniono nową koncepcję. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano w Starostwie powiatowym w Pszczynie zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Zlecono dostawę i montaż urządzeń.**

19. Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Pozyskano wycenę urządzeń. Przedstawiono do konsultacji wybrane propozycje. Ustalono zakres urządzeń do zakupu. Pozyskano docelową wycenę urządzeń. Zlecono dostawę i montaż urządzeń.

Planowana data montażu: 24.06.2020r. Zakończono pełen zakres zadania.

20. Garaż dla OSP Rudziczka

Pozyskano podkłady mapowe ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Trwa przygotowanie koncepcji. Trwają konsultacje. Skonsultowano koncepcję, pozyskano podkłady mapowe i wykonano dokumentację techniczną. Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. **Trwa realizacja budynku.**

21. Zakup huštawki i zjeżdżalni przy obiekcie remizo – świetlicy w Rudziczce

Trwają konsultacje związane z zagospodarowaniem terenu. Trwają konsultacje. Skonsultowano propozycję. Zlecono dostawę i montaż. **Wykonano montaż huštawki.**

22. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Suszcu

Pozyskano mapy do celów projektowych. Zakupiono 28szt. naświetlaczy. Trwają prace projektowe. Trwa finalizowanie prac projektowych i przygotowanie dokumentacji do złożenia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Złożono dokumentację w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Otrzymano decyzję ostateczną. Trwa przygotowanie do naboru Wykonawcy. **Wybrano wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpi po zwiększeniu środków na ten cel w budżecie Gminy Suszec. Zwiększono środki w budżecie na w/w cel. Podpisano umowę na wykonanie zlecenia. Wykonano pełen zakres inwestycji. Trwa przygotowywanie dokumentów do złożenia zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.**

23. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mizerowie

Wykonano dokumentację techniczną dla w/w zadania. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy modernizacji kotłowni. Podpisano umowę. Wykonano pełen zakres umowy.

24. Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano w Starostwie powiatowym w Pszczynie zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Wyłoniono wykonawcę. Zlecono dostawę i montaż urządzeń.

25. Modernizacja nawierzchni przyszkolnego placu zabaw w Rudziczce

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano w Starostwie powiatowym w Pszczynie zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Wyłoniono wykonawcę. Zlecono dostawę i montaż urządzeń.


WÓJT
Marian Pawlas