

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Po korzystnym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej trwa przygotowanie drugiego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy. **Trwa aktualizowanie dokumentacji, w tym kosztorysu inwestorskiego. Trwa przygotowanie do wznowienia procedury przetargowej.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Wyłoniono wykonawców remontu cząstkowego, z którymi w dniu 19.01.2021r. podpisano umowy. Wyznaczenie zakresu robót nastąpi niezwłocznie jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne.

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

Pozyskano mapę do celów projektowych. Obecnie trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Trwa weryfikacja wniosku o pozwolenie na budowę przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

5. Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach

Trwają prace projektowe. W oparciu o podpisane porozumienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wydał warunki techniczne przebudowy skrzyżowania.

Trwają uzgodnienia projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

Wycięto drzewa kolidujące z przebudową drogi. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót.

7. Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Pozyskano uzgodnienia branżowe. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

8. Budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu

Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót związanych z II etapem budowy fragmentu ul. Wiosennej.

9. Przebudowa rowu odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce

Trwa weryfikacja zgłoszenia robót przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. **Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót.**

10. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

11. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

12. Projektowanie i budowa fragmentu ulicy Kamiennej w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

Trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej. **Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej: I/II kwartał 2021**

2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Zakończono procedurę związaną z pozyskaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. **Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie procedury przetargowej.**

3. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.

Trwa oczekiwanie na informacje w temacie dostępności środków zewnętrznych, które umożliwiły by wykonanie zadania. **Uzyskano pozytywną weryfikację wniosku o dofinansowanie. Trwa przygotowanie do podpisania umowy z podmiotem udzielającym dofinansowania. Trwa przygotowanie do wznowienia procedury przetargowej.**

4. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Wyłoniono wykonawcę – firma STRABAG za kwotę 8.916.270,00 zł brutto. Planowane podpisanie umowy: 28.01.2021r. Trwa przygotowanie naboru na inspektorów nadzoru inwestorskiego. **Przeprowadzono nabór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy w dniu 04.02.2021r.**

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach

Wykonano wpięcie instalacji gazowej do sieci i podano paliwo gazowe. Instalacja c.o. w części OSP Kryry działa prawidłowo.

6. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.

Trwa przygotowanie dokumentacji dla remontu piętra, pod kątem Klubu Seniora. Rozpoczęto nabór na wykonawcy projektu windy dla osób niepełnosprawnych. **Nie uzyskano ofert na nabór projektanta windy dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono ponowny nabór. Pozyskano 8 ofert w rozpiętości cenowej 22.386,00 do 61.377,00 złotych. Z uwagi na przekroczenie kwoty przygotowanej w budżecie na realizację dokumentacji technicznej windy nie dokonano wyboru Wykonawcy i pozostawiono postępowanie bez rozstrzygnięcia. Trwa ponowne rozpoznanie.**

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z awarią kotłowni trwa pozyskiwanie wycen wykonania wymiany kotłów wraz z niezbędną armaturą w celu utrzymania działania c.o. w budynku. **Wyłoniono wykonawcę – firma ASW z Mizerowa za kwotę 68.757,00zł. Wykonano wymianę kotłów gazowych wraz z przewodami kominowymi i niezbędną armaturą. Prace zostały odebrane w dniu 01.02.2021r.**

8. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

Zaktualizowano mapę do celów projektowych. Trwa aktualizacja dokumentacji technicznej do złożenia w konkursie na dofinansowanie. Termin składania do konkursu: 15 luty. **Zaktualizowano dokumentację techniczną oraz złożono wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Przystąpiono do konkursu.**

9. Dopuszaenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Ustalono zakres doposażenia. Trwa przygotowanie zamówienia. **Zlecono dostawę i montaż urządzenia.**

10. Zakup oraz montaż masztu flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Wysłano do Starostwa Powiatowego w Pszczynie pismo w temacie kwalifikacji zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. **Otrzymaono odpowiedź wskazującą na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.**

11. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice

Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtys Kobielic. Po najbliższym spotkaniu Rady Sołectkiej będą przeprowadzone rozmowy z przyszłym użytkownikiem w temacie koncepcji budynku.

12. Zakup, dostawa, montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo – świetlicy w Mizerowie

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montażu piramidy linowej wraz z nawierzchnią bezpieczną. **Zlecono dostawę i montaż piramidy linowej i bujaka oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej.**

13. Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu

Trwa przygotowanie zakresu prac. **Trwa rozpoznanie cenowe tarcicy niezbędnej do wykonania wiaty.**

14. Wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej

Trwa przygotowanie zakresu prac. Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtysem Suszcu, trwa oczekiwanie na ustalenia z przedstawicielami mieszkańców osiedla. **Ponowiono kontakt, trwa oczekiwanie na reakcję przedstawicieli mieszkańców osiedla.**

15. Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem w Radostowicach

Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtys Radostowice, trwa rozpoznanie rynku w celu wykonania robót budowlanych. **Rozpoczęto nabór na wykonawcę w/w zakresu. W trakcie naboru pozyskano 3 oferty. Najatrakcyjniejsza oferta kwotowo mieści się w założeniach budżetu przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie zadania.**

16. Tężnia solankowa budowa i doposażenie

Po przeprowadzonych ustaleniach wstępnie przyjęto koncepcję i sposób zrealizowania obiektu. **Opracowano dokumentację techniczną wiaty wchodzącej w skład tężni oraz złożono wraz ze zgłoszeniem**

zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Trwa oczekiwanie na zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

17. Zakup karuzeli na plac zabaw przy remizo – świetlicy w Rudzicze

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montażu. **Zlecono dostawę i montaż urządzenia.**

WÓJT
Marian Pawlas

