

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Po korzystnym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej trwa przygotowanie drugiego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.05.2021 roku a termin realizacji przewidziano na 90 dni od dnia podpisania umowy.

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Wyłoniono wykonawców remontu cząstkowego, z którymi w dniu 19.01.2021r. podpisano umowy. Wyznaczenie zakresu robót nastąpi niezwłocznie jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne.

Wyznaczono zakres remontu cząstkowego i przekazano wykonawcom robót.

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

Pozyskano mapę do celów projektowych. Obecnie trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Trwa weryfikacja wniosku o pozwolenie na budowę przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

5. Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Kościelnej w Kobielicach

Trwają prace projektowe. W oparciu o podpisane porozumienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wydał warunki techniczne przebudowy skrzyżowania.

Trwają uzgodnienia projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

Wycięto drzewa kolidujące z przebudową drogi. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót.

7. Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Pozyskano uzgodnienia branżowe. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

8. Budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu

Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót związanych z II etapem budowy fragmentu ul. Wiosennej.

Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 20.04.2021 roku podpisano umowy. Roboty wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za kwotę 28.951,16zł. Termin realizacji robót przewidziano do dnia 30.06.2021 roku.

9. Przebudowa rowu odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce

Trwa weryfikacja zgłoszenia robót przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót.

10. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

W oparciu o otrzymane warunki techniczne w zakresie kolizji z siecią gazową budowa drogi w ramach posiadanego terenu nie jest możliwa. Aby możliwe było wybudowanie drogi konieczne stało się pozyskanie terenu tak aby uzyskać docelową szerokość pasa drogowego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

11. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

12. Projektowanie i budowa fragmentu ulicy Kamiennej w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branżowe oraz przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi.

Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

13. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

Uzyskano pozwolenie na budowę dla zabudowy lamp solarnych w rejonie skrzyżowania ul. Krzywej i Borowej w Kobielicach oraz przy ul. Piaskowej w Suszcu. Po uprawomocnieniu decyzji możliwa będzie zabudowa lamp. Wystąpiono do dostawcy lamp z prośbą o przedstawienie aktualnej oferty cenowej na dostawę i montaż w/w lamp.

Zabudowano dwie lampy solarne – w rejonie skrzyżowania ul. Krzywej i Borowej w Kobielicach oraz przy ul. Piaskowej w Suszcu. łączny koszt robót związanych z dostawą i montażem w/w lamp wyniósł 26.322,00zł.

14. Budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach

Wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 20.04.2021 roku podpisano umowy. Roboty wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za kwotę 53.163,83zł. Termin realizacji robót przewidziano do dnia 30.06.2021 roku.

Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

Trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej: I/II kwartał 2021.

2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Zakończono procedurę związaną z pozyskaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie procedury przetargowej.

3. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.

Trwa oczekiwanie na informacje w temacie dostępności środków zewnętrznych, które umożliwiły by wykonanie zadania. Uzyskano pozytywną weryfikację wniosku o dofinansowanie. Trwa przygotowanie do podpisania umowy z podmiotem udzielającym dofinansowania. Trwa przygotowanie do wznowienia procedury przetargowej, w tym aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej: II kwartał 2021r. **W dniu 22.04.2021r zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Gminy Suszec. Przewidywany termin składania ofert: 07.05.2021r.**

4. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Wyłoniono wykonawcę – firma STRABAG za kwotę 8.916.270,00 zł brutto. Planowane podpisanie umowy: 28.01.2021r. Trwa przygotowanie naboru na inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzono nabór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy w dniu 04.02.2021r. Trwają przygotowania i ustalenia związane z rozpoczęciem robót budowlanych. Bieżące spotkania z kierownictwem projektu z ramienia Wykonawcy. Ustalenia organizacji budowy, wstępnego harmonogramu robót i mogących wystąpić problemów przy realizacji. Odpowiedzi na pytania projektowe przy udziale Projektanta. **Rozpoczęto roboty budowlane, trwają bieżące konsultacje i uzgodnienia związane z przebiegiem robót.**

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach

Wykonano wpięcie instalacji gazowej do sieci i podano paliwo gazowe. Instalacja c.o. w części OSP Kryry działa prawidłowo.

6. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.

Trwa przygotowanie dokumentacji dla remontu piętra, pod kątem Klubu Seniora. Rozpoczęto nabór na wykonawcy projektu windy dla osób niepełnosprawnych. Nie uzyskano ofert na nabór projektanta windy dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono ponowny nabór. Pozyskano 8 ofert w rozpiętości cenowej 22.386,00 do 61.377,00 złotych. Z uwagi na przekroczenie kwoty przygotowanej w budżecie na realizację dokumentacji technicznej windy nie dokonano wyboru Wykonawcy i pozostawiono postępowanie bez rozstrzygnięcia. Trwa ponowne rozpoznanie. **Trwa przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.**

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z awarią kotłowni trwa pozyskiwanie wycen wykonania wymiany kotłów wraz z niezbędną armaturą w celu utrzymania działania c.o. w budynku. Wyłoniono wykonawcę – firma ASW z Mizerowa za kwotę 68.757,00zł. Wykonano wymianę kotłów gazowych wraz z przewodami kominowymi i niezbędną armaturą. Prace zostały odebrane w dniu 01.02.2021r. **Trwa przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej kompleksowej termomodernizacji budynku.**

8. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

Zaktualizowano mapę do celów projektowych. Trwa aktualizacja dokumentacji technicznej do złożenia w konkursie na dofinansowanie. Termin składania do konkursu: 15 luty. Zaktualizowano dokumentację techniczną oraz złożono wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Przystąpiono do konkursu. Uzyskano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót.

9. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Ustalono zakres doposażenia. Trwa przygotowanie zamówienia. Zlecono dostawę i montaż urządzenia. Urządzenie zostało dostarczone i zamontowane. Wykonano pełen zakres zadania.

10. Zakup oraz montaż masztu flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Wysłano do Starostwa Powiatowego w Pszczynie pismo w temacie kwalifikacji zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Otrzymało odpowiedź wskazującą na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

11. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice

Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtys Kobielic. Po najbliższym spotkaniu Rady Sołectkiej będą przeprowadzone rozmowy z przyszłym użytkownikiem w temacie koncepcji budynku. Przeprowadzono wstępne ustalenia, wykonano koncepcję usytuowania i formy budynku. Trwa oczekiwanie na konsultacje koncepcji. Propozycja koncepcji nie została zaakceptowana. **Pani Sołtys Bronisława Czernecka zadeklarowała przeprowadzenie rozmów z potencjalnym projektantem obiektu. Na chwilę obecną nie przekazano do Gminy Suszec ustaleń.**

12. Zakup, dostawa, montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo – świetlicy w Mizerowie

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montażu piramidy linowej wraz z nawierzchnią bezpieczną. Zlecono dostawę i montaż piramidy linowej i bujaka oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej. Zlecono dostawę i montaż urządzenia zabawowego „komin podwójny”. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie realizacji zleceń. **Zakończono zlecone montaż urządzeń.**

13. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu

Trwa przygotowanie zakresu prac. Trwa rozpoznanie cenowe tarcicy niezbędnej do wykonania wiaty.

14. Wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej

Trwa przygotowanie zakresu prac. Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtysem Suszcu, trwa oczekiwanie na ustalenia z przedstawicielami mieszkańców osiedla. Ponowiono kontakt, trwa oczekiwanie na reakcję przedstawicieli mieszkańców osiedla. W trakcie spotkania w terenie ustalono lokalizację, formę i zakres prac koniecznych do wykonania toru rowerowego. W trakcie przygotowanie zlecenia wykonania robót.

15. Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem w Radostowicach

Przeprowadzono rozmowę z P. Sołtys Radostowice, trwa rozpoznanie rynku w celu wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto nabór na wykonawcę w/w zakresu. W trakcie naboru pozyskano 3 oferty. Najatrakcyjniejsza oferta kwotowo mieści się w założeniach budżetu przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie zadania. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie wykonywania zlecenia.

16. Tężnia solankowa budowa i doposażenie

Po przeprowadzonych ustaleniach wstępnie przyjęto koncepcję i sposób zrealizowania obiektu. Opracowano dokumentację techniczną wiaty wchodzącej w skład tężni oraz złożono wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Trwa oczekiwanie na zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. W terminie 21 dni nie wpłynął do UG Suszec sprzeciw do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy wiaty. Trwa przygotowanie do zlecenia wykonania obiektu.

17. Zakup karuzeli na plac zabaw przy remizo – świetlicy w Rudziczce

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montażu. Zlecono dostawę i montaż urządzenia. Urządzenie

zostało dostarczone i zamontowane. Wykonano pełen zakres zadania.

18. Remont toalet w remizo – świetlicy w Rudziczce

Trwają prace remontowe.

Z up. Wójta
Krzysztof Majeran
Zastępca Wójta



