

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Pozyskano informację o zakwalifikowaniu wniosku Gminy Suszec o dofinansowanie trzeciego etapu budowy oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg na etapie rozstrzygnięcia. **Wyłoniono wykonawcę robót oraz przekazano zakres robót remontowych dot. nawierzchni tłuczniowych.**

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Trwa dostosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. **Pozyskano aktualną mapę do celów projektowych.**

5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

6. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

W przygotowaniu trzecie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. **W ramach przygotowania inwestycji została wyczyszczona i zinwentaryzowana pod kontem stanu technicznego kanalizacja deszczowa na odcinku przewidzianym do przebudowy.**

7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu

Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przystąpiono do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert przewidziano do dnia 29.03.2023r. a termin realizacji robót do dnia 30.06.2023r. **Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 11.04.2023 roku podpisano umowy. Koszt robót zgodnie z ofertą wyniesie 42.406,85 zł. W dniu 14.04.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy.**

Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

Trwa wykonywanie tynków i okładzin ścian wewnętrznych oraz roboty instalacyjne. Przystąpiono do robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonano połączenia dobudowywanej części z częścią istniejącą. Trwają roboty wykończeniowe w zakresie budynku. Zabudowano osprzęt elektryczny i wyposażenie kotłowni. Trwają roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej budynku. Trwają roboty malarskie i związane z wykonywaniem okładzin. **Wykonano elewację budynku. Zabudowano windę wewnętrzną, zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych, zabudowano zewnętrzne schody ewakuacyjne, trwają roboty nawierzchniowe w obrębie parkingów, wykonano przyłącze gazu oraz uruchomiono kocioł grzewczy, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.**

2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne na terenie budowy. Trwają roboty elewacyjne, wykonano pokrycie dachu, wykonano tynki wewnętrzne, trwają przygotowania do układania warstw posadzkowych. Trwają roboty wewnętrzne, w tym okładzinowe. Rozpoczęto roboty zewnętrzne. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym roboty kanalizacyjne, trwa wykonywanie wyprawy tynkarskiej na ścianach istniejącego budynku, zbliża się finalizowanie prac wewnątrz rozbudowanej części. **Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia czynności odbiorowych wewnątrz rozbudowanej części.**

3. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku. Trwa przygotowanie postępowania. W trakcie finalizowanie ustaleń z przyszłym Użytkownikiem i doprecyzowywanie zakresu zakupowego. **Przekazano dokumenty dotyczące wyposażenia w meble do Biura Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie pozostałych zakresów wyposażenia. Trwa oczekiwanie na opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie technologii wydawalni.**

4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Trwa postępowanie przetargowe, termin składania ofert: 23.03.2023 r. **Trwa weryfikacja ofert. Wstępnie podpisanie umowy z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru przewidziano na dzień 28.04.2023 roku. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

5. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Trwa przygotowywanie do postępowania przetargowego.

6. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem

Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu i układu funkcjonalnego budynku zaplecza. Trwają prace projektowe. Trwa finalizowanie prac projektowych i przygotowanie do wypełnienia formalności związanych z wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie. **Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowanie dokumentów do rozpoczęcia postępowania przetargowego.**

7. Remont pomieszczeń w remizo-świetlicy w Kryrach

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

8. Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

9. Remont i odnowa cząstkowa ogrodzenia na boisku Josieniec

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

10. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

11. Budowa placu zabaw w Kobielicach

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne związane ze zmianą koncepcji. **Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, przygotowano nową koncepcję zagospodarowania, która zostanie przedstawiona do zaakceptowania.**

12. Remont łazienek w Remizo – świetlicy w Rudzicze

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa weryfikacja ofert przetargowych. Przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

WÓT
Marian Pawlas



