

**Inwestycje i roboty drogowe**

**1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną**

Pozyskano informację o zakwalifikowaniu wniosku Gminy Suszec o dofinansowanie trzeciego etapu budowy oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. **Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Ze względu na fakt, że żadna oferta nie została złożona prawidłowo postępowanie zakończone zostanie bez wyłonienia wykonawcy. Niezwłocznie po unieważnieniu pierwszego postępowania ogłoszone zostanie drugie postępowanie.**

---

**2. Remont cząstkowy dróg gminnych**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg na etapie rozstrzygnięcia. Wyłoniono wykonawcę robót oraz przekazano zakres robót remontowych dot. nawierzchni tłuczniowych. Remonty nawierzchni tłuczniowych na ukończeniu. Trwają remonty nawierzchni asfaltowych. W przygotowaniu remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (grobli pomiędzy stawami) w obrębie ośrodka „GWARUŚ”. Wykonano remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (grobli pomiędzy stawami) w obrębie ośrodka „GWARUŚ”. Wykończenie poboczy zostanie wykonane w najbliższym czasie. Trwają remonty dróg asfaltowych. Przekazano kolejne zakresy remontów wielkopowierzchniowych. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Spółdzielczej w Rudziczce. Trwają remonty dróg asfaltowych. **Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Młyńskiej w Miserowie, ul. Leśnej w Kobielicach, ul. Dębowej i ul. Sosnowej w Radostowicach. Trwa przygotowanie do kolejnych remontów wielkopowierzchniowych.**

---

**3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 13.06.2023r. zawarto umowę. Założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. **Trwają prace projektowe.**

---

**4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu**

Trwa dostosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Pozyskano aktualną mapę do celów projektowych. Przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.11.2023r. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 24.05.2023r. zawarto umowę. **Trwają prace projektowe.**

---

**5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

---

**6. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu**

W przygotowaniu trzecie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W ramach przygotowania inwestycji została wyczyszczona i zinwentaryzowana pod kontem stanu technicznego kanalizacja deszczowa na odcinku przewidzianym do przebudowy. Zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych. W trakcie opracowania mapy do celów projektowych zaistniała konieczność wykonania wznowienia granic co wydłużyło czas jej opracowania. Pozyskano mapę do celów projektowych oraz wznowiono granice. W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

---

**7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu**

Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przystąpiono do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert przewidziano do dnia 29.03.2023r. a termin realizacji robót do dnia 30.06.2023r. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 11.04.2023 roku podpi-



sano umowy. Koszt robót zgodnie z ofertą wyniesie 42.406,85 zł. W dniu 14.04.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2023r.

---

#### **8. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie**

Rozesłano wnioski o uzgodnienie zamierzenia do gestorów sieci kolidujących z drogą. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 13.06.2023r. zawarto umowę. Założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. **Trwają prace projektowe.**

---

#### **9. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia**

Przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. W procedurze wyboru wykonawcy prac projektowych wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły pulę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. W drugiej procedurze wyboru wykonawcy prac projektowych wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła pulę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w związku z czym zakończono postępowanie bez wyboru wykonawcy. **Podjęto trzecią próbę wyłonienia wykonawcy prac projektowych.**

---

#### **10. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach**

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie z wnioskiem o wydanie mapy zasadniczej. Po jej pozyskaniu złożone zostaną wnioski o uzgodnienia branżowe. Przed rozpoczęciem prac projektowych dla budowy drogi konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej co zostanie zlecone po pozyskaniu mapy. Rozesłano wnioski o wydanie uzgodnień branżowych do gestorów sieci kolidujących z projektowaną drogą. Pozyskano uzgodnienia branżowe. Trwa poszukiwanie wykonawcy projektu i przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z drogą.

---

#### **11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną**

**Ze względu na konieczność uporządkowania spraw własnościowych – w obrębie pasa drogowego występują kolejowe tereny zamknięte, nie ma możliwości wykonania w chwili obecnej chodnika na całej długości od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową. W związku z powyższym w najbliższym czasie wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do rejonu przedszkola.**

---

### **Inwestycje kubaturowe**

#### **1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce**

Trwa wykonywanie tynków i okładzin ścian wewnętrznych oraz roboty instalacyjne. Przystąpiono do robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonano połączenia dobudowywanej części z częścią istniejącą. Trwają roboty wykończeniowe w zakresie budynku. Zabudowano osprzęt elektryczny i wyposażenie kotłowni. Trwają roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej budynku. Trwają roboty malarskie i związane z wykonywaniem okładzin. Wykonano elewację budynku. Zabudowano windę wewnętrzną, zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych, zabudowano zewnętrzne schody ewakuacyjne, trwają roboty nawierzchniowe w obrębie parkingów, wykonano przyłącze gazu oraz uruchomiono kocioł grzewczy, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, nawierzchniowe, kanalizacyjne i elektryczne w obrębie parkingów i placów przyległych do budynku. Rozpoczęto prace ogrodzeniowe. Trwa finalizowanie robót i przygotowanie procedury odbiorowej. Trwają procedury odbiorowe i rozliczanie inwestycji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Trwają procedury związane z odbiorem instytucjonalnym obiektu oraz rozliczeniem inwestycji. **Zlecono odtworzenie nawierzchni ul. Słowików po robotach kanalizacyjnych realizowanych w ramach inwestycji.**

---



## **2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec**

Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne na terenie budowy. Trwają roboty elewacyjne, wykonano pokrycie dachu, wykonano tynki wewnętrzne, trwają przygotowania do układania warstw posadzkowych. Trwają roboty wewnętrzne, w tym okładzinowe. Rozpoczęto roboty zewnętrzne. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym roboty kanalizacyjne, trwa wykonywanie wyprawy tynkarskiej na ścianach istniejącego budynku, zbliża się finalizowanie prac wewnątrz rozbudowanej części. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, placu oraz parkingów. Trwa finalizowanie robót i przygotowanie procedury odbiorowej. Trwają procedury odbiorowe i rozliczanie inwestycji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Trwają procedury związane z odbiorem instytucjonalnym obiektu. **Wprowadzono docelową organizację ruchu w rejonie remizy.**

---

## **3. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku. Trwa przygotowanie postępowania. W trakcie finalizowanie ustaleń z przyszłym Użytkownikiem i doprecyzowywanie zakresu zakupowego. Przeprowadzono nabór, wyłoniono Wykonawców i dostawców na zakresy robót wewnętrznych, wyposażenia kuchni, wyposażenia w pomoce naukowe, szaf na zamówienie i wycieraczek. Trwa finalizowanie postępowania przetargowego na meble – otwarcie ofert: 19.05.2023 r. Wyłoniono dostawcę mebli – najkorzystniejsza oferta pochodzi z firmy „Moje Bambino” o wartości 304.137,30zł. Trwa wyposażanie obiektu i przygotowywanie do uruchomienia. Trwają roboty związane z wyposażeniem obiektu. Trwają roboty związane z doposażeniem obiektu. **Przekazano obiekt w użytkowanie. Uporządkowano teren przyległy do obiektu. Trwają prace projektowe związane z wykonaniem drugiego zjazdu.**

---

## **4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach**

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Trwa postępowanie przetargowe, termin składania ofert: 23.03.2023 r. Trwa weryfikacja ofert. Wstępnie podpisanie umowy z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru przewidziano na dzień 28.04.2023 roku. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 15.05.2023 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową nowej części budynku oraz roboty demontażowe istniejącego zagospodarowania. Trwają roboty fundamentowe. **Trwa docieplenie istniejącej szkoły i wznoszenie ścian parteru nowej części budynku.**

---

## **5. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Trwa przygotowywanie do postępowania przetargowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na powyższą inwestycję. **Ze względu na fakt, że żadna oferta nie została złożona prawidłowo postępowanie zakończono bez wyłonienia wykonawcy. Niezwłocznie po unieważnieniu pierwszego postępowania ogłoszono drugie postępowanie.**

---

## **6. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem**

Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu i układu funkcjonalnego budynku zaplecza. Trwają prace projektowe. Trwa finalizowanie prac projektowych i przygotowanie do wypełnienia formalności związanych z wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie. Trwa postępowanie przetargowe. Zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru Wykonawcy z uwagi na znaczne przekroczenie dysponowanych środków finansowych. Trwa II postępowanie przetargowe. Zakończono II postępowanie przetargowe bez wyboru Wykonawcy z uwagi na znaczne przekroczenie dysponowanych środków finansowych. Trwa analiza zmniejszenia zakresu budowy boiska w celu optymalizacji kosztów. Przygotowano zoptymalizowany zakres robót. Referat Zamówień publicznych jest w trakcie zamieszczania 3 postępowania przetargowego. **Trwa proces weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert.**

---

---

#### **7. Remont pomieszczeń w remizo-świetlicy w Kryrach**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

---

#### **8. Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. Zakupione są konieczne materiały.

---

#### **9. Remont i odnowa cząstkowa ogrodzenia na boisku Josieniec**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

---

#### **10. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

---

#### **11. Budowa placu zabaw w Kobielicach**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne związane ze zmianą koncepcji. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, przygotowano nową koncepcję zagospodarowania, która zostanie przedstawiona do zaakceptowania. Wystąpiono o uzgodnienie branżowe z Tauron. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, w trakcie wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej. **Zakończono roboty związane z wykonaniem nawierzchni. Zamontowano kolejne urządzenia.**

---

---

### **Inwestycje liniowe**

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry**

Trwa weryfikacja ofert przetargowych. Przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 08.05.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. inwestycji. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 4.348.765,22 zł. W dniu 15.05.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwają przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji budowy sieci. Dnia 9 sierpnia 2023 r. rozpoczęto realizację budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od studni S11 w kierunku studni S24. Obecnie trwają roboty w rejonie studni S19. **Trwają roboty budowlane.**

---

Z upoważnienia Wójta

Roman Szopa  
Sekretarz Gminy

