

**Inwestycje i roboty drogowe**

**1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną**

W dniu 27.11.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Odbyło się przekazanie terenu w trakcie którego wykonawca omówił ramowy plan realizacji zadania. Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji pod formalnym oraz akceptacja wniosków materiałowych. Wykonawca opracował i przedstawił do zatwierdzenia projekty czasowej organizacji ruchu i uzyskał dla nich niezbędne zatwierdzenia. Roboty w terenie jak pozwolą na to warunki rozpoczną się w dniu 26.02.

**2. Remont cząstkowy dróg gminnych**

Wyłoniono wykonawcę robót na 2024 rok i w dniu 12.12.2023r. podpisano z nim umowę. Zlecono i wykonano pierwsze zakresy robót.

**3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu**

Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja wniosku przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

**4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu**

Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja wniosku przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

**5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

**6. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

**7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie**

Zakończono prace projektowe i złożono zgłoszenie robót. Trwa weryfikacja zgłoszenia przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

**8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia**

Po przeprowadzeniu w 2023 roku trzech nieudanych prób wyłonienia wykonawcy prac projektowych zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla odwodnienia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Ks. Żydka.

**9. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną**

Ze względu na konieczność uporządkowania spraw własnościowych – w obrębie pasa drogowego występują kolejowe tereny zamknięte, nie ma możliwości wykonania w chwili obecnej chodnika na całej długości od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową. W związku z powyższym w najbliższym czasie wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do rejonu przedszkola.

**Inwestycje kubaturowe**

**1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce**

W przygotowaniu postępowania na dostawę wyposażenia. Przebudowano fragment ogrodzenia. Odbyły się odbiory służb. Zlecono roboty wynikające z zaleceń PSP. W przygotowaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie. Przygotowano postępowanie na dostawę wyposażenia.

## Inwestycje liniowe

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry**

Trwa weryfikacja ofert przetargowych. Przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 08.05.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. inwestycji. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 4.348.765,22 zł. W dniu 15.05.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwają przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji budowy sieci. Dnia 9 sierpnia 2023 r. rozpoczęto realizację budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od studni S11 w kierunku studni S24. Obecnie trwają roboty w rejonie studni S19. Trwają roboty budowlane. Kontynuowana jest realizacja robót na kolejnych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia. Zakupiono działkę przeznaczoną pod budowę przepompowni ścieków P4. Rozpoczęto budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ulicy Nierad w Kryrach. Trwają roboty budowlane w rejonie drogi gminnej ul. Nierad oraz przy ul. Wyzwolenia. W dniu 13.12.2023r. nastąpił częściowy odbiór wykonanych robót. W związku z koniecznością dokonania zmiany pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zlecono opracowanie map do celów projektowych. Trwają roboty budowlane w rejonie ul. Pocztovej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w celu dokonania zmiany pozwolenia na budowę dla realizowanej inwestycji. **Kontynuowane są roboty budowlane odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nierad, rozpoczęto przygotowania w celu wykonania dwóch przewiertów pod drogą powiatową ul. Wyzwolenia.**

---

### **2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu**

**W przygotowaniu postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Suszcu oraz budową fragment kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu.**

---

**WÓJT**  
Marian Pawlas