

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Pojawiła się możliwość pozyskania środków na budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną. W związku z powyższym oraz z uwagi na krótki czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie poproszono sołtysów poszczególnych sołectw o przedstawienie do 17 stycznia br. potrzeb w zakresie oświetlenia dróg. Obecnie trwa weryfikacja wskazanych lokalizacji pod kątem możliwości technicznych oraz zasadności. **W wyniku weryfikacji pod kątem technicznym odrzucono kilka propozycji. W ich miejsce wprowadzono nowe lokalizacje.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Wyłoniono wykonawcę robót na 2025 rok i w dniu 17.12.2024r. podpisano z nim umowę. Zlecono i wykonano pierwsze zakresu robót. **Ze względu na zimową przerwę technologiczną w produkcji masy mineralno-bitumicznej w najpilniejszych przypadkach wykonywany jest doraźny remont masą asfaltową na zimno. Ze względu na małą trwałość takiego rozwiązania roboty remontowe w tym zakresie ograniczone są do niezbędnego minimum.**

3. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na przełomie lutego i marca br. przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót tak aby możliwe było wykonanie robót w okresie wiosennym. **W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

4. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

Trwają prace projektowe. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.05.2025 roku.

5. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Na przełomie lutego i marca br. przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót tak aby możliwe było wykonanie robót w okresie wiosennym. **W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

6. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

6a) Dokumentacja projektowa dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia skrzyżowania z ul. Ks. Żydka została opracowana i złożona ze zgłoszeniem robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie gdzie obecnie trwa weryfikacja zgłoszenia.

6b) W przygotowaniu czwarte postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową. **Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.**

7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Pozyskano mapę do celów projektowych, która pozwoliła na ustalenie ostatecznego zakresu robót. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych. Założono termin składania ofert do dnia 28.01.2025 roku, a termin opracowania dokumentacji założono do dnia 30.09.2025 roku. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 11.02.2025 roku podpisano umowę.**

8. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska

Trwają prace projektowe dla rozbudowy ul. Garbarskiej w Suszcu. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2025 roku.

9. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. **Wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z zamierzeniem z wnioskiem o wydanie uzgodnień branżowych.**

10. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

Pozyskano mapę zasadniczą z warstwą ewidencyjną, na podstawie której przeprowadzono analizę możliwości wykonania chodnika. W oparciu o przeprowadzoną analizę oraz ustalenia ze spotkania, które odbyło się w dniu 13.02.2025 roku z przedstawicielami sołectwa Kryry przystąpiono do przygotowania procedury wykonawcy prac projektowych.

Inwestycje kubaturowe

1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Otrzymano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przedszkola. Trwa rozpoznanie rynku w zakresie piaskownicy. Trwa przygotowanie do dalszych prac. **Wystąpiono z zapytaniem ofertowym dot. dostawy i montażu piaskownicy.**

2. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Przygotowano wizualizację zagospodarowania przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. W najbliższym czasie określony zostanie zakres robót oraz ustalony zostanie harmonogram realizacji inwestycji. **Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych.**

3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Przebudowano sieć wodociągową. Zlecono wykonanie okładziny cokołu starej części szkoły oraz wykonanie daszków nad wejściami do tej części. **Trwają roboty związane z wykonaniem okładziny cokołu starej części szkoły.**

4. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem

Trwają roboty nawierzchniowe w zakresie ciągów komunikacyjnych. Przystąpiono do wykonania ogrodzenia obiektu. **Trwają roboty nawierzchniowe oraz związane z ogrodzeniem terenu boiska.**

5. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu. **Wyłoniono wykonawcę robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu. Przekazano teren budowy wykonawcy, który przystąpił do robót przygotowawczych na obiekcie.**

6. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Wykonano drenaż. Jak tylko pozwolą warunki wykonawca przystąpi do wykonywania konstrukcji płyty boiska. **Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wykonawca przystąpił do wykonania warstw konstrukcyjnych płyty boiska.**

7. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

W dniu 05.12.2024 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Założono termin realizacji do dnia 05.12.2025 roku. W dniu 12.12.2024 roku nastąpiło przekazanie terenu wykonawcy. W ramach zamówienia przewidziano wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego, wykonanie izolacji poziomej w posadzki piwnicy wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych tej posadzki.

8. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mizerowie

Ogrodzenie zostanie wykonane wraz z budową ogrodzenia w trakcie trwania inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”.

9. Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności

Opracowano dokumentację projektową i złożono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. **Uzyskano pozwolenie na budowę. W przygotowaniu procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Złożono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. **Trwa procedowanie złożonego wniosku. W międzyczasie zorganizowano spotkanie z przedstawicielem wykonawcy robót, na którym omówiono kwestie związane z procedowanym wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Trwają roboty budowlane. Do końca 2024 roku wykonano główne roboty konstrukcyjne w zakresie rozbudowy oczyszczalni oraz w zakresie budowy przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej, a także wykonano kanalizację tłoczną pomiędzy budowaną przepompownią a miejscem włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. L. Witoszy. Jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne kontynuowane będą roboty ziemne związane z podniesieniem rzędnej terenu do rzędnej projektowanej co z kolei pozwoli na wykonanie robót ziemnych elektrycznych. **Trwają roboty związane z ukształtowaniem terenu oraz sieciowe w obrębie rozbudowy oczyszczalni oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przepompowni przy ul. Piaskowej w Suszcu.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

W 2024 roku sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej części sołectwa Mizerów oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule projektu i buduj, z którym w dniu 11.12.2024 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji robót do dnia 11.06.2027 roku. W dniu 18.12.2024 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy. Początkiem stycznia br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Projektanta, Zamawiającego oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którego celem było omówienie zakresu zadania. **Wykonawca zlecił opracowanie mapy oraz przygotowuje koncepcję przebiegu kanalizacji.**

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace nad koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Radostowice, w tym kompletowanie danych niezbędnych do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego potrzebnego do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy projektu. Nabyto teren niezbędny do budowy przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Radostowicach. Z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. opracowano wstępne założenia inwestycji, które będą stanowiły materiał wyjściowy do wyboru wykonawcy prac projektowych.

WÓJT

Marian Pawlas

