

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Pojawiła się możliwość pozyskania środków na budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną. W związku z powyższym oraz z uwagi na krótki czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie poproszono sołtysów poszczególnych sołectw o przedstawienie do 17 stycznia br. potrzeb w zakresie oświetlenia dróg. Obecnie trwa weryfikacja wskazanych lokalizacji pod kątem możliwości technicznych oraz zasadności. W wyniku weryfikacji pod kątem technicznym odrzucono kilka propozycji. W ich miejsce wprowadzono nowe lokalizacje. **Złożono wniosek o dofinansowanie, trwa jego ocena.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Wyłoniono wykonawcę robót na 2025 rok i w dniu 17.12.2024r. podpisano z nim umowę. Zlecono i wykonano pierwsze zakresu robót. Ze względu na zimową przerwę technologiczną w produkcji masy mineralno-bitumicznej w najpilniejszych przypadkach wykonywany jest doraźny remont masą asfaltową na zimno. Ze względu na małą trwałość takiego rozwiązania roboty remontowe w tym zakresie ograniczone są do niezbędnego minimum. Wyznaczono i zlecono wykonawcy zakres remontów w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych. Wykonano pierwszy po zimie remont nawierzchni bitumicznych. Wyznaczono i zlecono remont nawierzchni tłuczniowych. W przygotowaniu remonty wielkopowierzchniowe nawierzchni bitumicznych. Przekazano wykonawcy zakres remontów wielkopowierzchniowych nawierzchni bitumicznych. **Wykonano remonty wielkopowierzchniowe ul. Jodłowej w Suszcu, Borowej w Kobielicach oraz Pogodnej w Rudziczce. W przygotowaniu kolejne remonty.**

3. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na przełomie lutego i marca br. przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót tak aby możliwe było wykonanie robót w okresie wiosennym. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót. W przygotowaniu umowa. Założono termin realizacji do dnia 31.07.2025 roku. Trwa procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonano roboty budowlane w terenie. Trwa przygotowanie do odbioru robót. Zakończono procedurę odbiorową.

4. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

Trwają prace projektowe. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.05.2025 roku. Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie wraz ze zgłoszeniem robót, gdzie trwa jego weryfikacja. Uzyskano zgłoszenie robót. Trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie procedury wyboru wykonawcy robót. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Założono termin realizacji do dnia 31.10.2025r. Wyłoniono wykonawcę robót. W przygotowaniu umowa. Trwa procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. **Trwają roboty budowlane, wykonano roboty rozbiórkowe w zakresie chodnika.**

5. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Na przełomie lutego i marca br. przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót tak aby możliwe było wykonanie robót w okresie wiosennym. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót. W przygotowaniu umowa. Założono termin realizacji do dnia 27.06.2025 roku. Trwa procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca wytyczył drogę w terenie. Trwają roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano.

6. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

6a) Dokumentacja projektowa dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia skrzyżowania z ul. Ks. Żydka została opracowana i złożona ze zgłoszeniem robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie gdzie obecnie trwa weryfikacja zgłoszenia.

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. W przygotowaniu część kosztorysowa projektu.

6b) W przygotowaniu czwarte postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla przebudowy fragmentu ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i podpisano stosowną umowę. Założono termin realizacji do dnia 28.11.2025 roku. Trwają prace projektowe. **Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.**

7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Pozyskano mapę do celów projektowych, która pozwoliła na ustalenie ostatecznego zakresu robót. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych. Założono termin składania ofert do dnia 28.01.2025 roku, a termin opracowania dokumentacji założono do dnia 30.09.2025 roku. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 11.02.2025 roku podpisano umowę. Trwa projektowanie. W najbliższym czasie projektant przedstawi koncepcję przebiegu chodnika. Otrzymano koncepcję przebiegu chodnika. Trwa jej weryfikacja. Zatwierdzono koncepcję przebiegu chodnika – trwają prace projektowe. **Uzyskano zgłoszenie robót oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

8. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska

Trwają prace projektowe dla rozbudowy ul. Garbarskiej w Suszcu. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.04.2025 roku. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Operatora Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przekazano opracowaną dokumentację w zakresie przekroczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 2,5MPa relacji Oświęcim-Radlin do zaopiniowania. Po uzyskaniu w/w opinii możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Otrzymano opinię do projektu wydaną przez Operatora Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa uzupełnienie i przygotowanie dokumentacji do ponownego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. **Uzyskano pozwolenie na budowę odcinka ul. Garbarskiej w Suszcu, a następnie wyłoniono wykonawcę robót. Założono termin realizacji do dnia 05.12.2025 roku.**

9. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z zamierzeniem z wnioskiem o wydanie uzgodnień branżowych. Pozyskano uzgodnienia branżowe. W przygotowaniu procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji tych prac do dnia 12.12.2025r.

10. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 01.08.2025 roku podpisano umowę. Założono realizację prac projektowych do dnia 29.12.2025 roku.**

11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

Pozyskano mapę zasadniczą z warstwą ewidencyjną, na podstawie której przeprowadzono analizę możliwości wykonania chodnika. W oparciu o przeprowadzoną analizę oraz ustalenia ze spotkania, które odbyło się w dniu 13.02.2025 roku z przedstawicielami sołectwa Kryry przystąpiono do przygotowania procedury wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i podpisano stosowną umowę. Założono termin realizacji do dnia 12.12.2025 roku. W dniu 14.07.2025 roku

odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie opracowanej przez projektanta koncepcji oraz wskazanie problemów dot. ograniczeń terenowych. **Trwają prace projektowe.**

12. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach

Zlecono prace geodezyjne w zakresie wydzielenia terenu pod przebudowę drogi. Wykonano podział nieruchomości. **Trwają formalności związane z przygotowaniem wykupu wydzielonego pod drogę terenu.**

13. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Pozyskano mapę do celów projektowych w oparciu o którą przygotowano założenia oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 01.08.2025 roku podpisano umowę. Założono realizację prac projektowych do dnia 31.03.2026 roku.

Inwestycje kubaturowe

1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Otrzymano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przedszkola. Trwa rozpoznanie rynku w zakresie piaskownicy. Trwa przygotowanie do dalszych prac. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym dot. dostawy i montażu piaskownicy. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania na wykonanie odwodnienia. Dostarczono i zabudowano piaskownicę. **Wyłoniono wykonawcę klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni przedszkola. Trwa wybór wykonawcy czyszczenia rowu, który docelowo przejmie wodę z projektowanego odwodnienia terenu przedszkola.**

2. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Przygotowano wizualizację zagospodarowania przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. W najbliższym czasie określony zostanie zakres robót oraz ustalony zostanie harmonogram realizacji inwestycji. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwają prace projektowe. Trwa przygotowanie drugiej procedury wyboru wykonawcy robót, pierwszy przetarg został unieważniony (zbyt wysoka cena). Drugie postępowanie ze względu na przekroczenie kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie zakończyło się unieważnieniem. W celu zmniejszenia wartości zamówienia ponownie zostanie zweryfikowany zakres robót, a kolejna próba wyłonienia wykonawcy zostanie podjęta w okresie jesiennym tak aby wykorzystać okres, w którym wykonawcy będą konstruować portfel zamówień na 2026 rok.

3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

Przebudowano sieć wodociągową. Zlecono wykonanie okładziny cokołu starej części szkoły oraz wykonanie daszków nad wejściami do tej części. Trwają roboty związane z wykonaniem okładziny cokołu starej części szkoły. Trwają prace odbiorowe i rozliczeniowe. Podpisano umowę na dostarczenie umeblowania do nowego przedszkola, przystąpiono do wyłonienia dostawcy sprzętów multimedialnych. Zamówiono wyposażenie łazienek. Wyłoniono dostawcę i podpisano umowę na dostawę i uruchomienie sprzętu IT. Złożono komplet dokumentów do PINB-u w Pszczynie, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kontynuacja zakupów niezbędnego wyposażenia przedszkola. W trakcie jest realizacja wyposażenia przedszkola w meble oraz sprzęt IT. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, w związku z czym wydana zostanie decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu. Trwa przygotowanie rozliczenia inwestycji i przekazania obiektu w użytkowanie. Zakończono i rozliczono roboty oraz przekazano obiekt użytkownikowi.

4. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem

Trwają roboty nawierzchniowe w zakresie ciągów komunikacyjnych. Przystąpiono do wykonania ogrodzenia obiektu. Trwają roboty nawierzchniowe oraz związane z ogrodzeniem terenu boiska. Rozpoczęto procedurę rozliczenia inwestycji. Zakończono procedurę odbiorową. W przygotowaniu zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie. **Zakończono główną część robót oraz przekazano obiekt użytkownikowi – Gminnemu Ośrodkowi Sportu.**

5. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu. Wyłoniono wykonawcę robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu. Przekazano teren budowy wykonawcy, który przystąpił do robót przygotowawczych na obiekcie. Trwają roboty konstrukcyjne i instalacyjne. Trwają roboty wykończeniowe. Trwa procedura odbiorowa robót, po zakończeniu której zostaną powiadomione odpowiednie służby. **Zakończono roboty i przekazano obiekt użytkownikowi.**

6. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Wykonano drenaż. Jak tylko pozwolą warunki wykonawca przystąpi do wykonywania konstrukcji płyty boiska. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wykonawca przystąpił do wykonania warstw konstrukcyjnych płyty boiska. Trwają roboty związane z konstrukcją boiska oraz zagospodarowaniem terenu, zakończenie zgodnie z umową do 29.08.2025. **Zakończono główne roboty i przekazano obiekt użytkownikowi.**

7. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

W dniu 05.12.2024 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Założono termin realizacji do dnia 05.12.2025 roku. W dniu 12.12.2024 roku nastąpiło przekazanie terenu wykonawcy. W ramach zamówienia przewidziano wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego, wykonanie izolacji poziomej w posadzki piwnicy wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych tej posadzki. Wykonana została izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej. Trwają roboty związane z wykonaniem izolacji poziomej posadzki piwnic. Trwają ustalenia w zakresie wykonania studzienek drenarskich. **Trwają roboty budowlane w zakresie drenażu oraz izolacji fundamentów budynku.**

8. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mizerowie

Ogrodzenie zostanie wykonane wraz z budową ogrodzenia w trakcie trwania inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”. Wykonanie ogrodzenia planowane jest po zakończeniu modernizacji przedmiotowego placu zabaw. W przygotowaniu zapytanie ofertowe dot. budowy ogrodzenia. **Trwają ustalenia dotyczące zakresu budowy ogrodzenia.**

9. Modernizacja placu zabaw w Mizerowie

Jest opracowywana dokumentacja projektowa w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót (montaż 2 bujaków oraz wymiana nawierzchni) w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Przygotowano postępowanie do zamieszczenia na BIP Suszec na wyłonienie wykonawcy na wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw przy ul. Wyzwolenia oraz doposażenie placu zabaw. Wyłoniono firmę i podpisano z nią umowę na wykonanie modernizacji placu zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową i zamontowano wyposażenie placu zabaw: bujak sprężynowy typu Samochód i bujak sprężynowy typu Koń.

10. Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół oraz zakup sprzętu elektrycznego i budowlanego

Dokonano doposażenia tężni oraz zamówiono mapę do celów projektowych na konieczne zgłoszenie służące doposażeniu placu zabaw przy boisku, w dodatkowe urządzenia - piaskownicę. Jest opracowywana dokumentacja projektowa w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót (montaż piaskownicy) w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Zakupiono materiały elektryczne, płyty azurowe i inne materiały. **Zakupiono piaskownicę.**

11. Zakup i montaż bramy przesuwnej dla Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Przygotowane zlecenie dla wykonawcy bramy. Brama w trakcie realizacji.

12. Zakup ławek dla Placu Zabaw "Kangurek" przy ul. Kulika

Zamówiono 5 ławek ogrodowych. Ławki dostarczono.

13. Doposażenie placu zabaw "BAMBI" przy ul. Okrężnej w Suszcu

Zakupiono i zamontowano WC Toi Toi. **Zamówiono zabawki w ramach doposażenia placu zabaw.**

14. Budowa blaszanego garażu na potrzeby sołectwa (w Mizerowie)

Wykonano płytę fundamentową pod zamówiony garaż blaszany.

15. Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności

Opracowano dokumentację projektową i złożono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. W przygotowaniu procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 17 kwietnia 2025 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Trwają roboty budowlane wyburzeniowe i instalacyjne. Wykonano roboty murowe oraz okładziny ścienne i posadzkowe. Zabudowano windę zewnętrzną. Wymieniono stolarkę okienną. Trwa przygotowanie posadzki pod ułożenie wykładziny podłogowej. **Zakończono roboty i przekazano obiekt użytkownikowi.**

16. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach

Wyłoniono wykonawcę robót. Wykonana została izolacja fundamentów oraz wymieniona stolarka okienna. W przygotowaniu roboty związane z ociepleniem ścian oraz dachu.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Złożono wnioski o zmianę pozwolenia na budowę. Trwa procedowanie złożonego wniosku. W międzyczasie zorganizowano spotkanie z przedstawicielem wykonawcy robót, na którym omówiono kwestie związane z procedowanym wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zlecono wykonanie prac projektowych dla uzupełnienia budowanej kanalizacji sanitarnej o nowe odcinki. Uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Przekazano wykonawcy wersję elektroniczną dokumentacji zamiennej. Uzyskano zaświadczenie Starosty Pszczyńskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach w rejonie ulic: Wyzwolenia, Rzepakowej oraz Nierad. Trwa podpisywanie aneksu do umowy z wykonawcą, który deklaruje wznowienie robót końcem czerwca. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót na część zakresu roboty w terenie zostały wznowione. **Zabudowano przepompownię ścieków oraz wykonano roboty kanalizacyjne. Trwa przygotowanie do realizacji robót w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Trwają roboty budowlane. Do końca 2024 roku wykonano główne roboty konstrukcyjne w zakresie rozbudowy oczyszczalni oraz w zakresie budowy przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej, a także wykonano kanalizację tłoczną pomiędzy budowaną przepompownią a miejscem włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. L. Witoszy. Jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne kontynuowane będą roboty ziemne związane z podniesieniem rzędnej terenu do rzędnej projektowanej co z kolei pozwoli na wykonanie robót ziemnych elektrycznych. Trwają roboty związane z ukształtowaniem terenu oraz sieciowe w obrębie rozbudowy oczyszczalni oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przepompowni przy ul. Piaskowej w Suszcu. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz roboty elektryczne w obrębie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Trwają roboty drogowe, rozruchy technologiczne oraz przygotowawcze do przerzucenia ścieków na nową część oczyszczalni. Przerzucono ścieki na nową część oczyszczalni i rozpoczęto remont istniejących obiektów. **Trwają roboty remontowe na istniejącej części oczyszczalni. W przygotowaniu konstrukcja drogi dojazdowej do oczyszczalni oraz zjazdu do przepompowni przy ul. Piaskowej.**


3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

W 2024 roku sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej części sołectwa Mizerów oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule projektuj i buduj, z którym w dniu 11.12.2024 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji robót do dnia 11.06.2027 roku. W dniu 18.12.2024 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy. Początkiem stycznia br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Projektanta, Zamawiającego oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którego celem było omówienie zakresu zadania. Wykonawca zlecił opracowanie mapy oraz przygotowuje koncepcję przebiegu kanalizacji. Wykonawca przedstawił koncepcję przebiegu kanalizacji, którą przeanalizowano w terenie w trakcie spotkania w dniu 14.03.2025 roku. Trwają prace projektowe. Uzgodniono lokalizację przepompowni ścieków w rejonie ul. Bocznej w Mizerowie. Podział i wykup terenu pod przepompownię możliwy będzie po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Trwają uzgodnienia terenowe z mieszkańcami. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. **Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.**

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace nad koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Radostowice, w tym kompletowanie danych niezbędnych do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego potrzebnego do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy projektu. Nabyto teren niezbędny do budowy przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Radostowicach. Z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. opracowano wstępne założenia inwestycji, które będą stanowiły materiał wyjściowy do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. W przygotowaniu stosowna umowa. Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. **Trwają prace projektowe. Na podstawie przygotowanej przez projektanta koncepcji uzgodniono i omówiono zakres prac projektowych. W najbliższym czasie Gmina rozpocznie pozyskiwanie zgód właścicieli terenów przez które przebiegać będzie inwestycja.**

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Szyra