

Realizacja robót

Stan na dzień 20.02.2026 roku

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa z podmiotem dofinansującym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót.

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Trwa weryfikacja złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W celu usprawnienia realizacji remonty podzielono na trzy zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi – remonty wielkopowierzchniowe i Inne roboty remontowe. Zakresy robót będą sukcesywnie przekazywane wykonawcom w miarę potrzeb z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

3. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

3a) Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Dębowej w zakresie obejmującym odwodnienie rejonu skrzyżowania z ul. Ks. Żydka.

3b) W zakresie przebudowy ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano do dnia 27.03.2026r. **Uzyskano pozwolenie na budowę. Po uprawnieniu decyzji Wykonawca prześle dokumentację projektowo-kosztorysową.**

4. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania.

5. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

6. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej.

7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla I etapu. **Zaktualizowano kosztorys inwestorski – wyodrębniono z całego projektu I etap robót, tj. odcinek o długości około 590mb. Przekazano dokumentację przetargową do Biura Zamówień Publicznych w celu przygotowania postępowania przetargowego.**

8. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach

Trwają formalności związane z przygotowaniem wykupu drugiej działki wydzielonej pod drogę.

9. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Trwają prace projektowe.

10. Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. **Pozyskano mapę do celów projektowych, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2026 roku.**

11. Projektowanie i przebudowa ul. łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. **Pozyskano mapę do celów projektowych, w oparciu o którą określono zakres prac projektowych – w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy tych prac.**

12. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszcu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych.

13. Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2026 roku.**

Inwestycje kubaturowe

1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

W czwartym postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. **Wyłoniono wykonawców robót w zakresie budowy małej architektury oraz nasadzeń, z którymi w dniu 03.02.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 30.06.2026 roku.**

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania części obiektu do wymagań p.poż. i adaptacji części budynku zajmowanego przez Gminny Zespół Usług Wspólnych.

3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

Trwają roboty budowlane w zakresie drenażu oraz izolacji fundamentów budynku.

4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania obiektu do wymagań p.poż., adaptacji pomieszczeń oraz budowy windy.

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach

Trwają prace projektowe termomodernizacji części budynku obejmującej salę wraz z zapleczem kuchennym.

6. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce

Trwają prace projektowe w zakresie termomodernizacji budynku.

7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

8. Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów pożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja.

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie

Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku.

10. Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec

Trwają prace projektowe w zakresie adaptacji części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa proces concyliacyjny przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej, którego celem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec a wykonawcą robót w zakresie roszczeń wykonawcy z tytułu wydłużenia terminu realizacji robót. **Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie wybudowanej sieci.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Ze względu na problemy z realizacją robót na istniejącej części oczyszczalni wydłużono termin realizacji robót do dnia 31.03.2026 roku. Trwa proces rozruchowy obiektu.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace projektowe.

Z up. Wójta

Krzysztof Zolna
Zastępca Wójta

