

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa z podmiotem dofinansowującym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót. **Podpisano umowę o dofinansowanie. W przygotowaniu ostatnie dokumentacje projektowe i przetarg.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Trwa weryfikacja złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W celu usprawnienia realizacji remonty podzielono na trzy zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi – remonty wielkopowierzchniowe i Inne roboty remontowe. Zakresy robót będą sukcesywnie przekazywane wykonawcom w miarę potrzeb z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. **Trwa wyznaczanie zakresów remontów bieżących. Przekazanie zakresu remontów wielkopowierzchniowych nastąpi w połowie kwietnia i wtedy z wykonawcą ustalony zostanie wstępny harmonogram robót.**

3. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

3a) Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Dębowej w zakresie obejmującym odwodnienie rejonu skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. **Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2026r.**

3b) W zakresie przebudowy ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano do dnia 27.03.2026r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu decyzji Wykonawca prześle dokumentację projektowo-kosztorysową. **Jednostka projektowa przekazała dokumentację projektowo-kosztorysową.**

4. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie. **Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 10.04.2026r.**

5. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. **Trwa procedura wyboru wykonawcy robót – etap sprawdzania złożonych ofert.**

6. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej.

7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla I etapu. Zaktualizowano kosztorys inwestorski – wyodrębniono z całego projektu I etap robót, tj. odcinek o długości około 590mb. Przekazano dokumentację przetargową do Biura Zamówień Publicznych w celu przygotowania postępowania przetargowego. **Wyłoniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy przewidziano na dzień 24.03.2026 roku. Termin realizacji przewidziano na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

8. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach

Trwają formalności związane z przygotowaniem wykupu drugiej działki wydzielonej pod drogę.

9. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Trwają prace projektowe. **Trwają ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu zgłoszenie robót.**

10. Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2026 roku. **Trwają prace projektowe.**

11. Projektowanie i przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, w oparciu o którą określono zakres prac projektowych – w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy tych prac.

12. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszcu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. **Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy prac projektowych.**

13. Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2026 roku. **Trwają prace projektowe.**

14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu (Rudziczce)

Trwa regulacja spraw własnościowych. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych.

Inwestycje kubaturowe

1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

W czwartym postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Wyłoniono wykonawców robót w zakresie budowy małej architektury oraz nasadzeń, z którymi w dniu 03.02.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 30.06.2026 roku.

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania części obiektu do wymagań p.poż. i adaptacji części budynku zajmowanego przez Gminny Zespół Usług Wspólnych.

3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

Trwają roboty budowlane w zakresie drenażu oraz izolacji fundamentów budynku.

4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania obiektu do wymagań p.poż., adaptacji pomieszczeń oraz budowy windy.

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Kryrach

Trwają prace projektowe termomodernizacji części budynku obejmującej salę wraz z zapleczem kuchennym.

6. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce

Trwają prace projektowe w zakresie termomodernizacji budynku. **Prace projektowe są na ukończeniu. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z funduszy europejskich (ZIT).**

7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.

8. Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów pożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. **Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Przewidziano termin realizacji na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie

Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku. **Trwają roboty związane z ociepleniem dachu.**

10. Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec

Trwają prace projektowe w zakresie adaptacji części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa proces concyliacyjny przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej, którego celem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec a wykonawcą robót w zakresie roszczeń wykonawcy z tytułu wydłużenia terminu realizacji robót. **Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie wybudowanej sieci.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Ze względu na problemy z realizacją robót na istniejącej części oczyszczalni wydłużono termin realizacji robót do dnia 31.03.2026 roku. Trwa proces rozruchowy obiektu. **Roboty zakończono i odebrano. Trwa przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace projektowe.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Sopyra

