

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa z podmiotem dofinansującym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę o dofinansowanie. W przygotowaniu ostatnie dokumentacje projektowe i przetarg. Dokonano zmiany użytków gruntowych. Po ujawnieniu tych zmian w zasobach geodezyjnych pozyskane zostaną aktualne mapy zasadnicze i możliwe będzie złożenie zgłoszeń robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Po uzyskaniu zgłoszeń rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót.

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Trwa weryfikacja złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W celu usprawnienia realizacji remonty podzielono na trzy zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi – remonty wielkopowierzchniowe i Inne roboty remontowe. Zakresy robót będą sukcesywnie przekazywane wykonawcom w miarę potrzeb z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Trwa wyznaczanie zakresów remontów bieżących. Przekazanie zakresu remontów wielkopowierzchniowych nastąpi w połowie kwietnia i wtedy z wykonawcą ustalony zostanie wstępny harmonogram robót. Przekazano wykonawcom zakres remontów cząstkowych oraz wykaz dróg do remontów wielkopowierzchniowych. Remonty cząstkowe trwają natomiast wykonanie pierwszych remontów wielkopowierzchniowych przewidziano wstępnie w maju.

3. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

3a) Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Dębowej w zakresie obejmującym odwodnienie rejonu skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2026r. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 22.04.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 21.09.2026 roku, a koszt robót zgodnie z umową wynosi 424.509,21 zł. **Przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w tym m.in. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.**

3b) W zakresie przebudowy ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano do dnia 27.03.2026r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu decyzji Wykonawca prześle dokumentację projektowo-kosztorysową. Jednostka projektowa przekazała dokumentację projektowo-kosztorysową.

4. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 10.04.2026r. Trwa weryfikacja złożonych ofert i wybór inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszej dekadzie maja. **W dniu 30.04.2026 roku podpisano umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego po czym w dniu 07.05.2026 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w tym m.in. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.**

5. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót – etap sprawdzania złożonych ofert. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 22.04.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia



28.08.2026 roku, a koszt robót zgodnie z umową wynosi 109.186,73 zł. **Wykonawca uzyskał zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz rozpoczął roboty kanalizacyjne.**

6. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej.

7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla I etapu. Zaktualizowano kosztorys inwestorski – wyodrębniono z całego projektu I etap robót, tj. odcinek o długości około 590mb. Przekazano dokumentację przetargową do Biura Zamówień Publicznych w celu przygotowania postępowania przetargowego. Wyłoniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy przewidziano na dzień 24.03.2026 roku. Termin realizacji przewidziano na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 31.03.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 31.08.2026 roku, a koszt robót podstawowych zgodnie z umową wynosi 233.184,42 zł. W związku uzyskaniem w postępowaniu przetargowym korzystnej oferty na realizację robót dla I etapu, a co za tym idzie pojawienie się oszczędności względem planu budżetowego dla tego zadania, w przygotowaniu postępowanie w zakresie robót uzupełniających zwiększających zakres robót. **Trwają roboty budowlane. Wystąpiono do wykonawcy z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację robót uzupełniających.**

8. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach

Trwają formalności związane z przygotowaniem wykupu drugiej działki wydzielonej pod drogę.

9. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Trwają prace projektowe. Trwają ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu zgłoszenie robót. Złożono zgłoszenie robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. **Trwa procedowanie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę.**

10. Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2026 roku. Trwają prace projektowe. **Pozyskano ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.**

11. Projektowanie i przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, w oparciu o którą określono zakres prac projektowych – w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy tych prac. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 18.12.2026r.**

12. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszcu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy prac projektowych. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 30.09.2026r.**

13. Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2026 roku. **Trwają prace projektowe.**

14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu (Rudziczce)

Trwa regulacja spraw własnościowych. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano 50% udziałów w działce niezbędnej pod drogę. Po nabyciu drugiej połowy udziałów wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **Sfinalizowano wykup terenu pod drogę. W przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych.**

15. Przebudowa ul. Krętej w Kryrach

Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy prac projektowych, która z uwagi na wstępnie szacowany czas trwania fazy projektowej, głównie uzależnionej od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie ciek Nieradka, zostanie uruchomiona po zabezpieczeniu środków na 2027 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

16. Projektowanie i budowa odcinka ul. Spokojnej w Kryrach

Trwa przygotowanie do regulacji spraw własnościowych w celu pozyskania terenu pod drogę.

Inwestycje kubaturowe

1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

W czwartym postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Wyłoniono wykonawców robót w zakresie budowy małej architektury oraz nasadzeń, z którymi w dniu 03.02.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 30.06.2026 roku. Przeniesiona została lokomotywa. Wykonawca przygotował fundament pod wiatę oraz rozpoczął jej montaż. Zamówione zostały urządzenia. **Trwają roboty budowlane. Wykonano część robót nawierzchniowych.**

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania części obiektu do wymagań p.poż. i adaptacji części budynku zajmowanego przez Gminny Zespół Usług Wspólnych. **Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.**

3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

Trwają roboty budowlane w zakresie drenażu oraz izolacji fundamentów budynku. Roboty budowlane zakończono i odebrano.

4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania obiektu do wymagań p.poż., adaptacji pomieszczeń oraz budowy windy.

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach

Trwają prace projektowe termomodernizacji części budynku obejmującej salę wraz z zapleczem kuchennym. **W związku z konieczności zamiany źródła ciepła złożono wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej.**

6. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce

Trwają prace projektowe w zakresie termomodernizacji budynku. Prace projektowe są na ukończeniu. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z funduszy europejskich (ZIT).

7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. **Trwa procedura wyboru wykonawcy robót.**

8. Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów pożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Przewidziano termin realizacji na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca wykonał inwentaryzację stolarki okiennej podlegającej wymianie w ramach zadania co umożliwiło mu zlecenie produkcji nowej stolarki. Wstępnie planowane rozpoczęcie robót w połowie maja. **Trwa wymiana stolarki okiennej w miarę udostępniania pomieszczeń przez szkołę. W nadchodzącym tygodniu przewidziano obróbkę zamontowanych okien.**

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie

Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku. Trwają roboty związane z ociepleniem dachu. Roboty budowlane zakończono i odebrano.

10. Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec

Trwają prace projektowe w zakresie adaptacji części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. **Trwa analiza opracowanej dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych..**

11. Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. Przeprowadzono niezbędną wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Wykonano rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy magazynu w formule projektuj i buduj.

12. Zakup i zabudowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy ul. Wyzwolenia 279 w Mizerowie

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa proces concyliacyjny przed Sądem Polubownym przy Prokuraturze Generalnej, którego celem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec a wykonawcą robót w zakresie roszczeń wykonawcy z tytułu wydłużenia terminu realizacji robót. Złożono wnioski o pozwolenie na użytkowanie wybudowanej sieci. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. **Rozesłano pisma informujące mieszkańców Kryr o możliwości i konieczności podłączenia do kanalizacji sanitarnej.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Ze względu na problemy z realizacją robót na istniejącej części oczyszczalni wydłużono termin realizacji robót do dnia 31.03.2026 roku. Trwa proces rozruchowy obiektu. Roboty zakończono i odebrano. Trwa przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Trwa weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej. **W przygotowaniu dokumentacja do zgłoszenia do użytkowania.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych. Inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Obecnie wykonawca finalizuje prace projektowe i przygotowuje zgłoszenie robót. **Wykonawca złożył zgłoszenie robót. Trwa jego weryfikacja.**

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace projektowe.

WÓJT
Marian Pawlas



