

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa z podmiotem dofinansującym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę o dofinansowanie. W przygotowaniu ostatnie dokumentacje projektowe i przetarg. Dokonano zmiany użytków gruntowych. Po ujawnieniu tych zmian w zasobach geodezyjnych pozyskane zostaną aktualne mapy zasadnicze i możliwe będzie złożenie zgłoszeń robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Po uzyskaniu zgłoszeń rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót. W miarę napływu materiałów (zaktualizowanych pod kątem użytków gruntowych map, uzgodnień) składane są kolejne zgłoszenia robót. Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. **Pierwsze postępowanie zakończyło się bez wyboru wykonawcy. W przygotowaniu drugie postępowanie.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Trwa weryfikacja złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W celu usprawnienia realizacji remonty podzielono na trzy zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi – remonty wielkopowierzchniowe i Inne roboty remontowe. Zakresy robót będą sukcesywnie przekazywane wykonawcom w miarę potrzeb z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Trwa wyznaczanie zakresów remontów bieżących. Przekazanie zakresu remontów wielkopowierzchniowych nastąpi w połowie kwietnia i wtedy z wykonawcą ustalony zostanie wstępny harmonogram robót. Przekazano wykonawcom zakres remontów cząstkowych oraz wykaz dróg do remontów wielkopowierzchniowych. Remonty cząstkowe trwają natomiast wykonanie pierwszych remontów wielkopowierzchniowych przewidziano wstępnie w maju. W trakcie remonty wielkopowierzchniowe ul. Krzywej w Kobielicach oraz ul. Wiosennej w Suszcu. W przygotowaniu kolejne drogi. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Akacyjowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do posesji nr 2 o łącznej długości około 455mb. W trakcie remont wielkopowierzchniowy ul. Potoczek w Mizerowie. **Zakończono remont ul. Potoczek w Mizerowie. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Napieralskiego w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji nr 10, ul. Królówka w Suszcu od posesji nr 4 do posesji nr 14 i ul. Tęczowej w Rudziczce na odcinku od posesji nr 37 do posesji nr 52. W przygotowaniu kolejne remonty.**

3. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

3a) Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Dębowej w zakresie obejmującym odwodnienie rejonu skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2026r. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 22.04.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 21.09.2026 roku, a koszt robót zgodnie z umową wynosi 424.509,21 zł. Przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w tym m.in. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca zamówił materiały kanalizacyjne. Wstępnie planowane rozpoczęcie robót budowlanych na przełomie lipca i sierpnia. **Wykonana została kanalizacja deszczowa. Trwają roboty związane z wykonaniem konstrukcji drogi. W celu zapewnienia spływu wody zlecono czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej będącej odbiornikiem wody z budowanej kanalizacji deszczowej. Ze względu na wykrycie nieszczelności tej kanalizacji konieczny stał się jej remont (wymiana) na odcinku o długości 65mb. Roboty te spowodowały opóźnienie w realizacji robót głównych w związku z czym wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu zakończenia o 14 dni czyli o okres niezbędny na wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji.**

3b) W zakresie przebudowy ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano do dnia 27.03.2026r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po

9. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Trwają prace projektowe. Trwają ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu zgłoszenie robót. Złożono zgłoszenie robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Trwa procedowanie złożonego zgłoszenia robót. Wykonawca prac projektowych złożył niezbędne wyjaśnienia i uzupełnienia. Niezależnie od powyższego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w najbliższych tygodniach wykona przebudowę sieci gazowej w ciągu ul. Stawowej, co było warunkiem możliwości przebudowy drogi. Uzyskano zgłoszenie robót. W trakcie realizowana przez PSG przebudowa gazociągu kolidującego z drogą. **Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

10. Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2026 roku. Trwają prace projektowe. Pozyskano ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa jego weryfikacja. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót. **Złożono wniosek o zabezpieczenie środków na realizację robót. Równocześnie pozyskano mapę do celów projektowych w zakresie kolejnego odcinka ul. Kruczej – odcinek boczny. W najbliższym czasie rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych w tym zakresie.**

11. Projektowanie i przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, w oparciu o którą określono zakres prac projektowych – w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy tych prac. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 18.12.2026r. **Trwają prace projektowe.**

12. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszcu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy prac projektowych. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 30.09.2026r. **Trwają prace projektowe.**

13. Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2026 roku. **Trwają prace projektowe.**

14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu (Rudziczce)

Trwa regulacja spraw własnościowych. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano 50% udziałów w działce niezbędnej pod drogę. Po nabyciu drugiej połowy udziałów wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Sfinalizowano wykup terenu pod drogę. W przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych – w przygotowaniu stosowna umowa. Założono termin opracowania projektu do dnia 30.11.2026r. **Trwają prace projektowe.**

15. Przebudowa ul. Krętej w Kryrach

Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy prac projektowych, która z uwagi na wstępnie szacowany czas trwania fazy projektowej, głównie uzależnionej od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Nieradka, zostanie uruchomiona po zabezpieczeniu środków na 2027 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. W trakcie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. **W połowie września pozyskano mapę do celów projektowych co umożliwi przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych.**

16. Projektowanie i budowa odcinka ul. Spokojnej w Kryrach

Trwa przygotowanie do regulacji spraw własnościowych w celu pozyskania terenu pod drogę. Wydzielono działkę pod drogę. W trakcie procedura nabycia działki niezbędnej pod drogę. Zlecono wykonanie

8. Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów pożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Przewidziano termin realizacji na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca wykonał inwentaryzację stolarki okiennej podlegającej wymianie w ramach zadania co umożliwiło mu zlecenie produkcji nowej stolarki. Wstępnie planowane rozpoczęcie robót w połowie maja. Trwa wymiana stolarki okiennej w miarę udostępniania pomieszczeń przez szkołę. W nadchodzącym tygodniu przewidziano obróbkę zamontowanych okien. Wymieniono stolarkę okienną wraz z robotami wykończeniowymi w pomieszczeniach udostępnionych przez szkołę. Realizacja pozostałego zakresu robót zgodnie z ustaleniami po zakończeniu roku szkolnego. **Dobiegają końca roboty budowlane związane z realizacją inwestycji.**

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie

Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku. Trwają roboty związane z ociepleniem dachu. Roboty budowlane zakończono i odebrano. Trwają roboty związane z wykonaniem okładziny głównych schodów wejściowych. Roboty w zakresie remontu schodów zakończono i odebrano.

10. Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec

Trwają prace projektowe w zakresie adaptacji części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. **Trwa analiza opracowanej dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

11. Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. Przeprowadzono niezbędną wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Wykonano rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy magazynu w formule projektuj i buduj. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert – trwa ich analiza. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano stosowną umowę. Wykonawca opracował dokumentację techniczną oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę. **Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty fundamentowe.**

12. Zakup i zabudowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy ul. Wyzwolenia 279 w Mizerowie

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła szacowany koszt dokumentacji. W związku z powyższym w przygotowaniu drugie postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. **Trwa drugie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót.**

13. Budowa zaplecza magazynowo-garażowego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Suszcu

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy i wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zaplecza magazynowo-garażowego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Suszcu przy ul. Ogrodowej w rejonie siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w formule projektuj i buduj. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie gminy w związku z czym zakończono postępowanie bez wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto drugie postępowanie w tym zakresie. **Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę.**
