

Realizacja robót

Stan na dzień 22.10.2026 roku

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa z podmiotem dofinansującym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę o dofinansowanie. W przygotowaniu ostatnie dokumentacje projektowe i przetarg. Dokonano zmiany użytków gruntowych. Po ujawnieniu tych zmian w zasobach geodezyjnych pozyskane zostaną aktualne mapy zasadnicze i możliwe będzie złożenie zgłoszeń robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Po uzyskaniu zgłoszeń rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót. W miarę napływu materiałów (zaktualizowanych pod kątem użytków gruntowych map, uzgodnień) składane są kolejne zgłoszenia robót. Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie zakończyło się bez wyboru wykonawcy. W przygotowaniu drugie postępowanie. **W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta - trwa jej weryfikacja.**

2. Remont cząstkowy dróg gminnych

Trwa weryfikacja złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W celu usprawnienia realizacji remonty podzielono na trzy zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi – remonty wielkopowierzchniowe i Inne roboty remontowe. Zakresy robót będą sukcesywnie przekazywane wykonawcom w miarę potrzeb z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Trwa wyznaczanie zakresów remontów bieżących. Przekazanie zakresu remontów wielkopowierzchniowych nastąpi w połowie kwietnia i wtedy z wykonawcą ustalony zostanie wstępny harmonogram robót. Przekazano wykonawcom zakres remontów cząstkowych oraz wykaz dróg do remontów wielkopowierzchniowych. Remonty cząstkowe trwają natomiast wykonanie pierwszych remontów wielkopowierzchniowych przewidziano wstępnie w maju. W trakcie remonty wielkopowierzchniowe ul. Krzywej w Kobielicach oraz ul. Wiosennej w Suszcu. W przygotowaniu kolejne drogi. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Akacyjowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do posesji nr 2 o łącznej długości około 455mb. W trakcie remont wielkopowierzchniowy ul. Potoczek w Mizerowie. Zakończono remont ul. Potoczek w Mizerowie. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Napieralskiego w Rudzicze na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji nr 10, ul. Królówka w Suszcu od posesji nr 4 do posesji nr 14 i ul. Tęczowej w Rudzicze na odcinku od posesji nr 37 do posesji nr 52. W przygotowaniu kolejne remonty. **Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Wysokiej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do posesji nr 14. Przekazano wykonawcy zakres remontów bieżących.**

3. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

3a) Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Dębowej w zakresie obejmującym odwodnienie rejonu skrzyżowania z ul. Ks. Żydka. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 26.03.2026r. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 22.04.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 21.09.2026 roku, a koszt robót zgodnie z umową wynosi 424.509,21 zł. Przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w tym m.in. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca zamówił materiały kanalizacyjne. Wstępnie planowane rozpoczęcie robót budowlanych na przełomie lipca i sierpnia. Wykonana została kanalizacja deszczowa. Trwają roboty związane z wykonaniem konstrukcji drogi. W celu zapewnienia spływu wody zlecono czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej będącej odbiornikiem wody z budowanej kanalizacji deszczowej. Ze względu na wykrycie nieszczelności tej kanalizacji konieczny stał się jej remont (wymiana) na odcinku o długości 65mb. Roboty te spowodowały opóźnienie w realizacji robót głównych w związku z czym wykonawca wystąpił o wydłużenie

terminu zakończenia o 14 dni czyli o okres niezbędny na wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji. **Roboty zakończono i odebrano.**

3b) W zakresie przebudowy ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano do dnia 27.03.2026r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu decyzji Wykonawca przekaże dokumentację projektowo-kosztorysową. Jednostka projektowa przekazała dokumentację projektowo-kosztorysową.

4. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Składanie ofert przewidziano do dnia 10.04.2026r. Trwa weryfikacja złożonych ofert i wybór inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszej dekadzie maja. W dniu 30.04.2026 roku podpisano umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego po czym w dniu 07.05.2026 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w tym m.in. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca przekazał informację, że planuje rozpocząć roboty budowlane po zakończeniu roku szkolnego tj. na przełomie czerwca i lipca. Wykonawca wytyczył przebieg kanalizacji deszczowej i rozpoczął roboty w zakresie jej budowy. Trwają roboty budowlane. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz chodnik na odcinku od ronda do przedszkola – trwają roboty wykończeniowe w tym zakresie. Po zakończeniu tego etapu wykonawca przejdzie na roboty na pozostałym odcinku drogi. **Trwają roboty na odcinku od przedszkola do skrzyżowania z ul. L. Witoszy. Zakończono roboty kanalizacyjne na tym odcinku i trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem pod budowę chodnika.**

5. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót. Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót – etap sprawdzania złożonych ofert. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 22.04.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 28.08.2026 roku, a koszt robót zgodnie z umową wynosi 109.186,73 zł. Wykonawca uzyskał zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz rozpoczął roboty kanalizacyjne. Trwają roboty budowlane. Wykonawca wykonał roboty kanalizacyjne, ciek korytkowy oraz pobocze z kruszywa. Trwają roboty w zakresie ukształtowania skarp i przygotowania do odtworzenia nawierzchni. Roboty zakończono i odebrano.

6. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu

Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej. **Ze względu na warunki wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich konieczne jest zaliczenie ul. Żwirowej do kategorii dróg publicznych (stosowna uchwała w przygotowaniu) aby możliwe było zaprojektowanie przedmiotowego zjazdu jako skrzyżowania.**

7. Projektowanie i przebudowa ul. Nierad w Kryrach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla I etapu. Zaktualizowano kosztorys inwestorski – wyodrębniono z całego projektu I etap robót, tj. odcinek o długości około 590mb. Przekazano dokumentację przetargową do Biura Zamówień Publicznych w celu przygotowania postępowania przetargowego. Wyłoniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy przewidziano na dzień 24.03.2026 roku. Termin realizacji przewidziano na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 31.03.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 31.08.2026 roku, a koszt robót podstawowych zgodnie z umową wynosi 233.184,42 zł. W związku uzyskaniem w postępowaniu przetargowym korzystnej oferty na realizację robót dla I etapu, a co za tym idzie pojawienie się oszczędności względem planu budżetowego dla tego zadania, w przygotowaniu postępowanie w zakresie robót uzupełniających zwiększających zakres robót. Trwają roboty budowlane. Wystąpiono do wykonawcy z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację robót uzupełniających. Zawarto umowę na realizację

robót uzupełniających. Wykonawca na odcinku objętym głównym zamówieniem oraz na odcinku objętym zamówieniem uzupełniającym wykonał warstwy konstrukcyjne i warstwę wiążącą. Obecnie trwa przygotowanie pod wykonanie warstwy ścieralnej. Roboty zakończono i odebrano. W trakcie opracowania projekt stałej organizacji ruchu na przebudowanym odcinku drogi.

8. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach

Trwają formalności związane z przygotowaniem wykupu drugiej działki wydzielonej pod drogę. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

9. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszczu

Trwają prace projektowe. Trwają ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu zgłoszenie robót. Złożono zgłoszenie robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Trwa procedowanie złożonego zgłoszenia robót. Wykonawca prac projektowych złożył niezbędne wyjaśnienia i uzupełnienia. Niezależnie od powyższego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w najbliższych tygodniach wykona przebudowę sieci gazowej w ciągu ul. Stawowej, co było warunkiem możliwości przebudowy drogi. Uzyskano zgłoszenie robót. W trakcie realizowana przez PSG przebudowa gazociągu kolidującego z drogą. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. **Trwa ocena formalna złożonego wniosku o dofinansowanie.**

10. Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.06.2026 roku. Trwają prace projektowe. Pozyskano ostatnie uzgodnienia. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa jego weryfikacja. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robót. Złożono wniosek o zabezpieczenie środków na realizację robót. Równocześnie pozyskano mapę do celów projektowych w zakresie kolejnego odcinka ul. Kruczej – odcinek boczny. W najbliższym czasie rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy prac projektowych w tym zakresie. **Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na odcinku głównym ul. Kruczej, inspektora nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami oraz wykonawcę prac projektowych dla budowy odcinka bocznego ul. Kruczej, z którymi podpisano stosowne umowy.**

11. Projektowanie i przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych, w oparciu o którą określono zakres prac projektowych – w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy tych prac. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 18.12.2026r. Trwają prace projektowe.

12. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszczu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy prac projektowych. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Założono termin realizacji do dnia 30.09.2026r. Trwają prace projektowe. **Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.**

13. Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 19.02.2026 roku podpisano umowę. Założono termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2026 roku. Trwają prace projektowe.

14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszczu (Rudziczce)

Trwa regulacja spraw własnościowych. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Pozyskano 50% udziałów w działce niezbędnej pod drogę. Po nabyciu drugiej połowy udziałów w szczególności zostanie

procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Sfinalizowano wykup terenu pod drogę. W przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych – w przygotowaniu stosowna umowa. Założono termin opracowania projektu do dnia 30.11.2026r. Trwają prace projektowe.

15. Przebudowa ul. Krętej w Kryrach

Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy prac projektowych, która z uwagi na wstępnie szacowany czas trwania fazy projektowej, głównie uzależnionej od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie ciekłu Nieradka, zostanie uruchomiona po zabezpieczeniu środków na 2027 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. W trakcie procedury wyboru wykonawcy prac projektowych. W połowie września pozyskano mapę do celów projektowych co umożliwia przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych. **Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym podpisano stosowną umowę.**

16. Projektowanie i budowa odcinka ul. Spokojnej w Kryrach

Trwa przygotowanie do regulacji spraw własnościowych w celu pozyskania terenu pod drogę. Wydzielono działkę pod drogę. W trakcie procedury nabycia działki niezbędnej pod drogę. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. W połowie września pozyskano mapę do celów projektowych co umożliwia przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych. **Trwa procedura wyboru wykonawcy prac projektowych.**

Inwestycje kubaturowe

1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

W czwartym postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Wyłoniono wykonawców robót w zakresie budowy małej architektury oraz nasadzeń, z którymi w dniu 03.02.2026 roku podpisano umowy. Założono termin realizacji do dnia 30.06.2026 roku. Przeniesiona została lokomotywa. Wykonawca przygotował fundament pod wiatę oraz rozpoczął jej montaż. Zamówione zostały urządzenia. Trwają roboty budowlane. Wykonano część robót nawierzchniowych. Trwają roboty wykończeniowe i przygotowanie do odbioru. Roboty zakończono i odebrano.

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania części obiektu do wymagań p.poż. i adaptacji części budynku zajmowanego przez Gminny Zespół Usług Wspólnych. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu

Trwają roboty budowlane w zakresie drenażu oraz izolacji fundamentów budynku. Roboty budowlane zakończono i odebrano. Ze względu na zły stan budynku wykonano przegląd stanu technicznego. W przygotowaniu zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej.

4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy

Trwają prace projektowe w zakresie dostosowania obiektu do wymagań p.poż., adaptacji pomieszczeń oraz budowy windy. W przygotowaniu dokumentacja do złożenia na pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach

Trwają prace projektowe termomodernizacji części budynku obejmującej salę wraz z zapleczem kuchennym. W związku z koniecznością zamiany źródła ciepła złożono wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa ze względu na brak możliwości technicznych dostawy gazu nie wydaje warunków technicznych dla nowych przyłączy. Złożony przez projektanta wniosek został rozpatrzony negatywnie w związku z powyższym konieczne stało się zaprojektowanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu zasilenia nowego kotła. Trwają prace projektowe rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu. **Złożono zgłoszenie robót w zakresie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej.**

6. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce

Trwają prace projektowe w zakresie termomodernizacji budynku. Prace projektowe są na ukończeniu. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z funduszy europejskich (ZIT). Odebrano dokumentację projektową.

7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu

Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano z nim umowę. Przekazano wykonawcy teren robót. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami w celu przedstawienia planów realizacji zadania przez wykonawcę. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy, wykonał niezbędne wygradzenia, rozstawił rusztowania oraz wykonał inwentaryzację stolarki okiennej podlegającej wymianie. Trwają roboty budowlane. Wymieniono stolarkę okienną. W przygotowaniu podłoże pod warstwy elewacyjne. **Trwają roboty wykończeniowe i przygotowanie do odbioru.**

8. Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów pożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęły oferty w granicach zabezpieczonych w budżecie środków. Trwa ich weryfikacja. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Przewidziano termin realizacji na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca wykonał inwentaryzację stolarki okiennej podlegającej wymianie w ramach zadania co umożliwiło mu zlecenie produkcji nowej stolarki. Wstępnie planowane rozpoczęcie robót w połowie maja. Trwa wymiana stolarki okiennej w miarę udostępniania pomieszczeń przez szkołę. W nadchodzącym tygodniu przewidziano obróbkę zamontowanych okien. Wymieniono stolarkę okienną wraz z robotami wykończeniowymi w pomieszczeniach udostępnionych przez szkołę. Realizacja pozostałego zakresu robót zgodnie z ustaleniami po zakończeniu roku szkolnego. Dobiegają końca roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. **Roboty zakończono i odebrano.**

9. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Mizerowie

Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku. Trwają roboty związane z ociepleniem dachu. Roboty budowlane zakończono i odebrano. Trwają roboty związane z wykonaniem okładziny głównych schodów wejściowych. Roboty w zakresie remontu schodów zakończono i odebrano.

10. Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec

Trwają prace projektowe w zakresie adaptacji części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Trwa analiza opracowanej dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. **Uzyskano opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przygotowanie dokumentacji do złożenia w wydziale architektury.**

11. Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rudziczce

Pozyskano mapę do celów projektowych. Przeprowadzono niezbędną wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Wykonano rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy magazynu w formule projektuj i buduj. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert – trwa ich analiza. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano stosowną umowę. Wykonawca opracował dokumentację techniczną oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty fundamentowe. **Wykonano płytę fundamentową. Trwa montaż konstrukcji.**

12. Zakup i zabudowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy ul. Wyzwolenia 279 w Mizerowie

Pozyskano mapę do celów projektowych. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła szacowany koszt dokumentacji. W związku z powyższym w przygotowaniu drugie postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Trwa drugie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. **Ze względu na fakt,**

że oferty w kolejnych postępowaniach znacznie przekraczają kwotę dofinansowania i pulę zabezpieczonych na ten cel środków zadanie zaniechano.

13. Budowa zaplecza magazynowo-garażowego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Suszcu

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy i wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zaplecza magazynowo-garażowego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Suszcu przy ul. Ogrodowej w rejonie siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w formule projektuj i buduj. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie gminy w związku z czym zakończono postępowanie bez wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto drugie postępowanie w tym zakresie. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. **Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę.**

Inwestycje liniowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry

Trwa proces concyliacyjny przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej, którego celem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec a wykonawcą robót w zakresie roszczeń wykonawcy z tytułu wydłużenia terminu realizacji robót. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie wybudowanej sieci. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozesłano pisma informujące mieszkańców Kryr o możliwości i konieczności podłączenia do kanalizacji sanitarnej. **Trwają przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.**

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

Ze względu na problemy z realizacją robót na istniejącej części oczyszczalni wydłużono termin realizacji robót do dnia 31.03.2026 roku. Trwa proces rozruchowy obiektu. Roboty zakończono i odebrano. Trwa przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Trwa weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej. W przygotowaniu dokumentacja do zgłoszenia do użytkowania.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych. Inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Obecnie wykonawca finalizuje prace projektowe i przygotowuje zgłoszenie robót. Wykonawca złożył zgłoszenie robót. Trwa jego weryfikacja i uzupełnienia. Zlecono wydzielenie geodezyjne działki pod przepompownię ścieków w Mizerowie. Uzyskano zgłoszenie robót. Wykonawca przystąpił do prac logistycznych, a rozpoczęcie robót planuje w trzeciej dekadzie września. **Trwają roboty budowlane. Wykonana została część kanalizacji tłocznej oraz fragment kanalizacji grawitacyjnej. Wykonano roboty przygotowawcze pod zabudowę zbiornika przepompowni ścieków.**

4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

Trwają prace projektowe.

WÓJT

Marian Pawlas