



---

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

za I półrocze 2022 roku

WÓJT GMINY SUSZEC

---

SIERPIEŃ 2022









## **2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suszec na dzień 30.06.2022 r.**

Niniejsza informacja sporządzona została w oparciu o art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (zwanej dalej ustawą). Zgodnie z jego treścią zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej w ustawowym terminie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suszec na lata 2022-2031 została uchwalona w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwałą XL/351/2021 Rady Gminy Suszec. W I półroczu 2022 r. część zasad prognozowania dochodów uległa zmianie tj. zwiększono poziom wzrostu dochodów bieżących w roku 2023 z 4,6% PKB na 5% PKB oraz w latach 2025-2031 z poziomu 5% PKB na 5,5% PKB. W przypadku wydatków, przychodów oraz rozchodów założenia nie uległy modyfikacji. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane w okresie od stycznia do końca czerwca 2022 r. wynikały przede wszystkim ze zmian dokonanych w budżecie Gminy Suszec w analogicznym okresie.

Na uwagę zasługuje fakt pogorszenia się wyniku budżetu Gminy Suszec wykazanego w pozycji 3 WPF na lata 2021 – 2031 poprzez wzrost planowanego deficytu o kwotę 1 168 113,65 zł do poziomu 18 121 623,85 zł. Główną przyczyną wzrostu deficytu w I półroczu 2022 r. było zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 082 597,26 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3 209 597,26 zł i wydatków majątkowych o kwotę 873 000,00 zł. Stosunkowo wysoki wzrost poziomu wydatków został zniwelowany przez wzrost planowanych dochodów budżetu o kwotę 2 914 483,61 zł, z tego wzrost dochodów bieżących o 2 850 049,61 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 64 434,00 zł. W zakresie dochodów bieżących nastąpił wzrost planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 425 643,00 zł, wzrost dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1 992 455,44 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 431 951,17 zł. W przypadku planowanych dochodów majątkowych zwiększono kwotę dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Niekorzystna zmiana budżetu w roku 2022 oraz wzrost planowanych wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy poskutkowało koniecznością uwzględnienia w latach 2023-2025 kwot pożyczek niezbędnych do pokrycia planowanych deficytów.

W pierwszym półroczu 2022 r. zachowana została relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki w okresie objętym prognozą nie mogą być większe niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat. Tu warto zaznaczyć, że po uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2021 nastąpiła poprawa wartości dopuszczalnego limitu zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wykazanego w pozycji 8.3.1 prognozy finansowej. W tym miejscu warto nadmienić, iż w okresie od stycznia do końca czerwca 2022 r. nastąpił wzrost poziomów kwot długu wykazanych w pozycji 6 WPF na lata 2023 – 2031 w związku ze potrzebą zaciągnięcia przez Gminę Suszec pożyczek w latach 2023-2025 na pokrycie deficytów budżetowych prognozowanych w tychże latach.

Jednocześnie w całym okresie objętym prognozą zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8 ustawy.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w roku 2022, bez uwzględnienia nadwyżki budżetowej i wolnych środków, zmniejszyła się w stosunku do kwoty ustalonej na początku roku 2022 o wartość 359 547,65 zł i na dzień 30.06.2022 r. wyniosła -2 678 961,20 zł. W kolejnych latach 2023 – 2031 różnica ta ulega systematycznemu powiększaniu i jej wysokość kształtuje się na dopuszczalnym i zarazem bezpiecznym poziomie.

## 3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>61 848 034,23</b>	<b>24 898 834,37</b>	<b>4 861 104,60</b>	<b>3 954 204,66</b>	<b>2 807 355,42</b>	<b>1 864 554,00</b>	<b>1 098 828,98</b>	<b>785 501,74</b>	<b>40 270 383,77</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 474 738,60	1 920 325,79	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	3 038 095,79
1.b	- wydatki majątkowe				57 373 295,63	22 978 508,58	4 637 550,60	3 730 650,66	2 583 801,42	1 641 000,00	875 274,98	785 501,74	37 232 287,98
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>5 011 584,10</b>	<b>3 568 281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 281,99</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 745 568,60	1 255 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 452,79
1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+. Cel: pielęgnacja europejskiego dziedzictwa oraz rozwój kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWICACH	2019	2022	87 573,20	69 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 432,01
1.1.1.2	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminie Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2021	2022	1 657 995,40	1 186 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 020,78
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 266 015,50	2 312 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 829,20
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	2 786 709,10	1 833 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 522,80
1.1.2.2	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	479 306,40	479 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 306,40
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:</b>				<b>56 836 450,13</b>	<b>21 330 552,38</b>	<b>4 861 104,60</b>	<b>3 954 204,66</b>	<b>2 807 355,42</b>	<b>1 864 554,00</b>	<b>1 098 828,98</b>	<b>785 501,74</b>	<b>36 702 101,78</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 729 170,00	664 873,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	1 782 643,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	505 338,00	168 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 446,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	1 341 324,00
1.3.1.3	Program "Laboratoria Przyszłości" Cel: budowa wśród uczniów kompetencji przyszłości	GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU	2021	2022	435 400,00	272 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 873,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				54 107 280,13	20 665 679,38	4 637 550,60	3 730 650,66	2 583 801,42	1 641 000,00	875 274,98	785 501,74	34 919 458,78
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	8 292 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	743 161,29	0,00	0,00	0,00	1 223 161,29
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	500 000,00	10 000,00	10 000,00	230 000,00	201 698,43	0,00	0,00	0,00	451 698,43



1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2028	550 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	81 200,01	531 200,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	230 000,00	76 962,00	100 000,00	756 962,00
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2025	1 765 000,00	10 000,00	0,00	0,00	294 441,70	0,00	0,00	0,00	304 441,70
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2026	625 000,00	50 000,00	50 000,00	290 459,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	590 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	404 114,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2023	2 099 637,43	1 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobieliicach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	970 102,15	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.10	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2024	446 853,28	0,00	0,00	152 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.11	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	363 977,33	30 163,44	33 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,46
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2024	2 627 767,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2023	776 856,00	0,00	234 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 951,95
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	224 554,56	131 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 563,52
1.3.2.15	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2023	774 474,00	100 382,58	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 382,58
1.3.2.16	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2024	655 000,00	50 000,00	100 000,00	497 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	647 495,12
1.3.2.17	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	715 015,98	100 000,00	532 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 401,63
1.3.2.18	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2024	200 000,00	0,00	5 000,00	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98 957,61

1.3.2.19	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	54 593,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2027	965 000,00	68 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	144 011,25	0,00	962 011,25
1.3.2.21	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	12 500 000,00	8 484 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 606,23
1.3.2.22	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	232 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.23	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	7 501 954,00	6 953 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00
1.3.2.26	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2028	1 500 000,00	100 000,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	654 301,73	604 301,73	1 436 487,96
1.3.2.27	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2024	807 458,60	408 104,04	0,00	39 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	447 997,21
1.3.2.28	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	1 000 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	426 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.30	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	450 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	217 754,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	120 000,00	20 000,00	50 000,00	45 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 755,95
1.3.2.33	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	72 610,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	120 000,00	17 762,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,55
1.3.2.35	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



#### **4. Informacja z realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku.**

##### 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

###### 1.1.1.1 Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+

Projekt unijny koordynowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach. Plan wydatków ustalony na rok 2022 wynosi 69 432,01 zł. W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z realizacją projektu.

###### 1.1.1.2 Projekt pn. "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt unijny koordynowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu. Plan wydatków bieżących ustalony na rok 2022 wynosi 1 186 020,78 zł. W I półroczu wystąpiły wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 419 117,35 zł.

###### 1.1.2.1 Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną

W I półroczu 2022 roku wykonano wiatę tymczasowego magazynowania odpadów w kontenerach, zamontowano balustrady, wykonano płyty betonowe pod kontenery oraz wykonano nawierzchnie drogowe wraz z podbudowami. Opracowano dokumentację projektową przebudowy fragmentu kablowej sieci energetycznej średniego napięcia oraz zabezpieczenia przyłącza energetycznego niskiego napięcia kolidujących z budową jednego ze zjazdów a następnie wykonano roboty budowlane w tym zakresie. Zabudowano lampy oświetleniowe na całym obiekcie oraz zamocowano panele fotowoltaiczne na wiacie. Zabudowano kontener socjalny. Wybudowano przyłączy wodociągowe do obiektu, wykonano ogrodzenie terenu, zabudowano kontenery do składowania odpadów biologicznych i niebezpiecznych, skonfigurowano i uruchomiono wagę samochodową. Roboty zakończono i odebrano w dniu 09.05.2022 r. Wykonano przyłączy światłowodowe do obiektu. Trwa przygotowanie do zgłoszenia obiektu do użytkowania. W I półroczu 2022 r. wystąpiły wydatki związane z realizacją projektu unijnego w wysokości 1 813 157,78 zł.

###### 1.1.2.2 Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 407 410,44 zł. W dniu 06.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót tj. firmą „SOL INWESTYCJE Sp. z o. o.” z siedzibą w Tychach, opiewającą na kwotę 853 139,49 zł (łącznie wydatki w ramach projektu unijnego i wydatki poza tym projektem). Termin realizacji robót wyznaczono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

##### 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W Gminie Suszec tego typu programy, projekty lub zadania nie występują.

##### 1.3. Programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b.

###### 1.3.1.1 Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023

W I półroczu 2022 r. wydatki związane z dofinansowaniem na Komunikację Lokalną Gminną Suszec w latach 2020-2023 wyniosły 71 305,02 zł.

### 1.3.1.2 Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2

W I półroczu 2022 r. wydatki związane z dofinansowaniem linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2 wyniosły 117 835,02 zł.

### 1.3.1.3 Program "Laboratoria Przyszłości"

W I półroczu 2022 r. wydatki związane z realizacją programu wyniosły 142 568,00 zł

### 1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Kryrach oraz drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej w Suszcu w łącznej kwocie 524,00 zł. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w kwocie 2 850 000,00 zł.

### 1.3.2.2 Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

### 1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

### 1.3.2.4 Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

### 1.3.2.5 Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

### 1.3.2.6 Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

Ze względu na nieregulowane sprawy własnościowe (spadkowe) części ul. Stawowej trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych przebudowy drogi na zasadach ustawy z 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawy drogowej”. Ponadto w ramach modernizacji sieci wodociągowej planowana jest przebudowa infrastruktury wodociągowej kolidującej z drogą w tym m.in. komory znacznie ograniczającej możliwości lokalizacyjne drogi. Po wykonaniu tej przebudowy możliwe będzie wytyczenie prostoliniowo trasy drogi i zachowania jej jednakowych parametrów na całej długości bez konieczności zawężania szerokości jezdni w tym miejscu. Uzyskanie właściwych parametrów drogi umożliwi również planowana przez Polską Spółkę Gazownictwa między innymi w rejonie ul. Stawowej przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

### 1.3.2.7 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.8 Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

W marcu 2022 roku wyłoniono wykonawcę robót i podpisano z nim umowę. Założono termin realizacji na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty wykonuje firma „FARO” Franciszek Oczadło z Orzesza, a ich wartość zgodnie z ofertą wynosi 1 990 037,79 zł. W I półroczu 2022 roku wykonawca rozpoczął roboty ziemne oraz przystąpił do wykonania przyłączy. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.9 Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach

W sierpniu 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, z którym w dniu 24.08.2021 roku podpisano umowę. Prace w tym zakresie ukończono w I półroczu 2022 r. Dodatkowo wykonano koncepcję rozbudowy budynku szkolnego na podstawie, której zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach przy ul. Topolowej 42 o dwa pełne oddziały przedszkolne”. Termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31.01.2023 r. Łączny koszt inwestycji w I półroczu 2022 roku wyniósł 496 793,73 zł.

#### 1.3.2.10 Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.11 Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.12 Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.13 Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.14 Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną

W I półroczu 2022 roku wykonano wiatę tymczasowego magazynowania odpadów w kontenerach, zamontowano balustrady, wykonano płyty betonowe pod kontenery oraz wykonano nawierzchnie drogowe wraz z podbudowami. Opracowano dokumentację projektową przebudowy fragmentu kablowej sieci energetycznej średniego napięcia oraz zabezpieczenia przyłącza energetycznego niskiego napięcia kolidujących z budową jednego ze zjazdów a następnie wykonano roboty budowlane w tym zakresie. Zabudowano lampy oświetleniowe na całym obiekcie oraz zamocowano panele fotowoltaiczne na wiacie. Zabudowano kontener socjalny. Wybudowano przyłączy wodociągowe do obiektu, wykonano ogrodzenie terenu, zabudowano kontenery do składowania odpadów biologicznych i niebezpiecznych, skonfigurowano i uruchomiono wagę samochodową. Roboty zakończono i odebrano w dniu 09.05.2022 r. Wykonano przyłączy światłowodowe do obiektu. Trwa przygotowanie do zgłoszenia obiektu do użytkowania. W I półroczu 2022 r. wystąpiły wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, pomijając wydatki wykonane w ramach projektu unijnego, w wysokości 101 870,76 zł.

#### 1.3.2.15 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.16 Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.17 Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej budowy 48 lamp oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Uzyskano promesę dofinansowania w tym zakresie. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.18 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.19 Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.20 Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.21 Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Trwają roboty budowlane związane z budową przedszkola. Trwają czynności odbiorowe i przygotowanie do zgłoszenia obiektu do użytkowania. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 5 684 887,02 zł.

#### 1.3.2.22 Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu

W grudniu 2021 roku wyłoniono wykonawcę prac projektowych, który jednak odstąpił od podpisania umowy. W drugim postępowaniu przeprowadzonym w maju 2022 roku wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekroczyła pułę środków zabezpieczonych w budżecie, w związku z czym procedurę zakończono bez wyboru wykonawcy. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.23 Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.24 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. W lutym 2022 roku zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm: BEN-BUD Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Gajowa 68 – LIDER KONSORCJUM, BEN-BUD Janusz Benisz 44-240 Żory, ul. Gajowa 68 – PARTNER KONSORCJUM za kwotę 5 862 428,16 zł. Póki co roku wykonawca wykonał roboty ziemne i przystąpił do robót fundamentowych. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.25 Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.26 Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z III edycji Programu Inwestycji Strategicznych na miejscowości popegeerowskie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 2 450 000,00 zł. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku przywieziono humus. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 58 992,83 zł.

#### 1.3.2.27 Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 407 410,44 zł. W dniu 06.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót tj. firmą „SOL INWESTYCJE Sp. z o. o.” z siedzibą w Tychach, opiewającą na kwotę 853 139,49 zł (łącznie wydatki w ramach projektu unijnego i wydatki poza tym projektem). Termin realizacji robót wyznaczono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.28 Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

W I półroczu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.29 Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu polegającej na zabudowie barier ochronnych w rejonie stawu, który następnie został wprowadzony. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 10 148,86 zł.

#### 1.3.2.30 Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.31 Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie

We wrześniu 2021 roku przeprowadzono drugie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce. Umowy na wykonanie robót oraz nadzór nad nimi zawarto w dniu 12.10.2021 roku. Roboty zakończono i odebrano w dniu 01.04.2022r., a ich koszt wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 197 639,14 zł. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 197 639,14 zł.

#### 1.3.2.32 Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

W styczniu 2022 roku podpisano akt notarialny kupna działki nr 4168/353 w związku z czym przystąpiono do przygotowania zaproszenia do składania ofert na przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 10 003,50 zł.

#### 1.3.2.33 Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Po uzyskaniu zgody na odstąpienie od obowiązku zabudowy w projektowanej drodze kanału technologicznego, wznowiono prace projektowe. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.34 Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce

Z uwagi na fakt, iż istniejąca działka drogowa jest zbyt wąska a część drogi przebiega po terenach prywatnych trwają formalności mające na celu pozyskanie gruntu pod drogę. Po pozyskaniu gruntu zlecone



zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.35 Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.36 Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.37 Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.38 Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach

Po negatywnym zaopiniowaniu projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz w świetle ustaleń ze spotkania w terenie w temacie przebudowy przedmiotowego skrzyżowania wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania celem omówienia dalszego toku postępowania i finalnie zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, powiatem Pszczyńskim i Gminą Suszec, określającego zasady współpracy, współfinansowania oraz realizacji przedmiotowej inwestycji w ujęciu globalnym obejmującym całą tarczę skrzyżowania. Równocześnie trwają starania o pozyskanie terenu zajętego pod ul. Kościelną co umożliwi zaliczenie ul. Kościelnej do kategorii dróg publicznych. Zaliczenie ul. Kościelnej do kategorii dróg publicznych jest z kolei warunkiem traktowania połączenia ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską jako skrzyżowania i nadania mu parametrów odpowiadających skrzyżowaniom. Zakończono prace projektowe bez uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie to posłuży jako koncepcja w pracach projektowych obejmujących przebudowę całego skrzyżowania, które zostaną zlecone w 2022 roku po podpisaniu trójstronnego porozumienia. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.39 Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.40 Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudzicze

Po negatywnym uzgodnieniu zamierzenia przez zarządcę sieci gazowej konieczne stało się pozyskanie gruntu pod drogę w związku z czym zlecono podział geodezyjny. W I półroczu 2022 roku wydzielono działkę oraz sporządzono operat szacunkowy. Wykup działki nastąpi w II półroczu 2022 roku po czym możliwe będzie uruchomienie procesu projektowego. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 1 800,00 zł.

#### 1.3.2.41 Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudzicze

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.42 Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.43 Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.44 Dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.45 Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.46 Zabudowa piłkochwyłów przy boisku ZSP w Mizerowie.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.47 Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice.

W I półroczu 2022 roku poniesiono pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji w wysokości 8 225,31 zł.

#### 1.3.2.48 Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.49 Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu.

Pozyskano mapę do celów projektowych oraz wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych budowy drogi. W dniu 30.06.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, których koszt zostanie poniesiony w II półroczu 2022 roku i wyniesie 6 949,50 zł. Łączny koszt inwestycji za I półrocze 2022 rok wyniósł 1 919,80 zł.

#### 1.3.2.50 Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu..

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.51 Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.52 Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu”

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

#### 1.3.2.53 Dofinansowanie zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach”

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.