

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

LOKALIZACJA: Ul. Kościelna
m. Kobielice, Gmina Suszec,
pow. pszczyński, woj. śląskie

INWESTOR: GMINA SUSZEC
Ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

OPRACOWAŁ: Jerzy Fojcik

BRANŻA: DROGOWA - ORGANIZACJA RUCHU

Rybnik, kwiecień 2013

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny:

1. Temat
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Stan istniejący
5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych
6. Uwagi

Rysunki:

- Plan orientacyjny.
- Plan sytuacyjny organizacja ruchu dla drogi ul. Kościelna w Kobielicach - Rys. nr 1

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu dla zadania pt.:
" Sporządzenie dokumentacji projektowej na realizację budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kobielice"

w tym zadanie nr 2 "Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościelnej w Kobielicach oraz w rejonie chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej"

2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr Dr/272/n/8/2013 zawarta w dniu 07.02.2013 r. w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec z siedzibą w Suszcu, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 a firmą ZEAZ Dorota Fojcik z siedzibą w Rybniku przy ul. Dzikiej Róży 42
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).
- Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- Wizja w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem organizację ruchu na czas prowadzenia robót dla budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościelnej w Kobielicach.

4. Stan istniejący.

• **Ulica Kościelna w Kobielicach** – stanowi drogę gminną, zarządzaną przez Wójta Gminy Suszec z siedzibą w Suszcu przy ul. Lipowej 1. Ul. Kościelna w Kobielicach posiada jezdnię o nawierzchni utwardzonej – ulepszonej z asfaltobetonu o szerokości 3,5 – 4,0 mb. Ulica nie posiada chodnika.

Stan techniczny drogi należy uznać jako dostateczny.

Ul. Kościelna posiada oznakowanie drogowe pionowe.

Na ul. Kościelnej zaobserwowano małe natężenie ruchu drogowego. Natężenie ruchu pieszych jest niewielkie.

Słupy, które będą przebudowywane zlokalizowane są poza poboczem drogi w pasie zieleni.

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Z uwagi na lokalizację słupów energetycznych w pasie zieleni, teren zajęcia będzie obejmować głównie pobocze.

Oznakowanie dla w/w robót obejmować będzie urządzenia bezpieczeństwa ruchu znaki U3(d), U20(a-b), oraz ostrzegawcze o robotach A14 i zawężeniu jezdni A12 (b-c). Po zrealizowaniu przebudowy jednego słupa grupa robocza będzie przechodziła do następnego. Czas trwania przebudowy jednego słupa wynosi 1-2 godz. Po wykonanych robotach będzie przywrócona istniejąca organizacja ruchu.

6. Uwagi.

Znaki pionowe określające organizację ruchu na czas prowadzenia robót na drogach gminnych należy zastosować z grupy wielkości średniej.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym są obowiązane być ubrane w odzież ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym.

Pojazdy wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym obowiązane są do wysyłania żółtych sygnałów ostrzegawczych.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu – II kw. 2014 r.