

PZ. 52800.14.2023.MSz

**Decyzja Nr 41.2023.PZ**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie**  
**z dnia 25.04.2023r.**

**w sprawie: zmiany decyzji Nr 40.2022.PZ z dnia 02.01.2023r.**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2000, 2185) ) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1969, z 2023r. poz. 240).

**postanawiam**

na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31, zmienić termin realizacji obowiązku wynikającego z decyzji Nr 40.2023.PZ z dnia 01.02.2023r., ustalając termin realizacji wyżej wymienionego obowiązku na dzień: 31.12.2024r.

**uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 735, 1491, 2052) odstąpiono od uzasadnienia.

**pouczenie**

Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa oraz art. 27 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości odwołania oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

**Otrzymują:**

- Zespół Szkolno-Przedszkolny 1x ePUAP  
ul. Nadrzeczna 31,

43-265 Mizerów

- KP PSP w Pszczynie aa.

podpisał elektronicznie:  
**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w PSZCZYNI**

- / -

st. bryg. Grzegorz Kołoczek

PZ.52800.14.2022.MSz

**Decyzja Nr 42.2022.PZ**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie**  
**z dnia 2.01.2023r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1969) oraz art.104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2000, 2185) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 9 listopada 2022r., przeprowadzonych w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31, zwanym w dalszej części obiektem,

**nakazuję**

**Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31,**

wykonanie, w ustalonym terminie, niżej wymienionych obowiązków:

1. Wyposażyć budynek w wewnętrzną instalację hydrantową DN 25, zapewniającą całkowitą ochronę obiektu oraz spełniającą wymagania przepisów.

Podstawa prawna: §19.ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r<sup>9</sup> w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami).

**Termin wykonania: 01.07.2023r.**

2. Wydzielić przeciwpożarowo pomieszczenie kotłowni gazowej.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2057), § 15 ust. 1 pkt. 3, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) w związku z §220 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz U. Dz.U. 2022 poz. 1225).

**Termin wykonania: 01.07.2023r.**

## UZASADNIENIE:

W dniu 9 listopada 2022r., na podstawie upoważnienia z dnia 3 listopada 2022r. znak: PZ.52800.14.2022.MSz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31, z których to czynności sporządzili protokół z dnia 9 listopada 2022r. znak PZ.52800.14.2022.MSz. Protokół został podpisany przez Panią Bogusławę Krutak-Gałuszka – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych, faktycznie władającym kontrolowanym obiektem, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym, pismem z dnia 1 grudnia 2022r. znak: PZ.52800.14.2022.MSz zawiadomiono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie o wszczęciu w przedmiotowej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. W trakcie postępowania strona nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań.

Wobec powyższego nakazałem wykonanie obowiązków, o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do jego treści informuję, co następuje.

Dla przedmiotowego obiektu wymagane w zakresie wyposażenia w instalację hydrantów wewnętrznych wynika z powierzchni strefy pożarowej, która przekracza 1000 m<sup>2</sup>. Podręczny sprzęt wykorzystywany jest do gaszenia pożarów w zarodku i umożliwia ugaszenia pożaru przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze PSP stwierdzili, że budynek częściowo został wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych. Wykazana kontrola stwierdziła, że instalacja nie zapewnia zasięgu na części II kondygnacji.

Instalacja hydrantowa zasilana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Stwierdzono, że przyłącze wody wykonane jest z tworzywa sztucznego przy wymogu wykonania z materiału niepalnego lub obudowy w klasie EI 60. Ponadto, nie zastosowano urządzenia zapobiegającemu niekontrolowanemu wypływowi wody (brak tzw. zaworu pierwszeństwa).

Brak hydrantów wewnętrznych umożliwiających dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku w przypadku powstania pożaru może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gaśniczych w pierwszych minutach powstania pożaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru w budynku. Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków są urządzeniem przeciwpożarowym i na podstawie § 3 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyżej rozporządzenia, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem w

odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyższe rozwiązania zamienne powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w budynku należy stosować techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych, polegające między innymi na zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy pomieszczeń. §220 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).) stanowi, że ściany wydzielające kotłownię w budynku wyposażonym w kotły gazowe o łącznej mocy powyżej 30 kW powinny spełniać wymagania klasy EI 60. Strop stanowiący wydzielenie ww. pomieszczenia powinien spełniać wymagania klasy REI 60. Ponadto klasa odporności ogniowej drzwi stanowiących zamknięcie przedmiotowego pomieszczenia nie powinna być niższa niż EI 30. Dodatkowo zgodnie z §234 ust. 3 warunków technicznych, przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego o klasie nie mniejszej niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzone w obiekcie wykazały brak wydzielenia pożarowego kotłowni CO wyposażonej w kocioł na paliwo gazowe o mocy 60 kW. Istniejące przewody instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m przechodzące przez ściany i strop wydzielenia pomieszczenia kotłowni nie zostały zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej elementów, przez które przechodzą. Ewentualny pożar w ww. pomieszczeniach, może w krótkim czasie rozprzestrzenić się na pozostałą część obiektu powodując zagrożenie dla jego użytkowników oraz może zwiększyć ewentualne straty pożarowe.

Ponieważ uchybienia wykazane w czasie kontroli naruszają bezpośrednio przepisy przeciwpożarowe, a obowiązek zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem spoczywa na osobie fizycznej, osobie prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu, w myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2057) należało orzec jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa oraz art. 27 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w terminie 14 dni od dnia

jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości odwołania oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

*podpisał elektronicznie: Komendant  
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Pszczynie  
st. bryg. Grzegorz Kołoczek*

Obtymują:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny (ePUAP)  
43-265 Mizerów  
ul. Nadrzeczna 31

- KP PSP w Pszczynie aa.



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Pszczynie  
ul. Górniośląska 7, 43-200 Pszczyna

Mizerów, dnia 9.11.2022r.

Znak sprawy: PZ.52800.14.2022.MSz

Egz. nr 1

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022r. poz. 1969) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

9.11.2022r.

Przez

- 1) kpt. Michała Suchańskiego – starszego specjalistę sekcji kontrolno-rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 19/2022
- 2) asp. Michała Szczepankiewicza, starszego inspektora sztabowego sekcji kontrolno-rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 5/2018.

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.52800.14.2022.MSu z dnia 3.11.2022r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Mizerów**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Nadrzeczna 31 43-265 Mizerów	Pani Bogusława Krutak-Galuszka – Dyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Bogusława Krutak-Galuszka – Dyrektor Szkoły	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Brak.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

- 1) Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Nadrzecznej 31, 43-265 Mizerów

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Odpowiedzialność w zakresie ochrony przeciwpożarowej spoczywa na dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Nadrzecznej 31, 43-265 Mizerów.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie zlokalizowany jest przy ul. Nadrzecznej 31. Budynek dwukondygnacyjny składający się z dwóch segmentów połączonych ze sobą łącznikiem na wysokości piętra. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z niepalnych elementów konstrukcyjnych, stropy żelbetowe, klaki schodowe żelbetowe. Konstrukcja dachu „starej części” to stalowy stropodach, nad którym wykonano drewnianą konstrukcję pokrytą papą termozgrzewalną. Konstrukcja dachu „nowej części” to żelbetowy stropodach z nadbudową stalowo-drewnianą pokrytą papą termozgrzewalną. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu — 1870,3m<sup>2</sup>.

Budynek zaliczany do kategorii ZL III – wymagana klasa „D” odporności pożarowej.

Oddział przedszkolny realizowany jest w ramach strefy ZL III zgodnie z odrębnymi przepisami.

W zakresie oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na parterze stwierdzono występowanie czterech sal dydaktycznych przeznaczonych do stałego pobytu dzieci.

Dwie sale (1, 2) połączone są wspólną szatnią oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ewakuacja z pomieszczeń dydaktycznych przebiega do szatni a następnie na korytarz prowadzący bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Dwie kolejne (3, 4) sale stanowią odrębne pomieszczenia, z których wyjście prowadzi do korytarza użytkowanego również przez uczniów szkoły. W celu skorzystania z toalet lub szatni dzieci udają się do rejonu sal 1 i 2 – odległość ca. 15m. Po drodze występuje wyjście na zewnątrz budynku.

W lokalach przedszkolnych nie występują pomieszczenia przeznaczone dla >30os.

Lokale są oddzielone ścianami spełniającymi wymagania klasy EI 30, lecz nie zostały zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30.

Istnieje możliwość ewakuacji dzieci przez okna – wysokość dolnej krawędzi od poziomu terenu wynosi 1,1m przy wymaganych 0,9m. Ponadto w przypadku trzech sal występuje żywoplot, który utrudnia dostęp.



Trzy pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci nie zostały wyposażone w dodatkowe gaśnice o skuteczności min. 21A.

Szkoła posiada stołówkę, z której korzystają wyłącznie uczniowie szkoły. Dzieci z przedszkola spożywają posiłki w salach dydaktycznych.

### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) opracowana przez mgr inż. Izabela Michalska-Owczarzy inspektora ds. ppoż. w lipcu 2014 r. - ostatnia aktualizacja wykonana 29.07.2022r. przez inspektora ochrony ppoż. Pawła Szlachtę.

Zapoznanie pracowników z IBP realizowane jest indywidualnie przy przyjęciu do pracy. Informacja w tym zakresie znajduje się w aktach osobowych.

Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzono 26.09.2022r.

Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi odbywa się cyklicznie. Ostatnie szkolenie przeprowadzono 29.08.2022r.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych znajduje się na ciągach komunikacyjnych.

### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 23.03.2011r.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.\*

### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości mogących powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Wewnętrzna instalacja hydrantowa 25

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Wewnętrzna instalacja hydrantowa DN 25:

Przedstawiono protokół kontroli z dnia 5.05.2022r. przeprowadzony przez konserwatora sprzętu ppoż. Petr Owczarzy nr upr. 19/02/2014- bez uwag.

W zakresie instalacji wodociągowej stwierdzono następujące niezgodności:

- przyłącze instalacji wykonane z tworzywa sztucznego przy wymogu wykonania z materiału niepalnego lub obudowy w klasie EI 60;
- brak urządzenia zapobiegającemu niekontrolowanemu wypływowi wody (brak tzw. zaworu pierwszeństwa);
- brak zapewnienia instalacji na II kondygnacji „części starej”

**Przeciwpowozarowy wylacznik pradu:**

Przedstawiono protokól nr 463.08.2022 z dnia 15.08.2022r. z badania stanu technicznego przeciwpowozarowego glównego wylacznika pradu. Badania dokonól Maciej Mocko nr upr. D-1/296/659/18- bez uwag.

## **10. Stan wyposazenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Obiekt wyposazony w gaśnice przenośne proszkowe w ilościzgodnej z obowiazujacymi przepisami. Przedstawiono protokól kontroli z dnia 5.05.2022r. przeprowadzony przez konserwatora sprzetu ppoz. Petr Owczarzy nr upr. 19/02/2014- bez uwag.

## **11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpowozarowych**

Nie występują.

## **12. Wyposazenie budynku w instalacje użytkowe**

- instalacja odgromowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- instalacja kominowa.

## **13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

**Instalacja odgromowa:**

Przedstawiono protokól nr 157.08.2020 z dnia 15.08.2020r. z badania urządzenia piorunochronnego. Badania dokonól Maciej Mocko nr upr. D-1/296/659/18- bez uwag

**Instalacja elektryczna:**

Przedstawiono protokolu z badañ i pomiarów instalacji elektrycznej nr 158.08.2022 z dnia 15.08.2020r. Badania dokonól Maciej Mocko nr upr. D-1/296/659/18- bez uwag

**Instalacja gazowa:**

Przedstawiono protokól nr 71A/ZSP Mizerów/2022 wykonany 5.01.2022r. Protokól podpisól inż. Arkadiusz Kusak. Protokól nie zawiera uwag.

Nie przedstawiono protokolu przeglądu systemu wykrywania wycieku gazu.

W budynku kotłownia gazowa o mocy ca. 120kW zlokalizowana jest w piwnicy. Pomieszczenie chronione jest systemem detekcji gazu. Pomieszczenie nie jest wydzielone powozarowo.

**Instalacja kominowa:**

Przedstawiono protokól nr 62/2022 wykonany 20.09.2022r. Protokól podpisól mistrz kominiarski Krystian Firla nr upr. 223/2013. Protokól nie zawiera uwag.

o.r.k. 10

## 14. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych

Dla budynku zapewniono drogę pożarową przebiegającą od strony ul. Nadrzecznej a następnie utwardzonym boiskiem zapewniającym możliwość manewrowania pojazdów pożarniczych. Z uwagi na wymiary budynku (2k. i wys. <12m) zapewniono połączenie utwardzonym dojściem o długości nieprzekraczającej 30 m. Woda do celów zewnętrznego gaszenia pożarów została zapewniona z gminnej sieci hydrantowej. Nie przedstawiono protokołu z pomiarów dwóch hydrantów w celu zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm<sup>3</sup>/s.

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Niezgodności dot. lokali w których prowadzony jest oddział przedszkolny wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020r. Poz. 1531): - brak oddzielenia lokalu od pozostałej części budynku drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30; - występowanie okien (które stanowią drugie wyjście ewakuacyjne) do których dostęp utrudniony jest przez żywoplot oraz stwierdzenie wysokości dolnej krawędzi okna do przylegającego terenu wynoszącą 1,1m przy dopuszczalnej wysokości 0,9m; - brak wyposażenia poszczególnych lokali w ponadnormatywne gaśnice o skuteczności min 21A.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Występowanie niezgodności w zakresie instalacji wodociągowej ppoż. - instalacja częściowo wykonana z tworzywa sztucznego przy wymogu wykonania z materiału niepalnego lub obudowy w klasie EI 60; - brak urządzenia zapobiegającemu niekontrolowanemu wypływowi wody (brak tzw. zaworu pierwszeństwa); - brak zapewnienia instalacji na II kondygnacji „części starej”	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak zabezpieczenia instalacji o średnicy większej niż 0,04m przechodzących przez ściany kotłowni do klasy odporności ogniowej EI 60.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak wykonania przeglądu instalacji wykrywania wycieku gazu w kotłowni	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak potwierdzenia zapewnienia wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20dm <sup>3</sup> /s z hydrantów zlokalizowanych na gminnej sieci wodociągowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
<p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:</p> <p>1) Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości ..... zł. (słownie.....). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego lub</p> <p>2) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie lub</p> <p>3) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej.</p>		

Inne ustalenia:

Brak

02.05.2020

## 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Miszewice

*M. Suchanicki*  
.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZESTÓL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W MISZEWICACH  
43-908 Miszewice, ul. Narutowicza 31  
tel./fax 32 21 22 25 7  
REGON 142309000 NIP 6381727000

STARSZY SPECJALISTA  
*M. Suchanicki*  
kpt. Michał Suchanicki

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR  
*M. Szczepankiewicz*  
osd. Michał SZCZEPANKIEWICZ