

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 09.01.2020 r.

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu przy ul. Piaskowej”*

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenera w inny sposób niż zostało to przedstawione w dokumentacji projektowej – dach jednospadowy pokryty folią dachową; jedna rura spustowa z rynny na krótkim boku; ściany z płyt warstwowych (bez płyty gipsowo – kartonowej); bez wpustów na wózek widłowy; w inny sposób niż pokazane na rysunkach wykonanie obróbek blacharskich; bez wzmocnień pod grzejniki – wg informacji uzyskanych od producenta kontenerów, nie stosuje się takich wzmocnień.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

- *zastosowanie ściany z płyt warstwowych (bez płyty gipsowo-kartonowej), przy zachowaniu pozostałych parametrów, w tym współczynnika przenikania termicznego dla ścian zewnętrznych $U \leq 0,20W/m^2K$*
- *rezygnację z wpustów na wózek widłowy,*
- *wykonanie obróbek blacharskich w inny sposób niż pokazane na rysunkach pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności i sprawności rozwiązania,*
- *brak wzmocnień pod grzejniki – mocowanie grzejników według rozwiązania systemowego wybranego producenta, na które producent udziela gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.*

Wszystkie elementy kontenera muszą spełnić wymaganie min. NRO.

Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na zastosowanie dachu jednospadowego pokrytego folią oraz na jedną rurę spustową z rynny na krótszym boku.

Zamawiający planuje zrealizować inwestycję o określonym standardzie i jakości, a projekt wyznacza te zamierzenia w konkretne techniczne rozwiązania.

Dopuszczone powyżej odstępstwa muszą gwarantować utrzymanie nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem projektu.

Tym samym dopuszczenie wymienionych powyżej odstępstw od rozwiązań wskazanych w projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od stosowania pozostałych zapisów zawartych w dokumentacji projektowej na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu przy ul. Piaskowej”, w tym parametrów wynikających z aktualnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów BHP oraz

innych przepisów, które są przypisane tego typu obiektom. Ryzyko niespełnienia wymagań dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem dopuszczonych zmian spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z pgf. 3 ust. 2 lit. e) zał. nr 7 do SIWZ: „przed przystąpieniem do montażu, instalacji urządzeń, materiałów, wyrobów itp., Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu dokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą Wykonawcy. Inspektor nadzoru na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót.



Z-ca Wójta Gminy

Krzysztof Majeran